



**Aarburg**

## **KREDITABRECHNUNG**

**Sanierung und Erneuerung Badi Aarburg  
2020-2024**

**Gemeindeversammlung**

GV-Beschluss  
18.09.2020

Vorgesehene GV-Genehmigung  
22.11.2024

**Abteilung Finanzen**

Abrechnung  
26.09.2024

## Ausgangslage

Die Gemeindeversammlung hat am 18. September 2020 den Kredit von CHF 6'180'000 für die Sanierung und Erneuerung Badi Aarburg bewilligt.

## Abrechnung

Der Kreditvergleich zeigt folgendes Bild:

Bruttoanlagekosten	CHF	6'649'364
Verpflichtungskredit	CHF	6'180'000
Kreditüberschreitung (+7,59 %)	CHF	469'364

## Erläuterungen

Das Freibad Aarburg wurde in den 1930er Jahren entsprechend den Bedürfnissen der damaligen Besucher gebaut. 1955 bis 1957 wurde eine Bassin Sanierung vorgenommen, eine Abtrennung des Nichtschwimmerbereichs mittels Betonsteg erstellt und ein neues Filtergebäude an der Aare gebaut. 1976 wurden Betonwände als Sichtschutz vor den Garderobeneingängen errichtet. 1988, 1995, 1997/98 und 2001 erfolgten verschiedene Unterhalts- und Reparaturarbeiten.

Gemeinsam mit der Kreditgenehmigung 2020 für die Sanierung der Badeanstalt wurde beschlossen, die bauliche Anlage der Badi unter kantonalen Denkmalschutz zu stellen. Für die Badwasser-technik wurde ein neues Technikgebäude südlich des Schwimmabadgebäudes erstellt und das bestehende aus dem Jahre 1957 zurückgebaut.

Die Sanierung sah folgende Bereiche vor:

1. Anpassung der Räumlichkeiten im Hauptgebäude an die heutigen Bedürfnisse
2. Statische Verbesserung mittels neuer Mikropfahl-Fundation der Nordostecke des Gebäudes
3. Sanierung und Restaurierung der Gebäude unter Berücksichtigung denkmalpflegerischer Aspekte
4. Ersatz des Schwimmbeckens durch ein neues Sichtbetonbecken in Anlehnung an das ursprüngliche Schwimmbecken
5. Erneuerung der gesamten Badwassertechnik und Haustechnik auf den heutigen Stand der Technik

Die Ursachen, welche letztendlich zu einer Kreditüberschreitung in der Höhe von CHF 469'364.00 resp. 7.59 % führten, sind wie folgt zu begründen:

Die Bauteuerung zwischen Kostenvoranschlag und Vergabe der meisten Arbeiten beläuft sich auf rund 5 %, bis zum Abschluss der Arbeiten über 10 %.

Weiter sind aus folgenden Gründen Mehrkosten entstanden:

- Infolge Hochwasser zur Zeit des geplanten Baubeginns entstanden Verzögerungen und längere Vorhaltezeiten, was zu Mehraufwendungen seitens Baumeister geführt hat
- Infolge der langen Kältephase waren viele „Winterbaumassnahmen“ notwendig
- Die Beckenkonstruktion entsprach nicht den Bestandsplänen, was eine Konstruktionsanpassung während den Bauarbeiten zur Folge hatte und zu Mehraufwendungen führte
- Aufwendigere Rückführung der Bauten in den Originalzustand. Dies führte zu Mehraufwendungen, aber auch zu höheren Subventionen durch die Denkmalpflege. Insgesamt sind rund CHF 420'000 an Subventionen eingegangen
- Gemäss Baukommissionsentscheid wurden die Garderobentüren nicht durch neue Türen in roher Lärchenschalung ausgeführt, sondern gemäss den originalen Türen in gestemmter Konstruktion in Ölfarbe gestrichen
- Bei den Bauarbeiten konnte die ursprüngliche Bemalung der Badeanstalt eruiert werden, welche mit den vielen Bunttönen wieder hergestellt wurde, was ebenfalls zu Mehrkosten führte
- Im Bauprojekt war kein neues Mobiliar vorgesehen, per Entscheid der Baukommission wurde benötigtes neues Mobiliar in kleinem Umfang bestellt

## Nettoanlagekosten

Bruttoanlagekosten	CHF	6'649'364
Subventionen	CHF	-418'591
Nettoanlagekosten	CHF	6'230'773
Kreditüberschreitung (+9,31 %)	CHF	530'773

Es wurde mit bis zu CHF 490'000 Subventionen von Bund und Kanton gerechnet. Effektiv wurden jedoch CHF 418'591 gesprochen.

## KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit	CHF 6'180'000.00				
Objekt	Sanierung Schwimmbad				
Beschluss	Gemeindeversammlung vom 18.09.2020				
<b>1 Bruttoanlagekosten</b>					
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto	1.3411.5040.01	CHF	6'649'364.00		
Zuzüglich bezogene Vorsteuern		CHF	-		
Total Bruttoanlagekosten		CHF	-		
		CHF	6'649'364.00		
<b>2 Kreditvergleich</b>					
Verpflichtungskredit		CHF	6'180'000.00		
<b>Kreditüberschreitung</b>	<b>+ 7.59%</b>	<b>CHF</b>	<b>+469'364.00</b>		
<b>3 Einnahmen</b>					
Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto	1.3411.6310.04	CHF	418'591.00		
Ausstehende Subventionen und Beiträge		CHF	-		
abzüglich Vorsteuerkürzung		CHF	-		
Total Einnahmen		CHF	418'591.00		
<b>4 Nettoinvestition</b>					
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern		CHF	6'649'364.00		
Total Einnahmen		CHF	418'591.00		
Nettoinvestition		CHF	6'230'773.00		
<b>5 Aktivierung</b>					
Übertrag von Konto	1.14270.01	Anlagenummer	Bilanz	Erfolgsrechnung	Betrag
- Hochbauten	10025701	1.14040.01	1.3411.3300.40	CHF	5'472'946.85
- Mobilien	10025702	1.14060.01	1.3411.3300.60	CHF	757'826.15
- Tiefbauten					
- Immat. Anlagen					
Total der Nettoinvestition:				CHF	6'230'773.00
<i>Das Total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen</i>				CHF	-
<b>Hinweis:</b> Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.					
<b>6 Erläuterungen</b>					
Zur Umsetzung zum Vorhaben sowie Begründungen von Kreditübertretungen oder wesentlichen Kreditunterschreitungen.					
<b>Details siehe Botschaft.</b>					
<b>Kostenbasis: Zürcher Baukostenindex, Stand 1. April 2020; Stand 1. April 2023 +13.9 %</b>					
<b>BfS Baupreisindexes für die Schweiz (Basis Oktober 2020 = 100) April 2024 = 115</b>					
<b>Die Bauteuerung zwischen Kostenvoranschlag und Vergabe der meisten Arbeiten beläuft sich auf rund 5%, bis zum Abschluss der Arbeiten über 10%</b>					

## **7 Passationen**

### **a) Stadtrat**

#### **Bestätigung des Stadtrats und der Finanzabteilung gemäss § 94a Abs. 3 GG**

Der Stadtrat und der Leiter Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind.
- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist.
- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Stadt Aarburg, 25. Oktober 2024

Stadt Aarburg,

**STADT AARBURG  
ABTEILUNG FINANZEN**

**STADTRAT AARBURG**  
Stadtpräsident

Leiter Finanzen

Stadtschreiber

### **b) Finanzkommission**

Die Finanz- und Geschäftsprüfungskommission der Stadt Aarburg hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft und beantragt die Genehmigung zu Handen der Einwohnergemeindeversammlung.

Stadt Aarburg,

**FGPK AARBURG**  
PräsidentIn

AktuarIn

### **c) Gemeindeversammlung bzw. Einwoherrat**

Die Einwohnergemeindeversammlung der Stadt Aarburg hat die vorliegende Kreditabrechnung am **22. November 2024** genehmigt.

Stadt Aarburg,

**STADTRAT AARBURG**  
Stadtpräsident

Stadtschreiber

Schwimmbad Architekten und Ingenieure <b>Jenzer+Partner</b>	Jenzer+Partner AG, Heckengweg 3, 3270 Aarberg	Datum: 24.09.2024	Seite 1
Objekt: 1171 KB	Freibad Aarburg Kostenberechnung +/- 15%, 4663 Aarburg		

### Kostenkontrolle Ausführungsprojekt Stand 24.09.2024

KAG	Arbeitsgattung	Unternehmer			Beleg Datum	Bezeichnung	KV Original inkl. M	KV aktuell inkl. MW	WV aktuell inkl. M	Total Zahlungen inkl.	Kostenenwartung inkl. Ko
		Typ	Beleg	Bezeichnung			Beitrag inkl. MWSt.	2'720.95	32'209.35	32'209.35	32'209.35
1	Vorbereitungsarbeiten						40'7859.90	25'309.50	2'720.95	32'209.35	32'209.35
2	Gebäude						4'544'902.35	4'943'661.60	4'245'247.35	5'413'447.05	5'413'447.05
3	Betriebseinrichtungen						923'220.50	923'220.50	761'113.30	794'765.85	794'765.85
4	Umgebung						240'171.00	240'171.00	233'733.55	311'109.90	311'109.90
5	Baunebenkosten						63'846.25	47'637.40	19'351.80	97'831.85	97'831.85
	Gesamtotal						6'180'000.00	6'180'000.00	5'262'166.95	6'649'364.00	6'649'364.00

Wochenkontrolle Ausführungsprojekt Stand 24.09.2024

## Jenzer+Partner

### Kostenkontrolle Ausführungsprojekt Stand 24.09.2024

KAG	Arbeitsgattung	Unternehmer	Datum	Bezeichnung	KV Original inkl. M		KV aktuell inkl. MW	WV aktuell inkl. M	Total Zahlungen inkl.	Kostenentwertung inkl. Ko
					Beitrag inkl. MWSt.					
<b>2 . Gebäude</b>										
20. Baugruben										
201. Baugrubenaushub		KVU	18.08.2021	Von BKP 201 zu BKP 211		-107'161.50	107'161.50			
<b>Subtotal 20</b>							<b>107'161.50</b>			
21. Rohbau 1										
211. Baumasterarbeiten		Anilker AG, Rickenbach SO	18.08.2021	Von BKP 212.2 zu BKP 211	1382'851.00	1958'653.50	1802'892.90	2032'275.55	2032'275.55 J	
	KVU		18.08.2021	Von BKP 201 zu BKP 211	169'089.00		107'161.50			
	ZA		06.09.2021	1. Akontorechnung Nr. 12086849	60'312.00					
	ZA		22.11.2021	2. Akontorechnung Nr. 12090002	175'511.00					
	ZA		21.12.2021	3. Akontorechnung Nr. 12091586	323'100.00					
	ZA		39.10.01.2022	4. Akontorechnung Nr. 12093703	339'255.00					
	ZA		04.03.2022	5. Akontorechnung Nr. 12096459	316'538.00					
	ZA		07.06.2022	6. Akontorechnung Nr. 12601320	301'560.00					
	SA		11.12.2022	Schlussrechnung Nr. 12612650	276'789.00					
	SA		19.12.2022	Schlussrechnung Nr. 12612629	282'925.50					
	ZN		13.06.2023	Gutschrift TBA	-45'500.00					
	ZN		30.09.2024	Rechnung Nr. 12640796 Abläufe Bodenplatte	1845.05					
	KVU		20.08.2021	Von BKP 112 zu BKP 211	382'550.40					
	KVU		23.08.2021	Von BKP 242.3 zu BKP 211 (Grabart.+ Leitungs	14'001.00					
	KVU		23.08.2021	Von BKP 211 zu BKP 226.0	-17'000.00					
	KVU		29.11.2021	Von BKP 211 zu BKP 211.7 Regie	-65'000.00					
	KVU		29.11.2021	Von BKP 211 zu BKP 211.8 Winterbaumassnaim	-15'000.00					
211.1 Deckbelag bei Filtergebäude / Eingang		Anilker AG, Rickenbach SO							22'055.80	22'055.80 J
	ZA		279.01.11.2023	Rechnung Nr. 12629426	22'055.80					
211.3 Entschädigung Bauverzögerung (Hochwasser)		Anilker AG, Rickenbach SO							53'850.00	53'850.00 J
	ZA		216.19.12.2022	Schlussrechnung Nr. 12612625	53'850.00					
211.4 Allg. Teuerung ab März 2022		Anilker AG, Rickenbach SO							25'610.30	25'610.30 J
211.7 Regearbeiten		Anilker AG, Rickenbach SO	19.12.2022	Schlussrechnung Nr. 12612625	25'610.30					
	ZA		217.01.11.2023	Schlussrechnung Nr. 12612625	65'000.00	65'000.00	65'000.00	139'188.55	139'188.55 J	
	ZA		192.07.10.2022	Rechnung Abwasserschacht Event	4'535.25					
	ZA		193.07.10.2022	Rechnung Nr. 126081542	392.30					
	ZA		19.12.2022	Schlussrechnung Nr. 12612628	134'261.00					
	KVU		29.11.2021	Von BKP 211 zu BKP 211.7 Regie	65'000.00					
211.8 Witterungsbedingte Massnahmen Teuerung		Anilker AG, Rickenbach SO							15'000.00	15'000.00 J
	ZA		19.12.2022	Schlussrechnung Nr. 12612627	23'417.25					
	KVU		29.11.2021	Von BKP 211 zu BKP 211.8 Winterbaumassnaim	15'000.00					
212. Montagebau in Beton, vorgefertigtem Mauerwerk		Macchi Beton-Fertigteile AG, Gethau								
212.2 Elemente aus Beton					169'089.00				20'339.15	30'675.05
	KVU		18.08.2021	Von BKP 212.2 zu BKP 211	-169'089.00					
	ZA		20.06.2022	Akontorechnung Nr. 10468	16'155.00					
	SA		20.06.2022	Rechnung Nr. 10514	14'520.05					
214. Montagebau in Holz		Kurt Strub, Riken AG			107'808.00					
	ZA		75.10.06.2022	Akontorechnung Nr. 1756	20'000.00					
	ZA		181.15.09.2022	Akontorechnung Nr. 1802	35'000.00					
	ZA		270.31.08.2023	Schlussrechnung	10'000.00					
<b>Subtotal 21</b>					<b>165'9748.60</b>	<b>2146'461.50</b>	<b>1723'548.85</b>	<b>2'392'072.50</b>	<b>2'392'072.50</b>	

## Kostenkontrolle Ausführungsprojekt Stand 24.09.2024

KAG	Arbeitsgattung	Unternehmer	Datum	Bezeichnung	KV Original inkl. M		KV aktuell inkl. MW	WV aktuell inkl. M	Total Zahlungen inkl.	Kostenenwartung inkl. Ko
					Betrag inkl. MWSt.	126'009.00				
22.	Rohbau 2									
221.	Tore inkl. Beplankung	KVU	14.01.2022	Von BKP 221 nach BKP 273	-102'000.00			17'093.60	17'093.60	17'093.60 J
		ZA	206	OW/Tortechnik AG, Unterentfelden		17'093.60				
		ZA	13.12.2022	Rechnung 20062				25'088.40	25'088.40	25'088.40 J
222.	Spenglerarbeiten	SEIFERT Schreinerei AG, Strenzelbach	01.05.2023	Rechnung 19834/n	25'088.40					
		SA	247	Kurt Strub, Riken AG						
		ZA	55	1. Akontorechnung Nr. 1728		20'000.00				
		ZA	70	2. Akontorechnung Nr. 1747		20'000.00				
		ZA	76	3. Akontorechnung Nr. 1755		20'000.00				
		ZA	190	4. Akontorechnung Nr. 1801		15'000.00				
		SA	271	Schussrechnung		12'890.75				
224.	Bedauchungsarbeiten	Bautherm Flachdach Spenglerei AG, Aarburg	31.08.2023							
		ZA	56	1. Akontorechnung AK-20216		20'000.00				
		ZA	292	Einhäusung Elektroinstall		1'351.05				
		SA	99	Schlussrechnung R-222865		6'863.20				
225.	Spezielle Dichtungen und Dämmungen	Avanti Bau GmbH, Aarau	08.07.2022	Nachtadsrechnung R-222865		620.70				
		ZA	87	Akontoerschung Nr. 33442.1		29'000.00				
		ZA	134	Schlussrechnung Nr. 3342.2		17'299.20				
		ZA	194	Rechnung Nr. 90053342 (Regie Kittlungen)		4'074.65				
		ZN	207	13.12.2022 Rechnung Nr. 90053342.1 (Regie Kittlungen)		1'870.30				
		ZN	208	13.12.2022 Rechnung Nr. 9005363 (Regie Brandstrott)		4'84.45				
226.	Fassadenputze	Jäggi Pfluger AG, Füllenbach								
		ZA	77	1. Akontorechnung Nr. 8208		37'587.30				
		ZA	250	Schlussrechnung Nr. 8421		32'583.75				
226.0	Gerüste	Pamo Gerüste AG, Zetzwil	26.05.2023							
		ZA	47	1. Akontorechnung Nr. 2210107		35'122.10				
		ZA	57	Akontoerschung Nr. 2210344		3'341.05				
		ZA	78	Akontoerschung Nr. 2210838		4'568.30				
		ZA	113	Akontoerschung Nr. 2210516		4'308.00				
		ZA	197	Akontoerschung Nr. 2211059		3'231.00				
		SA	198	Schlussrechnung Nr. 2211450		5'385.00				
		ZN	223	Rechnung Nr. 2212703		6'071.10				
		ZN	222	Akontoerschung Nr. 2212173		1'374.40				
		KVU	23.08.2021	Von BKP 21.1 zu BKP 22.0		17'000.00				
227.	Aussere Oberflächenbehandlungen	Paul Pfirter & Co AG, Pratteln								
		ZA	58	Akontoerschung Nr. 33030		97'253.10				
		ZA	66.04.2022	Akontoerschung Nr. 332224		10'770.00				
		ZA	71	Akontoerschung Nr. 33108		16'155.00				
		ZA	10.06.2022	Akontoerschung Nr. 33111		10'770.00				
		ZA	20.06.2022	Akontoerschung Nr. 33264		16'770.00				
		ZA	114	27.07.2022 Akontoerschung Nr. 33416		16'155.00				
		ZA	182	15.09.2022 Akontoerschung Nr. 33633		21'540.00				
		ZA	209	13.12.2022 Rechnung Nr. 35162 / Schlussauflösungen		30'000.00				
		ZA	293	19.03.2024 Rechnung Nr. 34071		1'806.20				
		SA	242	06.03.2023 Rechnung Nr. 34071		563.75				
227.1	Sandstrahlen (Technikgebäude)	Mobiles-Sandstrahlen AG, Zürich								
		ZA	169	05.09.2022 Rechnung Nr. 4.052.1		17'097.80				
228.	Sonnensegel	Vitali Storenbau GmbH, Rothrist								
		KVU	30.03.2022	Sonnensegel		20'000.00				
		ZA	115	1. Teilrechnung 0010137		9'208.35				
		SA	139	18.08.2022 Schlussrechnung 0010206		9'208.35				
		<b>Subtotal 22</b>				<b>486'373.20</b>	<b>421'373.20</b>	<b>352'366.10</b>	<b>455'319.60</b>	<b>455'319.60</b>

## Kostenkontrolle Ausführungsprojekt Stand 24.09.2024

KAG	Arbeitsgattung	Unternehmer	Datum	Bezeichnung	KV Original inkl. M		KV aktuell inkl. MW	WV aktuell inkl. M	Total Zahlungen inkl.	Kostenentwertung inkl. Ko
					Beitrag inkl. MWSt.					
23.	Elektroanlagen									
230.	Elektroinstallationen Stark- u. Schwachstrom	ZA	63	25.04.2022 Bouygues E&S Intec Schweiz AG, Rothrist	326'331.00		267'331.00		79'434.35	21'0506.95 J
		ZA	101	1. Akontorechnung 1540602773	10'770.00					
		ZA	170	2. Akontorechnung 1540602918	53'850.00					
		ZA	264	3. Akontorechnung 1540602919	64'620.00					
		ZA	265	4. Akontorechnung 1540603213	16'155.00					
		ZA	284	5. Akontorechnung 1540603235	32'310.00					
		ZA	304	6. Schlussrechnung 1540603252	25'006.65					
		ZA	304	7. Div. Arbeiten Frühling 2024	7'795.30					
		KVU	23.08.2021	Von BKP 230 zu BKP 233	-22'000.00					
		KVU	23.08.2021	Von BKP 230 zu BKP 235.5	-12'000.00					
		KVU	23.08.2021	Von BKP 230 zu BKP 231	-25'000.00					
231.	Elektroverteilung / Schaltanlagen	Elektro-Bau AG Rothrist								
		KVU	23.08.2021	Von BKP 230 zu BKP 231	25'000.00		17'374.25		23'784.05	23'784.05 J
		ZA	238	26.01.2023 Rechnung 13.301430	25'000.00					
		ZA	238	26.01.2023 Rechnung 13.301430	23'784.05					
232.	Kassensystem									
233.	Betriebslichtung	Manufactum AG, Oelfingen								
		ZA	141	18.08.2022 Rechnung Nr. 908257321	1'557.40					1'557.40 J
		ZA	140	18.08.2022 Zumtobel Licht AG, Zürich			22'000.00	1'803.60		1'192.05 J
		KVU	23.08.2021	Rechnung Nr. 149021669 Von BKP 230 zu BKP 233	1'920.00					
		KVU	23.08.2021	Von BKP 230 zu BKP 233	22'000.00					
235.	Schwachstromanlagen	G + M Elektronik AG, Othmarsingen								
235.5	Audio-, Video- und Uhrenanlagen	ZA	210	13.12.2022 Rechnung 640667 / 44789	12'409.50					
		KVU	23.08.2021	Von BKP 230 zu BKP 235.5	12'000.00					
235.8	Sicherheitsanlagen									
		Subtotal 23			326'331.00		326'331.00		108'250.10	249'449.95
24.	HLK-Anlagen, Gebäudeautomation									
242.	Heizungsanlagen	Wüller Zofingen AG, Zofingen								
		ZA	80	10.06.2022 1. Teilrechnung HZG-2022-10048	35'000.00					
		ZA	89	20.06.2022 2. Teilrechnung HZG-2022-10064	10'000.00					
		SA	171	05.09.2022 Schlussrechnung HZG-2022-10090	13'967.20					
		KVU	23.08.2021	BKP 242.1 zu BKP 242	58'158.00					
		KVU	23.08.2021	BKP 242.2 zu BKP 242	37'695.00					
242.1	Wärmeerzeugung	KVU	23.08.2021	BKP 242.1 zu BKP 242	-58'158.00					
242.2	Warmwassererzeugung	KVU	23.08.2021	BKP 242.2 zu BKP 242	37'695.00					
242.3	Wärmeverteilung	KVU	23.08.2021	Von BKP 242.3 zu BKP 211 (Grabart. + Leitung)	14'001.00					
244.	Lüftungsanlagen	Bär Haustechnik AG, Aarburg								
		ZA	81	10.06.2022 Akontorechnung 25884	19'386.00		19'386.00		10'889.50	17'182.30 J
		SA	172	05.09.2022 Schlussrechnung 26581	8'000.00					
					9'182.30					
		Subtotal 24			129'240.00		115'239.00		61'964.95	76'149.50

## Kostenkontrolle Ausführungsprojekt Stand 24.09.2024

KAG	Arbeitsgattung	Unternehmer	Datum	Bezeichnung	KV Original inkl. M		KV aktuell inkl. MW	WV aktuell inkl. M	Total Zahlungen inkl.	Kostenentwertung inkl. Ko
					Betrag inkl. MWSt.					
25.	Sanitäranlagen						298'436.70	48'436.70		
250.	Übergangposition	KVU	23.08.2021	BKF 250 zu BKF 251	-20'000.00					
251.	Allgemeine Sanitärräder	KVU	23.08.2021	BKF 250 zu BKF 254	-50'000.00					
	Gehrig, Haustechnik, Aarburg					200'000.00	190'279.85	164'891.30	164'891.30	J
	ZA 43 07.02.2022 1. Akontorechnung				10'000.00					
	ZA 68 04.05.2022 2. Akontorechnung				15'000.00					
	ZA 116 27.07.2022 3. Akontorechnung				25'000.00					
	ZA 117 27.07.2022 4. Akontorechnung				15'000.00					
	ZA 251 26.05.2023 5. Akontorechnung				50'000.00					
	ZA 294 15.03.2024 Tiefbohrungen Abläufe				237.80					
	SA 272 31.08.2023 Schlussrechnung Nr. 26506				4'744.50					
	ZN 306 16.09.2024 Rechnung Nr. 27933 Rep. Abwasserpumpe				2'208.50					
	KVU 23.08.2021 BKF 250 zu BKF 251				20'000.00					
	LB Service GmbH, Pohlheim							1'353.25	1'353.25	J
	ZA 64 25.04.2022 Rechnung 1521K				6'648.80					
	ZA 65 25.04.2022 Rechnung 1525K				6'883.45					
254.	Sanitärleitungen	WvM	04.05.2022 Standbrunnen			50'000.00	52'766.70	6'8067.05	68'067.05	J
	ZA 59 06.04.2022 Akontorechnung 25081				16'000.00					
	ZA 82 10.06.2022 Akontorechnung 25886				22'000.00					
	SA 173 05.09.2022 Schlussrechnung 26580				29'355.70					
	ZN 232 10.01.2023 Rechnung 27658 Rückbau Brunnen				711.35					
	KVU 23.08.2021 BKF 250 zu BKF 254				50'000.00					
255.	Dämmungen Heizung / Sanitär	AGIA G, Dällikon					14'643.25		13'110.00	13'110.00
	ZA 118 27.07.2022 1. Akontorechnung 24287/22/17315				2'897.15					
	SA 174 05.09.2022 Schlussrechnung 24287/22/17343				10'212.85					
258.	Kücheneinrichtungen + Inneneinrichtungen	Gyger-Brack AG, Zofingen	26.04.2022	Anteil Innenanrichtung nach BKF 258	45'000.00	17'232.00	11'2232.00	94'159.85	110'916.10	110'916.10 J
	KVU 26.04.2022 Von BKF 285 nach BKF 258				50'000.00					
	ZA 183 15.09.2022 Rechnung Nr. 62086				60'916.10					
	SA 211 13.12.2022 Schlussrechnung Nr. 62281									
	<b>Subtotal 25</b>				<b>315'668.70</b>	<b>410'668.70</b>	<b>35'1849.65</b>	<b>370'516.70</b>	<b>370'516.70</b>	
27.	Ausbau 1									
271.	Gipsarbeiten	Gyger Malergeschäft, Rothrist				34'894.80	34'894.80	69'079.75	90'067.85	90'067.85 J
	ZA 90 20.06.2022 Regierechnung				10'651.15					
	ZA 91 20.06.2022 1. Akontorechnung				20'463.00					
	ZA 184 15.09.2022 2. Akontorechnung				20'463.00					
	ZA 224 22.12.2022 Regierechnung Nr. 22465				4'468.20					
	ZA 253 26.05.2023 Regierechnung Nr. 22386				3'838.65					
	ZN 254 26.05.2023 Rechnung Nr. 22387 Malerarbeiten				4'669.85					
	blechworks ag, Offingen				14'1840.90	12'1840.90		4'794.85	4'794.85 J	
	KVU 30.03.2022 Sonnensegel				-20'000.00					
	ZA 119 27.07.2022 Jordi Schlosserei Metallbau AG, Aarburg				4'794.85					
272.1	Metalbau (Filterboden)	WvM	04.07.2022 Nachtrag Schachtabdeckung und Geländer		3'059.00					
	ZA 60 06.04.2022 Nachtrag RE-1009385				10'000.00					
	ZA 92 20.06.2022 Rechnung RE-1009482				10'860.80					
	ZA 220 19.12.2022 Rechnung RE-1009668				2'874.50					
	ZA 295 27.05.2024 Deckel Hochwasserschutz Planischbecken				4'391.00					
	ZN 255 26.05.2023 Rechnung RE-1009630 Div. Nacharbeiten				2'889.60					
	ZN 280 01.11.2023 Rechnung RE-1009554 Elektroschrank				23.155					
	ZN 281 01.11.2023 Rechnung RE-1009673 Faltwand				856.20					

## Kostenkontrolle Ausführungsprojekt Stand 24.09.2024

KAG	Arbeitsgattung	Unternehmer			Bezeichnung	KV Original inkl. M	KV aktuell inkl. MW	WV aktuell inkl. M	Total Zahlungen inkl.	Kostenenwartung inkl. Ko
		Typ	Beleg	Datum						
272.2	Metallobau (Zaunanlage)	ZA	266	20.07.2023	Zaunteam Willmann AG, Eich Rechnung Nr. 11997	50'755.95		55'407.75	50'755.95	50'755.95 J
272.4	Deckeneinbauteile aus Edelstahl	ZA	49	10.03.2022	Ebag Edelstahlbau AG, Alpnach Dorf Rechnung 6000626	719.45		49'400.80	43'293.85	43'293.85 J
273.	Schreinerarbeiten	KAU	53	01.04.2022	Von BKP 277 zu BKP 273 Rechnung 6000667 (Leinenhalter)	2'320.99				
		KAU	120	27.07.2022	Von BKP 277 zu BKP 273 Rechnung 60008940	4'025.345		10'3930.50	20'200.50	
273.0	Brettertüren, Fensterläden, WC Trennwände, Türen Technikgeb.	ZA	102	08.07.2022	Von BKP 277 zu BKP 273 Rechnung 1970861	100'000.00				
		ZA	248	01.05.2023	1. Akontorechnung 195297n Briefkasten Rechnung 1970861	102'000.00				
		ZA	267	20.07.2023	Rechnung 230136 Türsöbel Gummipuffer	-3'350.00				
		ZA	273	31.08.2023	Von BKP 273 nach BKP 273.5 Rechnung 230262	-10'000.00				
		ZN	285	15.01.2024	Rechnung 230298 Paniksloss Technikgeb.	18'382.20				
		ZN	307	15.03.2024	Rechnung 240301 Abdichtung Türen	1'522.60				
		ZN	309	16.09.2024	Rechnung 240302 Instandstellen Technikraumtür	2'005.30				
		SEIFFERT Schreinerei AG, Strengelbach			10'53.40					
273.1	Sprossentüren, Fenster Technikgeb., Best. Fenster aufarbeiten	ZA	83	10.06.2022	1. Akontorechnung 19481	55'000.00				
		ZA	103	08.07.2022	2. Akontorechnung 195287n	20'000.00				
		ZA	274	31.08.2023	Schlussrechnung 220261	15'000.00				
		ZN	286	15.01.2024	Rechnung 230297 Fensterflügel Technikgeb.	2'173.40				
273.2	Kabinentüren, gestemmte Türen, Beschläge	M. CORAY Schreinerei AG, Däniken SO			5'230.20					
		WVM	05.09.2022		Rechnung 240302 Instandstellen Technikraumtür	4'181.75				
		ZA	93	20.06.2022	Beschläge	61'969.60				
		ZA	121	27.07.2022	Akontoerechnung Nr. 210510	48'850.40				
		ZA	175	05.09.2022	Akontoerechnung 210510	89'750.60				
		ZA	233	10.01.2023	Akontoerechnung 210630	6'1065.90				
		ZA	243	06.03.2023	Akontoerechnung Nr. 210791	63'004.50				
		ZN	268	20.07.2023	Schlussrechnung Nr. 210792	5'830.55				
		ZA	273.3	Kanton Aargau, Aarburg	2804.60					
		ZA	176	05.09.2022	Rechnung Nr. 210792	2'904.50				
		Gyger-Brack AG, Zofingen			370.50					
273.4	Innentüren (Technik EI30)	KAU	1401	2022	Von BKP 273 nach BKP 273.5 Rechnung Nr. 620877	3'930.00				
		ZA	185	15.09.2022	Anteil Innenlehrichtung nach BKP 253	5'968.75				
		ZA	296	26.06.2024	Holzrost Hochwasserschutz Planschbecken	936.15				
		ZN	2309	2024	Rechnung Nr. 633242	5'336.55				
273.5	Schreiner Aufbereitung Garderobenhänke	KAU	1401	2022	Von BKP 273 nach BKP 273.5 Rechnung Nr. 633242	10'000.00				
		KAU	2604	2022	Anteil Innenlehrichtung nach BKP 253	-45'000.00				
		ZA	177	05.09.2022	Akontoerechnung 210618	30'532.95				
		ZA	191	22.09.2022	Akontoerechnung 210618	15'993.45				
		SA	234	10.01.2023	Schlussrechnung Nr. 210789	4'278.70				
275.	Schlossanlagen	marti ag, Kappel SO								
		ZA	244	10.03.2023	Teilzahlung Nr. 20225366	38'879.70				
		SA	245	10.03.2023	Rechnung Nr. 20230015	9'407.40				
277.	Elementwände	KAU	1401	2022	Von BKP 277 zu BKP 273	-100'000.00				
		KAU	1401	2022	Von BKP 277 zu BKP 285	-79'428.20				
	<b>Subtotal 27</b>					<b>498'974.10</b>	<b>456'545.90</b>	<b>609'177.40</b>	<b>71'5776.35</b>	

	Datum: 24.09.2024	Seite 8
Jenzer+Partner		

## Kostenkontrolle Ausführungsprojekt Stand 24.09.2024

KAG	Arbeitsgattung	Unternehmer	Datum	Bezeichnung	KV Original inkl. M		KV aktuell inkl. MW	WV aktuell inkl. M	Total Zahlungen inkl.	Kostenentwertung inkl. Ko
					Betrag inkl. MWSt.	Betrag inkl. MWSt.				
28.	Ausbau 2						55'573.20	55'573.20		
281.	Bohlenbeläge									
281.0	Hartbeton	Marrer Unterlagsböden AG, Däniken SO								
	ZA	122	27.07.2022	Aktuorechnung Nr. 22-0722	25'000.00					
	ZA	287	15.01.2024	Schlussrechnung Nr. 23-0497	7'615.05					
	ZA	298	22.04.2024	Einhalt Gefälle Boden Gard./WC	7'196.05					
281.1	Fugenlose Bodenbeläge + EPDM Belag	Realsport AG, Feilgen-Weilhausen								
	ZA	123	27.07.2022	Schlussrechnung Nr. 342009637	22'658.35					
	ZA	257	26.05.2023	Rowo-Plast AG, Trimbach	22'735.00					
	ZA	299	16.05.2024	Rechnung Nr. 11643-Untergrundabdichtung Duschen	7'569.70					
282.	Wandbeläge, Wandbekleidungen	Gyger-Brack AG, Zofingen								
283.	Deckenbekleidungen Holz / Sichtschutz / Terrasse Kiosk	ZA	84	10.06.2022	1. Akonto 61704	75'000.00				
	ZA	94	20.06.2022	2. Akonto 61741	25'000.00					
	ZA	104	08.07.2022	3. Akonto 61796	20'000.00					
	ZA	124	27.07.2022	4. Akonto 62020	60'000.00					
	SA	235	10.01.2023	Schlussrechnung Nr. 62413	27'679.45					
285.	Innere Oberflächenbehandlungen	Bernasconi Boden-Decke-Wände, Aarburg								
	KVU	14.01.2022	Von BKP 277 zu BKP 285		79'428.20					
	KVU	26.04.2022	Von BKP 285 nach BKP 288		-50'000.00					
	ZA	105	08.07.2022	Aktuorechnung 348-359	2'154.00					
	ZA	199	02.11.2022	Aktuorechnung 348-359	16'155.00					
	ZA	212	13.12.2022	Rechnung 349077 Negativabschläben Türmumm	1'463.05					
	ZA	239	26.01.2023	Schlussrechnung 3510913	13'063.00					
	ZN	258	26.05.2023	Rechnung 3529850	2'581.40					
	ZN	259	26.05.2023	Rechnung Nr. 35174-8	464.45					
	ZN	300	07.05.2024	Rechnung 360786_Sockelle reparatur	1'062.10					
	ZN	310	16.09.2024	Rechnung 360787_Sockel	1'631.95					
285.1	Markierungsarbeiten Becken	Bernasconi Boden-Decke-Wände, Aarburg								
	ZA	200	02.11.2022	Rechnung 348221	15'839.50					
	ZN	286	15.01.2024	Rechnung 357343 Material Schalholzen Bodenf	901.65					
287.	Baureinigung	Cleanness Facility AG, Kappel SO								
	ZA	125	26.07.2022	Rechnung 6111729	3'213.30					
	ZA	126	26.07.2022	Rechnung 6111734 Zusatz Beckeneinrichtung	1'147.55					
	ZA	225	22.12.2022	Rechnung 612460	942.40					
	ZA	260	26.05.2023	Rechnung 613163	604.75					
	ZA	106	08.07.2022	Rechnung Nr. 2022-050	3'962.30					
	<b>Subtotal 28</b>				3'962.30					
					<b>298'697.45</b>					
					<b>327'649.50</b>					
					<b>38'5026.00</b>					
					<b>385'026.00</b>					

Kostenkontrolle Ausführungsprojekt Stand 24.09.2024

	Jenzer+Partner AG, Heckengweg 3, 3270 Aarberg	Datum: 24.09.2024	Seite 10
Objekt:	1171 KB Freibad Aarburg Kostentabelleitung +/- 15%, 4663 Aarburg		

## Kostenkontrolle Ausführungsprojekt Stand 24.09.2024

KAG	Arbeitsgattung	Typ	Beleg	Unternehmer	Datum	Bezeichnung	KV Original inkl. M	KV aktuell inkl. MW	WV aktuell inkl. M	Total Zahlungen inkl.	Kostenenwartung inkl. Ko
							Betrag inkl. MWSt.				
<b>3 . Betriebseinrichtungen</b>											
35.	Sanitäranlagen										
352.	Badewasseraufbereitungsanlage inkl. Beckenleitungen	Baflico AG	Winterthur				913'834.50	913'834.50		1'0996.20	1'0996.20 J
		ZA	23.09.2024	Rechnung 42200948		10'996.20					
		Fehlmann Wasserabfuhrbereitung AG	Münchenthalerbuchsee				8'900.00				
		W/M	02.02.2022	Nachttag Einschraubteile Rücklaufstutzen		11'308.50					
		ZA	21.12.2021	Akkontorechnung Nr. 28210080		40'722.77					
		ZA	25.04.2022	2. Akontorechnung Nr. 10326		11'198.65					
		ZA	25.06.2022	Rechnung 10718 Hochwasserschaden Filterpum		239'133.75					
		ZA	07.10.2022	Schlussrechnung 12632		3243.00					
		ZA	17.06.2024	Alarmlösung SOS-Ausfall		5'584.35					
		ZN	31.09.2024	Rechnung 21276 Schließschalter KPL							
		<b>Subtotal 35</b>					913'834.50	913'834.50	761'113.30	790'468.65	790'468.65
37.	Ausbau 1										
370.	Zusätzliche Betriebseinrichtungen	HORNIBACH Baumarkt (Schweiz) AG	Sursee				9'386.00	9'386.00			
		ZA	186	15.09.2022 Rechnung Nr. 3016477045 Schlauchhalter		122.50					
		KWZ AG	Dübendorf								
		ZA	241	06.02.2023 Rechnung Nr. 529944		4'174.70					
		<b>Subtotal 37</b>					9'386.00	9'386.00			
<b>4 . Umgebung</b>											
42.	Gartenanlagen										
420.	Rollrasen										
421.	Gärtnerarbeiten + Fund. Sichtschutzw. und Einfassung Terrass	Anilker AG	Rickenbach SO				240'171.00	240'171.00			
		ZA	221	19.12.2022 Schlussrechnung Nr. 12612626		48'465.00					
		ZA	302	22.03.2024 Hochwasserschutzwand Planisbecken		4'340.20					
		Gartenbau Rhodo AG	Rothrist				100'000.00				
		ZA	108	08.07.-2022 Akontorechnung Nr. 2012200219		48'323.75					
		SA	187	15.09.2022 Schlussrechnung Nr. 202200462		5979.10					
		ZN	23.09.2024 Rechnung Nr. 202300284			3'700.00					
		ZN	237	10.01.2023 Rechnung Nr. 202200665 Mäharbeiten		9'277.10					
		ZN	246	10.03.2023 Rechnung Nr. 202200588 Aufbesserung Rasenfl							
422.	Holzschopf	opt AG	Baar								
423.	Spieldgeräte, Sitzbänke, Abfalleimer	ZA	96	20.06.2022 Akontorechnung 0522/10930		18'352.50					
		SA	131	03.08.2022 Schlussrechnung 0722/11018		18'906.60					
		<b>Subtotal 422</b>					36'704.95	36'704.95	37'259.10	37'259.10 J	

	Datum: 24.09.2024	Seite 11
Jenzer+Partner		

## Kostenkontrolle Ausführungsprojekt Stand 24.09.2024

KAG	Arbeitsgattung	Unternehmer	Datum	Bezeichnung	KV Original inkl. M		KV aktuell inkl. MW	WV aktuell inkl. M	Total Zahlungen inkl.	Kostenentwertung inkl. Ko
					Beitrag inkl. MWSt.					
424.	Mobilier	atelier TILLIA Meiningberg								
		ZA 226 22.12.2022 Rechnung Nr. 400 Horgen Glarus Stühle			1'350.00					1'350.00 J
		BOPP AG Aarburg								
		ZA 227 22.12.2022 Rechnung RE-22-04207			1'421.30					1'421.30 J
		Coop Genossenschaft Egerkingen								
		ZA 144 18.08.2022 Rechnung Sonnenschirme			3'745.00					3'745.00 J
		Heggli Eisenwaren AG, Offringen								
		ZA 143 18.08.2022 Rechnung Nr. 387.143-FA-223698			3'950.10					3'950.10 J
		Hunn Gartennäbel AG, Bremgarten AG								
		ZA 145 18.08.2022 Rechnung 9290214			12'665.50					12'665.50 J
		Mazuvio AG, Volketswil								
		SA 109 08.07.2022 Rechnung 223009344			16'459.25					16'459.25 J
425.	HochwasserschutzbARRIERE	Fischer Bauservice AG, Emmenbrücke								
		ZA 97 20.06.2022 1. Akontorschüttung 22/16/13			2979.90					5'450.80 J
		SA 146 18.08.2022 Schlussrechnung 22/1845			2470.90					
		Wild Armaturen AG, Jona								
		SA 249 01.05.2023 Rechnung Nr. 236365			8'723.70					8'723.70 J
	<b>Subtotal 42</b>				<b>240'171.00</b>		<b>240'171.00</b>		<b>311'109.90</b>	<b>311'109.90</b>
	<b>5 . Baunebenkosten</b>									
51.	Bewilligungen, Gebühren Baugesuch Schopf									
51.1.	Bewilligungen, Gebühren									
		KVU 18.05.2021 Amtblatt Somedia			14'550.25		8'576.30			
		KVU 18.05.2021 Bauprofile			-84.00					
		KVU 24.09.2021 Bewilligungsgebühren			-569.75					
		KVU 29.09.2021 Kontrolle Energienachweis			-4'982.00					
		Häusler Ingenieure AG, Langenthal			-338.20					
		ZA 28 29.09.2021 Rechnung Kontrolle Energienachweis			338.20		338.20			
		KVU 29.09.2021 Kontrolle Energienachweis			338.20					
		Hunziker Bauprofile AG, Oberkulm								
		ZA 3 27.04.2021 Rechnung Nr. 21-1944-5 Alubauprofile			527.75					
		ZA 31 08.11.2021 Rechnung Nr. 21-3943-Miete Bauprofile			42.00					
		SA 52 10.03.2022 Schlussrechnung Nr. 21-5562			146.45					
		KVU 18.05.2021 Bauprofile			569.75					
		Kanton Aargau, Aarau								
		ZA 16 30.08.2021 Ra-Nr. 500881923 Bewilligung für Sondierbohru			350.00					
		ZA 17 30.08.2021 Ra-Nr. 500881924 Fischereirechtl. Bewilligung			300.00					
		ZA 21 06.09.2021 Ra-Nr. 500886257 Bewilligung PumpversuchsBa			200.00					
		ZA 23 24.09.2021 Ra-Nr. 5008901876 Gebühren Baugesuch			4'132.00					
		KVU 24.09.2021 Bewilligungsgebühren			4'982.00					
		somedia PRODUCTION, Chur								
		ZA 7 18.05.2021 Rechnung 21510865 somedia PRODUCTION			84.00		84.00			84.00 J
		KVU 18.05.2021 Amtshalt Somedia			84.00					

## Kostenkontrolle Ausführungsprojekt Stand 24.09.2024


KAG	Arbeitsgattung	Unternehmer	Bezeichnung	KV Original inkl. M	KV aktuell inkl. MW	WV aktuell inkl. M	Total Zahlungen inkl.	Kostenentwertung inkl. Ko
				Betrag inkl. MWSt.				
512.	Anschlussgebühren	tba energie AG, Aarburg	Rechnung Nr. 287563	1554.00	21'540.00		21'122.95	21'122.95 J
		ZA	147 18.08.2022	Rechnung Nr. 7176	9'558.89			
		ZA	148 18.08.2022	Rechnung Nr. 292891	540.60			
		ZA	149 18.08.2022	Rechnung Nr. 292887	71.20			
		ZA	150 18.08.2022	Rechnung Nr. 293458	541.45			
		ZA	201 03.11.2022	Rechnung Nr. 293457	685.30			
		ZA	202 03.11.2022	Rechnung Nr. 7222	96.95			
		ZA	203 03.11.2022	Rechnung Nr. 7221	204.65			
		ZA	204 03.11.2022	Rechnung Nr. 7221	4846.65			
		ZA	228 22.12.2022	Rechnung Nr. 7239	3'123.45			
		ZN	23.09.2024	Rechnung Nr. 7230 Neuanchluss Wasser	36'090.25	36'090.25	5'931.95	27'243.35
<b>Subtotal 51</b>								
52.	Dokumentation und Präsentation							
524.	Vervielfältigungen, Plandokumente	KVU	10.03.2021	Gem. KtCB Vertrag zu Honorare verschieben	-16'208.85	16'208.85		
<b>Subtotal 52</b>								
53.	Versicherungen							
531.	Bauzeitversicherungen	Zurich Marktregion Mitte Luzern, Luzern	Rechnung 0010	3'678.00	16'208.85			
		ZA	151 18.08.2022	Rechnung 0020	3'305.10			
		ZA	152 18.08.2022	Prämienabrechnung	1'287.50			
		ZA	153 18.08.2022	Rechnung 0030	25.40			
<b>Subtotal 53</b>								
56.	Übrige Baubehördenkosten							
		00-Kabinett AG, Küttigen						
		ZA	19 30.08.2021	Rechnung Nr. 21-40069	565.45			
		ZA	26 24.09.2021	Rechnung Nr. 21-40428	947.75			
		ZA	30 25.10.2021	Rechnung Nr. 21-41011	840.05			
		ZA	35 22.11.2021	Rechnung Nr. 21-41561	516.95			
		ZA	40 10.01.2022	Rechnung Nr. 21-42303	172.30			
		ZA	45 07.02.2022	Rechnung Nr. 22-00911	172.30			
		ZA	48 04.03.2022	Rechnung Nr. 22-00533	172.30			
		ZA	54 01.04.2022	Rechnung Nr. 22-00989	172.30			
		ZA	67 25.04.2022	Rechnung Nr. 22-01496	172.30			
		ZA	74 07.06.2022	Rechnung Nr. 22-02278	301.55			
		ZA	98 20.06.2022	Rechnung Nr. 22-02604	646.20			
		ZA	129 26.07.2022	Rechnung Nr. 22-03189	646.20			
		ZA	130 27.07.2022	Rechnung Nr. 22-03485	161.55			
		ZA	137 11.08.2022	Rechnung Nr. 22-03744	323.10			
		ZA	276 31.08.2023	Rechnung Nr. 23-02014	242.35			
		A. Aeschbach GmbH, Aarau						
		ZA	261 26.05.2023	Rechnung div. Arbeiten Kunststeinbauteile	2'276.60			
		Armando's Attraktionen AG, Rickenbach SO						
		ZA	162 18.08.2022	Rechnung 2022/229	2'148.60			
		Atelier 88 AG, Häggendorf						
		ZA	38 21.12.2021	Rechnung 221-8445	3'473.35			
		SA	180 05.09.2022	Schlauchrechnung 222-8526	333.85			
		cablex AG, Gümligen						
		ZA	110 08.07.2022	Rechnung Nr. 8050059705	656.40			
		Camping Beizli Wiggisplätz, Aarburg						
		ZA	164 18.08.2022	Rechnung Nr. 302	5'403.60			
		CONTAINEX, Wiener Neudorf AT						
		ZA	24 24.09.2021	Rechnung 19003429	7'592.85			
					7'592.85			

Kostenkontrolle Ausführungsprojekt Stand 24.09.2024

Schwimmbad Architekten und Ingenieure <b>Jenzer+Partner</b>	Jenzer+Partner AG, Heckengweg 3, 3270 Aarberg	Datum: 24.09.2024	Seite 14
Objekt: 1171 KB	Freibad Aarburg Kostentabelle Kostentabelle Kostentabelle Kostentabelle		

### Kostenkontrolle Ausführungsprojekt Stand 24.09.2024

KAG	Arbeitsgattung	Unternehmer			KV Original inkl. M	KV aktuell inkl. MW	WV aktuell inkl. M	Total Zahlungen inkl.	Kostenentwertung inkl. Ko
		Typ	Beleg	Datum	Bezeichnung				
58.	Rückstellungen und Reserven auf Grund aktueller Lage								
583.	Reserven für Unvorhergesehenes								
	Campingrestaurant Chez Ridha, Aarburg								
	ZA   18   30.08.2021   Rechnung BK-Apero	517.40				517.40		517.40	517.40 J
	ZA   24.09.2024   Rundungsdifferenz	-0.30						-0.30	-0.30
	<b>Subtotal 58</b>					517.40		517.10	517.10
59.	Übergangskonten für Honorare								
	<b>Subtotal 59</b>								
	<b>Gesamttotal</b>				<b>6'180'000.00</b>	<b>6'180'000.00</b>	<b>5'262'166.95</b>	<b>6'649'364.00</b>	<b>6'649'364.00</b>



**DEPARTEMENT  
BILDUNG, KULTUR UND SPORT**  
Abteilung Kultur

**Georg Matter, Dr. phil.**  
Abteilungsleiter Kultur  
Bachstrasse 15, 5001 Aarau  
Telefon direkt 062 835 44 05  
georg.matter@ag.ch  
[www.ag.ch/kultur](http://www.ag.ch/kultur)

**A-Post Plus**  
Einwohnergemeinde Aarburg  
Städtchen 37  
4663 Aarburg

12. Oktober 2023

**Bewilligung Bundesbeitrag**

Sehr geehrte Damen und Herren

Objekt:	Schwimmbad, Badstrasse 1, 4663 Aarburg (AAB014)
EGID:	263046014
Parzellen-Nummer:	1094
Grundeigentümer:	Einwohnergemeinde Aarburg, Städtchen 37, 4663 Aarburg
Beitragsempfänger:	Einwohnergemeinde Aarburg, Städtchen 37, 4663 Aarburg
Projektbeschrieb:	Renovation und Erneuerung
Ausführung:	2021-2022

Es freut uns, Ihnen mitteilen zu können, dass für das vorliegende Projekt aufgrund der Programmvereinbarung zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Kanton Aargau für die Programmperiode 2021 - 2024 ein Bundesbeitrag von maximal CHF 170'000 bewilligt worden ist, welcher Ihnen zusätzlich zum bereits zugesprochenen Staatsbeitrag durch den Kanton ausbezahlt wird.

Die Auszahlung des Bundesbeitrages richtet sich nach den ab Seite 2 aufgeführten Punkten.

Für Sie wichtig sind z.Z. folgende Hinweise:

- Die unter Punkt 3.2. angesprochene Archivdokumentation zuhanden Bundesamt für Kultur übernimmt die Kantonale Denkmalpflege, sobald die mit uns abgesprochene Dokumentation nach Abschluss der Arbeiten eingereicht wurde.
- Die unter Punkt 3.3. aufgeführte Anmerkungspflicht im Grundbuch veranlasst und bezahlt die Kantonale Denkmalpflege.

**1. Gesetzliche Vorgaben**

Bundesgesetz vom 1. Juli 1966 über den Natur- und Heimatschutz (NHG; SR 451);  
Verordnung vom 16. Januar 1991 über den Natur- und Heimatschutz (NHV; SR 451.1);  
Bundesgesetz vom 5. Oktober 1990 über Finanzhilfen und Abgeltungen (Subventionsgesetz SuG; SR 616.1)  
Kulturgesetz vom 31. März 2009 (KG; SAR 495.200)  
Verordnung zum Kulturgesetz vom 4. November 2009 (VKG; SAR 495.211)  
Programmvereinbarung vom 08.12.2020 zwischen dem Kanton Aargau und der Schweizerischen Eidgenossenschaft.

## **2. Berechnungsgrundlagen**

Einstufung	regional	
beitragsberechtigte Kosten	CHF	3'073'776
maximaler Bundesbeitrag	CHF	170'000
in Prozenten der beitragsberechtigten Kosten	%	5.5
definitiver Kantonsbeitrag	CHF	248'591
in Prozenten der beitragsberechtigten Kosten	%	8.0

## **3. Auflagen und Bedingungen**

### **3.1 Zweckbestimmung und fachliche Begleitung**

<sup>1</sup>Der Bundesbeitrag gemäss Ziffer 2 darf ausschliesslich für das Projekt verwendet werden. Letzteres muss kostengünstig, zeit- und zweckgerecht sowie mit einer zweckmässigen Fachorganisation durchgeführt werden.

<sup>2</sup>Die kantonale Fachstelle begleitet Vorbereitung, Ausführung und Abschluss der Arbeiten aus fachlicher Sicht.

### **3.2. Archivdokumentation**

Über die durchgeführten Massnahmen ist zuhanden des Kantons eine Archivdokumentation (Pläne, Fotos, Fachberichte) zu erstellen.

### **3.3. Anmerkungspflicht**

<sup>1</sup>Der jeweilige Grundeigentümer wird aufgrund dieser Verfügung verpflichtet:

1. das Objekt sowie dessen im Eigentum des Grundeigentümers stehende Umgebung in einem dem Beitragszweck entsprechenden Zustand zu erhalten und bauliche Änderungen nur mit Zustimmung des Bundesamtes für Kultur vorzunehmen (Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung vom 16. Januar 1991 über den Natur- und Heimatschutz NHV; SR 451.1);
2. dem Bundesamt für Kultur jegliche Änderung des rechtlichen Zustandes unverzüglich zu melden (Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe i NHV);
3. den Zutritt zur Überwachung des Zustandes durch eine vom Bund bezeichnete Person zu dulden (Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe k NHV).

<sup>2</sup>Diese Verpflichtung ist nach Eintritt der Rechtskraft der vorliegenden Verfügung auf Anmeldung des Kantons als öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkung (Artikel 702 ZGB) wie folgt im Grundbuch anzumerken: "Beschränkungen nach NHG und NHV zugunsten der Schweizerischen Eidgenossenschaft (Beleg)". Die Kosten der Eintragung werden durch den Kanton übernommen. Die zuständige kantonale Fachstelle übermittelt dem Bundesamt für Kultur im Rahmen des jeweiligen Jahresberichts die Bestätigung der erfolgten Anmerkung im Grundbuch.

## **4. Auszahlung**

Die vollständige Auszahlung des Bundesbeitrags erfolgt nach Abrechnung der Arbeiten, Erfüllung der Auflagen und Bedingungen vorliegender Verfügung und steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung des Budgets der Schweizerischen Eidgenossenschaft durch die eidgenössischen Räte (Budgetvorbehalt).

## **5. Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Entscheid des Departementes Bildung, Kultur und Sport, Abteilung Kultur, kann innert 30 Tagen seit der Zustellung beim Regierungsrat Beschwerde erhoben werden; diese Frist kann nicht verlängert werden. Die Beschwerdeschrift hat einen Antrag und eine Begründung zu enthalten, das heisst es ist

- a) anzugeben, welche Entscheidung der Beschwerdeführer anstelle des angefochtenen Entscheides beantragt;
- b) darzulegen, aus welchen Gründen der Beschwerdeführer diese andere Entscheidung verlangt.

Auf eine Beschwerde, die diesen Anforderungen nicht entspricht, kann nicht eingetreten werden.

Freundliche Grüsse

  
Georg Märtner  
Abteilungsleiter Kultur



**DEPARTEMENT  
BILDUNG, KULTUR UND SPORT**  
Generalsekretär

**Michael Umbrecht, Dr. sc. nat.**  
Generalsekretär  
Bachstrasse 15, 5001 Aarau  
Telefon direkt 062 835 20 11  
Telefon zentral 062 835 20 00  
Mobile 079 934 57 12  
[michael.umbrecht@ag.ch](mailto:michael.umbrecht@ag.ch)  
[www.ag.ch/bks](http://www.ag.ch/bks)

Einwohnergemeinde Aarburg  
Städtchen 37  
4663 Aarburg

10. Oktober 2023

**Subventionsbeitrag gemäss Verordnung zum Kulturgesetz vom 04. November 2009**

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Prüfung der eingereichten Abrechnungsunterlagen ergibt folgenden Subventionsbeitrag:

Gemeinde	Aarburg
Objekt / Objekt-Nr.	Badstrasse 1, Schwimmbad / AAB014
Ereignis	Renovation und Erneuerung
<b>Zusprechung Nr.</b>	<b>118/23G</b>
<b>Staatsbeitrag gemäss Abrechnung</b>	<b>CHF 248'591.-</b>
<b>Auszahlung</b>	<b>2023</b>

---

Die Auszahlung erfolgt unter dem Vorbehalt der Bewilligung des Budgets durch den Grossen Rat (§ 17 der Finanzhaushaltsverordnung).

Die an die Gewährung dieses Beitrags geknüpften Bedingungen sind erfüllt.

Die Restaurierungsarbeiten wurden nach den Weisungen der Kantonalen Denkmalpflege ausgeführt; die Dokumentation ist in Bearbeitung und wird der Denkmalpflege zugestellt.

Wir gratulieren Ihnen zu der gelungenen Renovation und danken für die gute Zusammenarbeit.

Freundliche Grüsse

  
Michael Umbrecht  
Generalsekretär

## 6. KREDITBEGEHREN VON CHF 6'180'000

### Sanierung und Erneuerung Badi

Gemeinderat Rolf Walser stellt das Kreditbegehrten detailliert vor.




#### Historie - Ausgangslage

- Eröffnung 13. Juni 1931, Baukosten CHF 195'643.27
- Sanierung 1955/56 von CHF 283'000
- Einzelanierungen 1988 – 2012
- Im Schnitt 20'000 Eintritte / Saison
- Jährlicher Aufwand ca. CHF 205'000
- Einnahme / Saison ca. CHF 45'000



#### Planungskredit in zwei Etappen

- EGV vom 24. November 2017  
Planungskredit CHF 150'000  
→ Vorstudien, Machbarkeit, Varianten
  - EGV vom 21. Juni 2019  
Variantenstudien «Mini – Midi – Maxi»  
→ Ausarbeitung Bauprojekt, KV Var. Midi
- |            |             |
|------------|-------------|
| CHF 45'000 | CHF 105'000 |
|------------|-------------|



#### Grundlage

##### Vorprojekt «Midi»:

- Sanierung und Erneuerung der Gebäudeinfrastruktur und Raumorganisation
- Neubau Technikgebäude
- Neue Beckenauskleidung (Folie), Überlaufrinne und Beckenumgang
- Sonnendeck mit Stufen
- Neues Planschbecken, Spielplatz, aufgewertete Kiosksituation
- Vergrösserte, teilsanierte Liegewiese, neuer Zaun
- Erneuerung in Sachen Technik, Sicherheit und Hygiene – «**Mehrwert für Besucher / Gäste und Personal**»



#### Bauprojekt I


Dem Grundsatz der denkmalpflegerischen Sanierung und Erneuerung folgend, jedoch dem heutigen Stand der Technik und sozialen Anspruch entsprechend:

- Beibehaltung der bzw. Rückführung zur historischen Disposition der Anlage
- Abbruch offener Sandfilter – Neubau Technikgebäude
- Ersatz sämtlicher Leitungen und der Mess- und Regelanlage
- Rückbau der Brücke - Trennung zum Nichtschwimmerbereich
- Becken in Beton mit innenliegender Überlaufrinne
- Neues Planschbecken nahe Restaurant- und Spielbereich / WC-Anlagen
- Vergrösserung der Liegewiese



#### Bauprojekt II


- Vollständige Sanierung Hauptgebäude mit neuer Raumaufteilung und Sanitärrauminfrastruktur / IV-WC
- Erneuerung Türen Einzelkabinen in Holz
- Neue WC-Anlage für Aare-Bistro
- Zugangsbereich Badstrasse mit neuen Veloabstellplätzen und Zugang Badi (BehiG) sowie Notfallzufahrt und Technikgebäude



#### Technik I

##### Technikgebäude

- Technikkzentrale mit Ausgleichsbecken
- Wasseraufbereitung vorbereitet für optionales Springerbecken
- Kieselgurfilter für 700 m<sup>3</sup>/h (Reduktion Wasserverbrauch 1'500 m<sup>3</sup>/a)
- Steuerung pH-Wert automatisiert, elektronische Mess- + Regeltechnik
- Entkeimung Badewasser mit Calciumhypochlorit-Anlage







## Technik II

### Becken

- Neues Betonbecken mit innenliegender Überlaufrinne
- Neues Planschbecken
- Ersatz sämtlicher Leitungen
- Duschen Durchschreitebecken mit Solarzellen



## Kostensituation I

Kostenschätzung Varianten Juni 2019

Kostengenauigkeit liegt bei +/-15%

Kostenberechnung erfolgte mittels Richtofferren und Erfahrungszahlen

Variante	Baukosten	MwSt.	Gesamtkosten
Mini	3'274'209	252'114	3'526'323
Midi	4'474'404	344'529	4'818'933
Maxi	5'878'082	452'612	6'330'694

Fördermittel Sportfonds und Denkmalpflege ca. CHF 350'000 (Annahme)



## Gesamtkosten I

Teilobjekt	Kosten inkl. MwSt.	Subventionen	Nettokosten gerundet
Hauptbecken	1'789'834		
Planschbecken	235'324		
BWA	279'974		
Technikgebäude	1'087'727		
Kanalisation	170'435		
Zwischenstall 1	4'063'294	bis 240'000	3'825'000
Hauptgebäude	1'277'861		
Kabinen	419'060		
Kiosk	129'132		
Umgebung	294'775		
Zwischenstall 2	2'120'828	200' - 250'000	1'870'000
<b>Gesamttotal</b>	<b>6'184'122</b>	bis 490'000	5'695'000



## Gesamtkosten II

- Die kantonale Denkmalpflege hat die Planung begleitet und an BK-Sitzungen teilgenommen. Unter dieser Prämisse wurde erreicht, dass sowohl Kanton wie Bund an Becken und Gebäude namhafte Beträge leisten, damit die historische Badeanstalt würdig erneuert werden kann.
- Die Gesamtkosten für die Sanierung und Erneuerung des Badi belaufen sich somit gerundet auf netto CHF 5'700'000.



## Kostenvergleich

### Chromstahlbecken

Varianten	Becken	Technik BWA	Kosten inkl. MwSt.	Subventionen	Nettokosten gerundet
CHS innenliegend	Z85130	1'986'935	4'838'755	130'000-160'000	4'688'700
Beton innenliegend	Z025138	2'038'136	4'063'294	240'000	3'825'000

Unter Berücksichtigung der ausführungsspezifischen Subventionen ist die Option in Chromstahl um CHF 855'000 (+22 %) teurer.



## Fazit

- Den Aarbigern ist der Weiterbestand der Badi wichtig.
- Die Badi weist einen grossen Sanierungsbedarf auf (Sicherheit, Hygiene).
- Das Projekt «Midi» respektiert die historische Anlage und verbindet sie mit der neusten Technik und einem emotionalen Mehrwert für die Besucher.
- Eine kleine aber charmante Nostalgiebad für ein anderes Publikum, für Familien, Schwimmer und Geniesser!

**FGPK-Sprecherin Michelle Wehrli** beantragt Zustimmung zum Kreditbegehrten. Das Geschäft wurde von der Kommission im Detail geprüft und es wird mehrheitlich zur Annahme vorgeschlagen.

In der **Detailberatung** ergeben sich folgende Voten:

**Werner Steiger** erläutert die Entstehung des Kredites und äussert Befremden über die stetig steigenden Kosten des Projektes. Weiter werden die Denkmalschutz-Massnahmen als Kostentreiber erachtet. Das vorliegende Projekt werde als MIDI-Variante zum MAXI-Preis erachtet. **Antrag FDP:** Festsetzung und gleichzeitige Freigabe des ursprünglichen Kostendaches von CHF 4.8 Mio.

**Fankhauser Anton** dankt für die geleistete Arbeit, stellt allerdings fest, dass ein Jugendbereich fehle. Er beantragt den Kredit zu erhöhen, sodass ein Sprungturm realisiert werden kann.

**Judith Christen** erkundigt sich, ob die Wassertemperatur im Schwimmbad, ähnlich wie bei den Duschen, mittels Solar vorgeheizt werden könne. Weiter spricht sie sich für das vorliegende Kreditbegehren aus. Die Badi Aarburg soll als Begegnungszone erhalten und gepflegt werden.

**Christoph Ruesch** spricht sich als leidenschaftlicher Schwimmer für das Kreditbegehren aus. Für das Schwimmtraining sei die Länge des Schwimmbeckens von neu 40 m und nicht mehr 50 m nicht ausreichend. Er bittet diesen Projektpunkt zu überprüfen.

**Paul Langenkamp** unterstützt die Idee des Sprungturms.

**Denise Isler** erkundigt sich warum das Beton-Becken so teuer ist. Es sei für sie nicht erklärbar, warum Beton so teuer ist.

**Ressortverantwortlicher Bau Rolf Walser** erläutert, dass die Massnahmen des Denkmalschutzes keine Kosten verursachen würden, da entsprechende Subventionen dadurch fließen. Weiter wird verdeutlicht, dass die Sanierung eine massvolle Erhöhung der Eintrittspreise mit sich bringen werde.

Eine Sanierung mit einem Kostendach von CHF 4.8 Mio. ist nicht realisierbar, daher auch das Kreditbegehren von fast CHF 6.2 Mio. Bei einem Kostendach müssten nach Erreichen des Betrages die Arbeiten eingestellt werden.

Die geplante Beckenlänge von neu 40 m ist ein Kompromiss und aufgrund von Richtlinien nicht anders machbar. Eine mobile Abtrennungswand, die bei Wettkämpfen entfernt bzw. umgeklappt werden könnte, wäre durchaus möglich.

Die Wasseraufbereitung wurde so gewählt, dass ein Sprungturm im Nachhinein noch ergänzt werden könnte, wenn die finanzielle Situation besser wird.

**Erich Wullschleger** bittet die Versammlung beim Kredit zu bleiben. Keine Sparübungen und keine zusätzlichen Dinge. Er macht beliebt, dem Antrag zuzustimmen und dem Bijou Badi Aarburg Sorge zu tragen und seiner Bedeutung mit dieser Sanierung Rechnung zu tragen.

Weiter erkundigt sich **Reto Andres** über die Auswirkungen der Denkmalschutzmassnahmen. Denkmalschutz bindet an strenge Vorgaben, die in der Zukunft Schwierigkeiten machen könnten. Kann man dies umgehen? Er stellt den Antrag über die Denkmalschutzmassnahmen sei separat abzustimmen.

**Rolf Walser** erläutert, dass die Bewahrung des Denkmalschutzes ein Teil des Autrages sei. Denkmalschutz ist nichts negatives, es ist auch unterstützend.

Aufgrund der Ausführungen des Ressortverantwortlichen Rolf Walser zieht **Reto Andres** den Antrag für separate Abstimmung über die Denkmalschutzmassnahmen zurück.

#### **ABSTIMMUNG über Antrag Kostendach von Werner Steiger/FDP:**

Der Antrag wird mit 15 JA zu 116 NEIN deutlich verworfen.

## **HAUPTABSTIMMUNG**

**BESCHLUSS** (*grossmehrheitlich*) (*126 JA zu 12 NEIN*)

**Der Kredit von brutto CHF 6'180'000 inkl. MwSt. (bzw. netto voraussichtlich CHF 5'700'000 inkl. MwSt.) für die Sanierung und Erweiterung der Aarbiger Badi wird genehmigt.**

Protokollauszug an

- @ Abteilung Finanzen
- @ Abteilung Bau Planung Umwelt
- Akten GR L2.2

**Sanierung Schwimmbad 2021-2022****Hochbauten****1.3411.5040.01**

01.01.2020 - 31.12.2024

Sachkonto: 5040.01

Datum	Text	Gegenkonto A	Beleg	Soll	Haben	Saldo
27.01.2021	80726/6737/HOLINGER AG 1 San. Badi	20000.01 K				
27.01.2021	6737 HOLINGER AG 1 San. Badi	20000.01 K+	80726	3'096.40		3'096.40
17.02.2021	80760/5571/FLURY INGENIEU 1 Sanierung Badi	20000.01 K				
17.02.2021	5571 FLURY INGENIEU 1 Sanierung Badi	20000.01 K+	80760	53.85		3'150.25
28.02.2021	81094/6217/JENZER & PARTNER San. Badi	20000.01 K				
28.02.2021	6217 JENZER & PARTNER San. Badi	20000.01 K+	81094	32'310.00		35'460.25
10.03.2021	81483/3427/EPPRECHTARCHITEK Sanierung Schwimmbad	20000.01 K				
10.03.2021	3427 EPPRECHTARCHITEK Sanierung Schwimmbad	20000.01 K+	81483	32'310.00		67'770.25
09.04.2021	82903/6154/HUNZIKER BAUPROF Sanierung Schwimmbad	20000.01 K				
09.04.2021	6154 HUNZIKER BAUPROF Sanierung Schwimmbad	20000.01 K+	82903	527.75		68'298.00
30.04.2021	81909/6787/STURZENEGGER PLA SEBA Badi Sanierung	20000.01 K				
30.04.2021	6787 STURZENEGGER PLA SEBA Badi Sanierung	20000.01 K+	81909	5'385.00		73'683.00
03.05.2021	81977/6507/SOMEDIA PRODUCTI Sanierung Badi	20000.01 K				
03.05.2021	6507 SOMEDIA PRODUCTI Sanierung Badi	20000.01 K+	81977	84.00		73'767.00
06.05.2021	81976/6790/BAUPHYSIK SCHWEI Sanierung Badi	20000.01 K				
06.05.2021	6790 BAUPHYSIK SCHWEI Sanierung Badi	20000.01 K+	81976	290.80		74'057.80
10.05.2021	81978/463/KANTONALES JUGEN Sanierung Badi	20000.01 K				
10.05.2021	463 KANTONALES JUGEN Sanierung Badi	20000.01 K+	81978	1'556.15		75'613.95
10.06.2021	82901/4617/AESCHLIMANN ENGI Sanierung Schwimmbad	20000.01 K				
10.06.2021	4617 AESCHLIMANN ENGI Sanierung Schwimmbad	20000.01 K+	82901	15'508.80		91'122.75
17.06.2021	82442/6217/JENZER & PARTNER Sanierung Badi	20000.01 K				
17.06.2021	6217 JENZER & PARTNER Sanierung Badi	20000.01 K+	82442	32'310.00		123'432.75
29.06.2021	82896/7/ZUERICH Sanierung Schwimmbad	20000.01 K				
29.06.2021	7 ZUERICH Sanierung Schwimmbad	20000.01 K+	82896	3'678.00		127'110.75
05.07.2021	82879/3427/EPPRECHTARCHITEK Sanierung Schwimmbad	20000.01 K				
05.07.2021	3427 EPPRECHTARCHITEK Sanierung Schwimmbad	20000.01 K+	82879	32'310.00		159'420.75
20.07.2021	83816/966/HAEUSLER HAUST 1 SEBA Fachbericht Prüfung EN	20000.01 K				
20.07.2021	966 HAEUSLER HAUST 1 SEBA Fachbericht Prüfung EN	20000.01 K+	83816	338.20		159'758.95
21.07.2021	84205/385/LANDOLT G. AG SEBA Bestimmung Verlauf Leitungen	20000.01 K				
21.07.2021	385 LANDOLT G. AG SEBA Bestimmung Verlauf Leitungen	20000.01 K+	84205	1'990.55		161'749.50
23.07.2021	83798/6856/CONTAINEX Lagercontainer SEBA	20000.01 K				
23.07.2021	6856 CONTAINEX Lagercontainer SEBA	20000.01 K+	83798	7'592.85		169'342.35
26.07.2021	84206/6787/STURZENEGGER PLA SEBA Ausschreibungspläne	20000.01 K				
26.07.2021	6787 STURZENEGGER PLA SEBA Ausschreibungspläne	20000.01 K+	84206	4'308.00		173'650.35
28.07.2021	83351/6839/CAMPINGRESTAURAN Apéro und Festessen	20000.01 K				
28.07.2021	6839 CAMPINGRESTAURAN Apéro und Festessen	20000.01 K+	83351	517.40		174'167.75
09.08.2021	83487/7/ZUERICH Einmalprämie Bauversicherung 01.10.2021-31.07.2023	20000.01 K				
09.08.2021	7 ZUERICH Einmalprämie Bauversicherung 01.10.2021-31.07.2023	20000.01 K+	83487	3'305.10		177'472.85

**Sanierung Schwimmbad 2021-2022****Hochbauten****1.3411.5040.01**

01.01.2020 - 31.12.2024

Sachkonto: 5040.01

Datum	Text	Gegenkonto A	Beleg	Soll	Haben	Saldo
11.08.2021	83795/4561/FV AARBURG Baumfällarbeiten	20000.01 K				
11.08.2021	4561 FV AARBURG Baumfällarbeiten	20000.01 K+	83795	4'308.00		181'780.85
16.08.2021	83562/57/KANTON AARGAU 5 Bewilligung Sondierbohrungen	20000.01 K				
16.08.2021	57 KANTON AARGAU 5 Bewilligung Sondierbohrungen	20000.01 K+	83562	350.00		182'130.85
16.08.2021	83563/57/KANTON AARGAU 5 Fischereirechtliche Bewilligung	20000.01 K				
16.08.2021	57 KANTON AARGAU 5 Fischereirechtliche Bewilligung	20000.01 K+	83563	300.00		182'430.85
19.08.2021	83480/6132/SOLGEO AG SEBA Baugrunduntersuchung	20000.01 K				
19.08.2021	6132 SOLGEO AG SEBA Baugrunduntersuchung	20000.01 K+	83480	8'390.90		190'821.75
24.08.2021	84416/6154/HUNZIKER BAUPROF SEBA Bauprofile	20000.01 K				
24.08.2021	6154 HUNZIKER BAUPROF SEBA Bauprofile	20000.01 K+	84416	42.00		190'863.75
26.08.2021	83481/6845/00-KABINETT AG Mobiles WC	20000.01 K				
26.08.2021	6845 00-KABINETT AG Mobiles WC	20000.01 K+	83481	565.45		191'429.20
30.08.2021	83539/57/KANTON AARGAU 5 SEBA Sondierbohrungen	20000.01 K				
30.08.2021	57 KANTON AARGAU 5 SEBA Sondierbohrungen	20000.01 K+	83539	200.00		191'629.20
31.08.2021	83796/6855/ANLIKER AG BAUUN Baumeisterarbeiten SEBA	20000.01 K				
31.08.2021	6855 ANLIKER AG BAUUN Baumeisterarbeiten SEBA	20000.01 K+	83796	60'312.00		251'941.20
03.09.2021	83476/4921/DIGITALPARKING A SEBA Rückbau Parkingkasse	20000.01 K				
03.09.2021	4921 DIGITALPARKING A SEBA Rückbau Parkingkasse	20000.01 K+	83476	792.65		252'733.85
09.09.2021	84204/6217/JENZER & PARTNER SEBA Architektenhonorar	20000.01 K				
09.09.2021	6217 JENZER & PARTNER SEBA Architektenhonorar	20000.01 K+	84204	32'310.00		285'043.85
09.09.2021	84255/6217/JENZER & PARTNER SEBA Architektenhonorar	20000.01 K				
09.09.2021	6217 JENZER & PARTNER SEBA Architektenhonorar	20000.01 K+	84255	32'310.00		317'353.85
14.09.2021	83811/57/KANTON AARGAU 5 SEBA Bewilligungen	20000.01 K				
14.09.2021	57 KANTON AARGAU 5 SEBA Bewilligungen	20000.01 K+	83811	4'132.00		321'485.85
19.09.2021	83794/6082/PFISTERER FRETZ Honorar Submission Wasseraufbereitung SEBA	20000.01 K				
19.09.2021	6082 PFISTERER FRETZ Honorar Submission Wasseraufbereitung SEBA	20000.01 K+	83794	4'878.80		326'364.65
22.09.2021	83810/6845/00-KABINETT AG Mobiles WC	20000.01 K				
22.09.2021	6845 00-KABINETT AG Mobiles WC	20000.01 K+	83810	947.75		327'312.40
27.09.2021	83801/7/ZUERICH Nachrechnung BW + BHH 26.07.21-31.08.22	20000.01 K				
27.09.2021	7 ZUERICH Nachrechnung BW + BHH 26.07.21-31.08.22	20000.01 K+	83801	1'287.50		328'599.90
03.10.2021	83967/3427/EPPRECHTARCHITEK SEBA Architektenhonorar	20000.01 K				
03.10.2021	3427 EPPRECHTARCHITEK SEBA Architektenhonorar	20000.01 K+	83967	32'310.00		360'909.90
22.10.2021	84256/6845/00-KABINETT AG Mobiles WC	20000.01 K				
22.10.2021	6845 00-KABINETT AG Mobiles WC	20000.01 K+	84256	840.05		361'749.95
26.10.2021	84261/4561/FV AARBURG SEBA Baumräckschnitt	20000.01 K				
26.10.2021	4561 FV AARBURG SEBA Baumräckschnitt	20000.01 K+	84261	625.60		362'375.55
27.10.2021	84958/6855/ANLIKER AG BAUUN SEBA Baumeisterarbeiten	20000.01 K				
27.10.2021	6855 ANLIKER AG BAUUN SEBA Baumeisterarbeiten	20000.01 K+	84958	175'551.00		537'926.55

**Sanierung Schwimmbad 2021-2022****Hochbauten****1.3411.5040.01**

01.01.2020 - 31.12.2024

Sachkonto: 5040.01

Datum	Text	Gegenkonto A	Beleg	Soll	Haben	Saldo
08.11.2021	84417/6217/JENZER & PARTNER SEBA Architektenhonorar	20000.01 K				
08.11.2021	6217 JENZER & PARTNER SEBA Architektenhonorar	20000.01 K+	84417	64'620.00		602'546.55
11.11.2021	84957/4596/HERRMANN VERMESS SEBA Vermessungen	20000.01 K				
11.11.2021	4596 HERRMANN VERMESS SEBA Vermessungen	20000.01 K+	84957	874.00		603'420.55
16.11.2021	84956/6845/00-KABINETT AG Mobiles WC	20000.01 K				
16.11.2021	6845 00-KABINETT AG Mobiles WC	20000.01 K+	84956	516.95		603'937.50
23.11.2021	85384/6855/ANLIKER AG BAUUN SEBA Baumeisterarbeiten	20000.01 K				
23.11.2021	6855 ANLIKER AG BAUUN SEBA Baumeisterarbeiten	20000.01 K+	85384	323'100.00		927'037.50
30.11.2021	85383/5897/FEHLMANN WASSE 1 SEBA	20000.01 K				
30.11.2021	5897 FEHLMANN WASSE 1 SEBA	20000.01 K+	85383	113'085.00		1'040'122.50
14.12.2021	85382/6130/ATELIER 68 AG SEBA Baureklametafel	20000.01 K				
14.12.2021	6130 ATELIER 68 AG SEBA Baureklametafel	20000.01 K+	85382	3'473.35		1'043'595.85
20.12.2021	85436/6855/ANLIKER AG BAUUN SEBA Baumeisterarbeiten Akonto	20000.01 K				
20.12.2021	6855 ANLIKER AG BAUUN SEBA Baumeisterarbeiten Akonto	20000.01 K+	85436	339'255.00		1'382'850.85
31.12.2021	85224/6082/PFISTERER FRETZ SEBA Rechtsberatung Baustartverzögerung Baumeis terarbeiten	20000.01 K				
31.12.2021	6082 PFISTERER FRETZ SEBA Rechtsberatung Baustartverzögerung Baumeisterarbeiten	20000.01 K+	85224	430.80		1'383'281.65
31.12.2021	85354/4448/TBA ENERGIE AG SEBA Baustrom 12/21	20000.01 K				
31.12.2021	4448 TBA ENERGIE AG SEBA Baustrom 12/21	20000.01 K+	85354	533.55		1'383'815.20
31.12.2021	85435/6845/00-KABINETT AG SEBA öffentl. Prov. WC Service KW 47-52/2021	20000.01 K				
31.12.2021	6845 00-KABINETT AG SEBA öffentl. Prov. WC Service KW 47-52/2021	20000.01 K+	85435	172.30		1'383'987.50
01.01.2022	90825/6154/HUNZIKER BAUPROF SEBA Bauprofile Schlussrg	20000.01 K				
01.01.2022	6154 HUNZIKER BAUPROF SEBA Bauprofile Schlussrg	20000.01 K+	90825	146.45		1'384'133.95
01.01.2022	90827/5571/FLURY INGENIEU 1 SEBA Schnurgerüst	20000.01 K				
01.01.2022	5571 FLURY INGENIEU 1 SEBA Schnurgerüst	20000.01 K+	90827	2'733.45		1'386'867.40
01.01.2022	90828/3427/EPPRECHTARCHITEK SEBA Planerhonorar 4. Akonto	20000.01 K				
01.01.2022	3427 EPPRECHTARCHITEK SEBA Planerhonorar 4. Akonto	20000.01 K+	90828	32'310.00		1'419'177.40
26.01.2022	90397/6845/00-KABINETT AG SEBA mobiles WC 01/22	20000.01 K				
26.01.2022	6845 00-KABINETT AG SEBA mobiles WC 01/22	20000.01 K+	90397	172.30		1'419'349.70
28.01.2022	90398/1040/GEHRIG HAUSTECHN SEBA Sanitäre Anlagen 1. Akonto	20000.01 K				
28.01.2022	1040 GEHRIG HAUSTECHN SEBA Sanitäre Anlagen 1. Akonto	20000.01 K+	90398	10'000.00		1'429'349.70
04.02.2022	90704/4417/PAMO GERUESTE AG SEBA Gerüste 1. Akonto	20000.01 K				
04.02.2022	4417 PAMO GERUESTE AG SEBA Gerüste 1. Akonto	20000.01 K+	90704	3'341.05		1'432'690.75
14.02.2022	90705/6855/ANLIKER AG BAUUN SEBA Baumeisterarbeiten 5. Akonto	20000.01 K				
14.02.2022	6855 ANLIKER AG BAUUN SEBA Baumeisterarbeiten 5. Akonto	20000.01 K+	90705	316'638.00		1'749'328.75
18.02.2022	91133/6193/BOUYGUES E&S INT SEBA BKP 230 Elektroanlagen 1. Akonto	20000.01 K				
18.02.2022	6193 EQUANS SWITZERLA SEBA BKP 230 Elektroanlagen 1. Akonto	20000.01 K+	91133	10'770.00		1'760'098.75
22.02.2022	90826/6979/EBAG EDELSTAHLTE SEBA Pumpensumpf	20000.01 K				
22.02.2022	6979 EDELSTAHL WANDVE SEBA Pumpensumpf	20000.01 K+	90826	719.45		1'760'818.20

**Sanierung Schwimmbad 2021-2022****Hochbauten****1.3411.5040.01**

01.01.2020 - 31.12.2024

Sachkonto: 5040.01

Datum	Text	Gegenkonto A	Beleg	Soll	Haben	Saldo
22.02.2022	91223/84/BAER HAUSTECHNIK SEBA BKP 25 SANITÄRE ANLAGEN	20000.01 K				
22.02.2022	84 BAER HAUSTECHNIK SEBA BKP 25 SANITÄRE ANLAGEN	20000.01 K+	91223	16'000.00		1'776'818.20
23.02.2022	90703/6845/00-KABINETT AG SEBA Miete mobiles WC	20000.01 K				
23.02.2022	6845 00-KABINETT AG SEBA Miete mobiles WC	20000.01 K+	90703	172.30		1'776'990.50
24.02.2022	91309/7000/WERSUS LOGISTIK SEBA Sanitäre Anlagen	20000.01 K				
24.02.2022	7000 WERSUS LOGISTIK SEBA Sanitäre Anlagen	20000.01 K+	91309	6'648.80		1'783'639.30
02.03.2022	91217/6787/STURZENEGGER PLA SEBA Erstellen Projekt	20000.01 K				
02.03.2022	6787 STURZENEGGER PLA SEBA Erstellen Projekt	20000.01 K+	91217	4'308.00		1'787'947.30
14.03.2022	90885/1336/FREY MANFRED 1 SEBA Entgeld Beschädigungen Nachbarparzelle	20000.01 K				
14.03.2022	1336 FREY MANFRED 1 SEBA Entgeld Beschädigungen Nachbarparzelle	20000.01 K+	90885	450.00		1'788'397.30
15.03.2022	91224/5836/BAUTHERM FLACHDA SEBA 222/224.1 Spengler- und Flachdacharbeiten 1. Akonto	20000.01 K				
15.03.2022	5836 BAUTHERM FLACHDA SEBA 222/224.1 Spengler- und Flachdacharbeiten 1. Akonto	20000.01 K+	91224	20'000.00		1'808'397.30
16.03.2022	90945/1298/ZUMTOBEL LICHT A SEBA Leuchten	20000.01 K				
16.03.2022	1298 ZUMTOBEL LICHT A SEBA Leuchten	20000.01 K+	90945	1'192.05		1'809'589.35
16.03.2022	91218/4417/PAMO GERUESTE AG SEBA 68013 Gerüstarbeiten 2. Akonto	20000.01 K				
16.03.2022	4417 PAMO GERUESTE AG SEBA 68013 Gerüstarbeiten 2. Akonto	20000.01 K+	91218	4'568.30		1'814'157.65
21.03.2022	91174/6979/EBAG EDELSTAHLTE SEBA Leinenhalter	20000.01 K				
21.03.2022	6979 EDELSTAHL WANDVE SEBA Leinenhalter	20000.01 K+	91174	2'320.95		1'816'478.60
23.03.2022	91194/6845/00-KABINETT AG SEBA Miete mobiles WC 03/2022	20000.01 K				
23.03.2022	6845 00-KABINETT AG SEBA Miete mobiles WC 03/2022	20000.01 K+	91194	172.30		1'816'650.90
24.03.2022	91222/3817/PAUL PFIRTER & C SEBA Äussere Malerarbeiten Akonto	20000.01 K				
24.03.2022	3817 PAUL PFIRTER & C SEBA Äussere Malerarbeiten Akonto	20000.01 K+	91222	10'770.00		1'827'420.90
28.03.2022	91219/6368/KURT STRUB ZIMME SEBA Spenglerarbeiten Akonto	20000.01 K				
28.03.2022	6368 KURT STRUB ZIMME SEBA Spenglerarbeiten Akonto	20000.01 K+	91219	20'000.00		1'847'420.90
30.03.2022	91468/5897/FEHLMANN WASSE 1 SEBA Becken Akonto	20000.01 K				
30.03.2022	5897 FEHLMANN WASSE 1 SEBA Becken Akonto	20000.01 K+	91468	407'227.70		2'254'648.60
01.04.2022	91221/444/JORDI SCHLOSSERE SEBA Filterpodest 1. Akonto	20000.01 K				
01.04.2022	444 JORDI SCHLOSSERE SEBA Filterpodest 1. Akonto	20000.01 K+	91221	10'000.00		2'264'648.60
04.04.2022	91220/3427/EPPRECHTARCHITEK SEBA Architektenhonorar 5. Akonto	20000.01 K				
04.04.2022	3427 EPPRECHTARCHITEK SEBA Architektenhonorar 5. Akonto	20000.01 K+	91220	96'930.00		2'361'578.60
06.04.2022	93025/4417/PAMO GERUESTE AG SEBA Gerüst 3. Akonto	20000.01 K				
06.04.2022	4417 PAMO GERUESTE AG SEBA Gerüst 3. Akonto	20000.01 K+	93025	3'231.00		2'364'809.60
12.04.2022	92227/7062/GYGER-BRACK AG SEBA BKP 283 Sichtschutzaun 1. Akonto	20000.01 K				
12.04.2022	7062 GYGER-BRACK AG SEBA BKP 283 Sichtschutzaun 1. Akonto	20000.01 K+	92227	75'000.00		2'439'809.60
13.04.2022	91375/7005/MACCHI BETON-FER SEBA Beton-Fertigteile 1. Akonto	20000.01 K				
13.04.2022	7005 MACCHI BETON-FER SEBA Beton-Fertigteile 1. Akonto	20000.01 K+	91375	16'155.00		2'455'964.60
13.04.2022	92232/3817/PAUL PFIRTER & C SEBA Äussere Malerarbeiten Akonto	20000.01 K				
13.04.2022	3817 PAUL PFIRTER & C SEBA Äussere Malerarbeiten Akonto	20000.01 K+	92232	10'770.00		2'466'734.60

**Sanierung Schwimmbad 2021-2022****Hochbauten****1.3411.5040.01**

01.01.2020 - 31.12.2024

Sachkonto: 5040.01

Datum	Text	Gegenkonto A	Beleg	Soll	Haben	Saldo
19.04.2022	91400/7000/WERSUS LOGISTIK SEBA Sanitäre Anlagen	20000.01 K				
19.04.2022	7000 WERSUS LOGISTIK SEBA Sanitäre Anlagen	20000.01 K+	91400	6'883.45		2'473'618.05
19.04.2022	91469/6845/00-KABINETT AG SEBA Miete mobiles WC 04/22	20000.01 K				
19.04.2022	6845 00-KABINETT AG SEBA Miete mobiles WC 04/22	20000.01 K+	91469	172.30		2'473'790.35
19.04.2022	92789/4857/CABLEX AG 2 SEBA Netzkabelverlängerung	20000.01 K				
19.04.2022	4857 CABLEX AG 2 SEBA Netzkabelverlängerung	20000.01 K+	92789	656.40		2'474'446.75
20.04.2022	91460/6368/KURT STRUB ZIMME SEBA Spenglerrbeiten Akonto	20000.01 K				
20.04.2022	6368 KURT STRUB ZIMME SEBA Spenglerrbeiten Akonto	20000.01 K+	91460	20'000.00		2'494'446.75
26.04.2022	92229/755/WUELSER ZOFINGEN SEBA BKP 24 Heizungsanlagen 1. Teilrechnung	20000.01 K				
26.04.2022	755 WUELSER ZOFINGEN SEBA BKP 24 Heizungsanlagen 1. Teilrechnung	20000.01 K+	92229	35'000.00		2'529'446.75
27.04.2022	91635/1040/GEHRIG HAUSTECHN SEBA Sanitäre Anlagen 1. Akonto	20000.01 K				
27.04.2022	1040 GEHRIG HAUSTECHN SEBA Sanitäre Anlagen 1. Akonto	20000.01 K+	91635	15'000.00		2'544'446.75
28.04.2022	91545/4448/TBA ENERGIE AG SEBA Bauwasser-Frostschutz 01-03/22	20000.01 K				
28.04.2022	4448 TBA ENERGIE AG SEBA Bauwasser-Frostschutz 01-03/22	20000.01 K+	91545	1'554.00		2'546'000.75
28.04.2022	93480/5897/FEHLMANN WASSE 1 SEBA Hochwasserschaden Filterpumpen	20000.01 K				
28.04.2022	5897 FEHLMANN WASSE 1 SEBA Hochwasserschaden Filterpumpen	20000.01 K+	93480	11'198.65		2'557'199.40
04.05.2022	91634/6217/JENZER & PARTNER SEBA Ingenieurleistungen 6. Akonto	20000.01 K				
04.05.2022	6217 JENZER & PARTNER SEBA Ingenieurleistungen 6. Akonto	20000.01 K+	91634	32'310.00		2'589'509.40
06.05.2022	91854/3817/PAUL PFIRTER & C SEBA Äusser Malerarbeiten Akonto	20000.01 K				
06.05.2022	3817 PAUL PFIRTER & C SEBA Äusser Malerarbeiten Akonto	20000.01 K+	91854	16'155.00		2'605'664.40
09.05.2022	91793/7027/SIGMA BAU BIEL A SEBA Mietmaterial für Estrichoberflächenbearbeitung	20000.01 K				
09.05.2022	7027 SIGMA BAU BIEL A SEBA Mietmaterial für Estrichoberflächenbearbeitung	20000.01 K+	91793	600.70		2'606'265.10
10.05.2022	92778/5836/BAUTHERM FLACHDA SEBA Spenglerr- und Falchdacharbeiten Schlussrg	20000.01 K				
10.05.2022	5836 BAUTHERM FLACHDA SEBA Spenglerr- und Falchdacharbeiten Schlussrg	20000.01 K+	92778	6'863.20		2'613'128.30
12.05.2022	93911/7165/LINK + LINK SEBA historische Befunduntersuchung	20000.01 K				
12.05.2022	7165 LINK + LINK SEBA historische Befunduntersuchung	20000.01 K+	93911	3'734.50		2'616'862.80
13.05.2022	92163/6855/ANLIKER AG BAUUN SEBA BKP 211 Baumeisterarbeiten 6. Akonto	20000.01 K				
13.05.2022	6855 ANLIKER AG BAUUN SEBA BKP 211 Baumeisterarbeiten 6. Akonto	20000.01 K+	92163	301'560.00		2'918'422.80
13.05.2022	92233/6368/KURT STRUB ZIMME SEBA Spenglerrbeiten Akonto	20000.01 K				
13.05.2022	6368 KURT STRUB ZIMME SEBA Spenglerrbeiten Akonto	20000.01 K+	92233	20'000.00		2'938'422.80
13.05.2022	92234/6368/KURT STRUB ZIMME SEBA Montagebau in Holz Akonto	20000.01 K				
13.05.2022	6368 KURT STRUB ZIMME SEBA Montagebau in Holz Akonto	20000.01 K+	92234	20'000.00		2'958'422.80
13.05.2022	92785/7101/ORIGONI GMBH SEBA Reinigung Plattenboden	20000.01 K				
13.05.2022	7101 ORIGONI GMBH SEBA Reinigung Plattenboden	20000.01 K+	92785	3'962.30		2'962'385.10
18.05.2022	92164/6845/00-KABINETT AG SEBA Miete mobiles WC 05/22	20000.01 K				
18.05.2022	6845 00-KABINETT AG SEBA Miete mobiles WC 05/22	20000.01 K+	92164	301.55		2'962'686.65
18.05.2022	92235/4417/PAMO GERUESTE AG SEBA Gerüstarbeiten Akontorechnung	20000.01 K				
18.05.2022	4417 PAMO GERUESTE AG SEBA Gerüstarbeiten Akontorechnung	20000.01 K+	92235	4'308.00		2'966'994.65

**Sanierung Schwimmbad 2021-2022****Hochbauten****1.3411.5040.01**

01.01.2020 - 31.12.2024

Sachkonto: 5040.01

Datum	Text	Gegenkonto A	Beleg	Soll	Haben	Saldo
19.05.2022	92228/6609/SEIFERT SCHREINE SEBA Schreinerarbeiten 1. Akonto	20000.01 K				
19.05.2022	6609 SEIFERT SCHREINE SEBA Schreinerarbeiten 1. Akonto	20000.01 K+	92228	20'000.00		2'986'994.65
19.05.2022	92230/84/BAER HAUSTECHNIK SEBA BKP 244 Lüftungsanlagen	20000.01 K				
19.05.2022	84 BAER HAUSTECHNIK SEBA BKP 244 Lüftungsanlagen	20000.01 K+	92230	8'000.00		2'994'994.65
19.05.2022	92231/84/BAER HAUSTECHNIK SEBA BKP 25 Sanitäre Anlagen Akonto	20000.01 K				
19.05.2022	84 BAER HAUSTECHNIK SEBA BKP 25 Sanitäre Anlagen Akonto	20000.01 K+	92231	22'000.00		3'016'994.65
23.05.2022	91988/7005/MACCHI BETON-FER SEBA Beckenelemente	20000.01 K				
23.05.2022	7005 MACCHI BETON-FER SEBA Beckenelemente	20000.01 K+	91988	14'520.05		3'031'514.70
24.05.2022	93027/3817/PAUL PFIRTER & C SEBA Äussere Malerarbeiten Akonto	20000.01 K				
24.05.2022	3817 PAUL PFIRTER & C SEBA Äussere Malerarbeiten Akonto	20000.01 K+	93027	16'155.00		3'047'669.70
27.05.2022	92226/7061/JAEGGI-PFLUGER A SEBA Gipserarbeiten, 1. Akonto	20000.01 K				
27.05.2022	7061 JAEGGI-PFLUGER A SEBA Gipserarbeiten, 1. Akonto	20000.01 K+	92226	23'694.00		3'071'363.70
27.05.2022	92391/7070/FISCHER BAUSER 1 SEBA Hochwasserschutz 1. Akonto	20000.01 K				
27.05.2022	7070 FISCHER BAUSER 1 SEBA Hochwasserschutz 1. Akonto	20000.01 K+	92391	2'979.90		3'074'343.60
28.05.2022	92397/7072/CORAY M. SCHREIN SEBA Schreiner Akonto	20000.01 K				
28.05.2022	7072 CORAY M. SCHREIN SEBA Schreiner Akonto	20000.01 K+	92397	89'175.60		3'163'519.20
31.05.2022	92392/7071/GYGER MALERGESCH SEBA Gipserarbeiten 1. Akonto	20000.01 K				
31.05.2022	7071 GYGER MALERGESCH SEBA Gipserarbeiten 1. Akonto	20000.01 K+	92392	20'463.00		3'183'982.20
31.05.2022	92393/7062/GYGER-BRACK AG SEBA BKP 283 Sichtschutzaa 2. Akonto	20000.01 K				
31.05.2022	7062 GYGER-BRACK AG SEBA BKP 283 Sichtschutzaa 2. Akonto	20000.01 K+	92393	25'000.00		3'208'982.20
31.05.2022	92394/755/WUELSER ZOFINGEN SEBA BKP 24 Heizungsanlagen 2. Teilrechnung	20000.01 K				
31.05.2022	755 WUELSER ZOFINGEN SEBA BKP 24 Heizungsanlagen 2. Teilrechnung	20000.01 K+	92394	10'000.00		3'218'982.20
31.05.2022	92396/6529/OPT AG SEBA Outdoor-Enrichtungen Akonto	20000.01 K				
31.05.2022	6529 OPT AG SEBA Outdoor-Enrichtungen Akonto	20000.01 K+	92396	18'352.50		3'237'334.70
31.05.2022	92402/7071/GYGER MALERGESCH SEBA Gipserarbeiten	20000.01 K				
31.05.2022	7071 GYGER MALERGESCH SEBA Gipserarbeiten	20000.01 K+	92402	1'065.15		3'238'399.85
01.06.2022	92401/444/JORDI SCHLOSSERE SEBA Metallbauerarbeiten	20000.01 K				
01.06.2022	444 JORDI SCHLOSSERE SEBA Metallbauerarbeiten	20000.01 K+	92401	10'860.80		3'249'260.65
08.06.2022	92399/3817/PAUL PFIRTER & C SEBA Äussere Malerarbeiten Akonto	20000.01 K				
08.06.2022	3817 PAUL PFIRTER & C SEBA Äussere Malerarbeiten Akonto	20000.01 K+	92399	10'770.00		3'260'030.65
09.06.2022	92815/7104/MANUFACTUM AG SEBA Porzellan-Kugellampen	20000.01 K				
09.06.2022	7104 MANUFACTUM AG SEBA Porzellan-Kugellampen	20000.01 K+	92815	1'557.40		3'261'588.05
10.06.2022	92395/3427/EPPRECHTARCHITEK SEBA Architektenhonorar 21.A6	20000.01 K				
10.06.2022	3427 EPPRECHTARCHITEK SEBA Architektenhonorar 21.A6	20000.01 K+	92395	32'310.00		3'293'898.05
13.06.2022	93032/6787/STURZENEGGER PLA SEBA Planerhonorar 4. Akonto	20000.01 K				
13.06.2022	6787 STURZENEGGER PLA SEBA Planerhonorar 4. Akonto	20000.01 K+	93032	4'308.00		3'298'206.05
15.06.2022	92400/6845/00-KABINETT AG SEBA Miete mobiles WC 06/22	20000.01 K				
15.06.2022	6845 00-KABINETT AG SEBA Miete mobiles WC 06/22	20000.01 K+	92400	646.20		3'298'852.25

**Sanierung Schwimmbad 2021-2022****Hochbauten****1.3411.5040.01**

01.01.2020 - 31.12.2024

Sachkonto: 5040.01

Datum	Text	Gegenkonto A	Beleg	Soll	Haben	Saldo
15.06.2022	94555/4417/PAMO GERUESTE AG SEBA Gerüstarbeiten 5. Akonto	20000.01 K				
15.06.2022	4417 PAMO GERUESTE AG SEBA Gerüstarbeiten 5. Akonto	20000.01 K+	94555	5'385.00		3'304'237.25
16.06.2022	92398/7073/AVANTI BAU GMBH SEBA Dichtungen und Dämmungen Akonto	20000.01 K				
16.06.2022	7073 AVANTI BAU GMBH SEBA Dichtungen und Dämmungen Akonto	20000.01 K+	92398	29'000.00		3'333'237.25
17.06.2022	93033/1040/GEHRIG HAUSTECHN SEBA Sanitäre Anlagen 3. Akonto	20000.01 K				
17.06.2022	1040 GEHRIG HAUSTECHN SEBA Sanitäre Anlagen 3. Akonto	20000.01 K+	93033	25'000.00		3'358'237.25
18.06.2022	93026/7072/CORAY M. SCHREIN SEBA Türen Akonto	20000.01 K				
18.06.2022	7072 CORAY M. SCHREIN SEBA Türen Akonto	20000.01 K+	93026	61'065.90		3'419'303.15
18.06.2022	93643/7072/CORAY M. SCHREIN SEBA BKP 273.52 Schreiner Garderoben Akonto 210 618	20000.01 K				
18.06.2022	7072 CORAY M. SCHREIN SEBA BKP 273.52 Schreiner Garderoben Akonto 210618	20000.01 K+	93643	30'532.95		3'449'836.10
20.06.2022	93450/6368/KURT STRUB ZIMME SEBA Spenglerrbeiten 1. Akonto	20000.01 K				
20.06.2022	6368 KURT STRUB ZIMME SEBA Spenglerrbeiten 1. Akonto	20000.01 K+	93450	15'000.00		3'464'836.10
20.06.2022	93451/6368/KURT STRUB ZIMME SEBA Montage in Holz 1. Akonto	20000.01 K				
20.06.2022	6368 KURT STRUB ZIMME SEBA Montage in Holz 1. Akonto	20000.01 K+	93451	35'000.00		3'499'836.10
21.06.2022	92786/4617/AESCHLIMANN ENGI SEBA Sanitäringenieurhonorar 2. Akonto	20000.01 K				
21.06.2022	4617 AESCHLIMANN ENGI SEBA Sanitäringenieurhonorar 2. Akonto	20000.01 K+	92786	10'877.70		3'510'713.80
22.06.2022	92478/4448/TBA ENERGIE AG SEBA Neuanschluss Elektro	20000.01 K				
22.06.2022	4448 TBA ENERGIE AG SEBA Neuanschluss Elektro	20000.01 K+	92478	9'458.85		3'520'172.65
22.06.2022	93641/7150/MOBILES-SANDSTRA SEBA mobiles Sandstrahlen	20000.01 K				
22.06.2022	7150 MOBILES-SANDSTRA SEBA mobiles Sandstrahlen	20000.01 K+	93641	15'846.30		3'536'018.95
23.06.2022	92479/1153/VITALI RV STOREN SEBA Hardware KIT Sonnensegel 1. Teilrechng.	20000.01 K				
23.06.2022	1153 VITALI RV STOREN SEBA Hardware KIT Sonnensegel 1. Teilrechng.	20000.01 K+	92479	9'208.35		3'545'227.30
23.06.2022	92779/5836/BAUTHERM FLACHDA SEBA Spengl- und Falchdacharbeiten	20000.01 K				
23.06.2022	5836 BAUTHERM FLACHDA SEBA Spengl- und Falchdacharbeiten	20000.01 K+	92779	620.70		3'545'848.00
23.06.2022	92784/4595/BERNASCONI SEBA Innere Malerarbeiten	20000.01 K				
23.06.2022	4595 BERNASCONI SEBA Innere Malerarbeiten	20000.01 K+	92784	21'540.00		3'567'388.00
24.06.2022	92788/7102/MAZUVO AG SEBA Metalltisch/Stuhl	20000.01 K				
24.06.2022	7102 MAZUVO AG SEBA Metalltisch/Stuhl	20000.01 K+	92788	16'459.25		3'583'847.25
28.06.2022	92783/7062/GYGER-BRACK AG SEBA Sichtschutzaun/Terrasse/Decken 3. Akonto	20000.01 K				
28.06.2022	7062 GYGER-BRACK AG SEBA Sichtschutzaun/Terrasse/Decken 3. Akonto	20000.01 K+	92783	20'000.00		3'603'847.25
28.06.2022	93029/6855/ANLIKER AG BAUUN SEBA Baumeisterarbeiten 7. Akonto	20000.01 K				
28.06.2022	6855 ANLIKER AG BAUUN SEBA Baumeisterarbeiten 7. Akonto	20000.01 K+	93029	276'789.00		3'880'636.25
29.06.2022	92608/6885/SCHULTE BAUMPFLE SEBA Fachbericht Baumschutz	20000.01 K				
29.06.2022	6885 SCHULTE BAUMPFLE SEBA Fachbericht Baumschutz	20000.01 K+	92608	628.15		3'881'264.40
29.06.2022	92781/6609/SEIFERT SCHREINE SEBA Brettertüren 1. Akonto	20000.01 K				
29.06.2022	6609 SEIFERT SCHREINE SEBA Brettertüren 1. Akonto	20000.01 K+	92781	55'000.00		3'936'264.40
29.06.2022	92782/6609/SEIFERT SCHREINE SEBA Sprossentüren 2. Akonto	20000.01 K				
29.06.2022	6609 SEIFERT SCHREINE SEBA Sprossentüren 2. Akonto	20000.01 K+	92782	15'000.00		3'951'264.40

**Sanierung Schwimmbad 2021-2022****Hochbauten****1.3411.5040.01**

01.01.2020 - 31.12.2024

Sachkonto: 5040.01

Datum	Text	Gegenkonto A	Beleg	Soll	Haben	Saldo
30.06.2022	92780/6193/BOUYGUES E&S INT SEBA Elektroanlagen 2. Akonto	20000.01 K				
30.06.2022	6193 EQUANS SWITZERLA SEBA Elektroanlagen 2. Akonto	20000.01 K+	92780	53'850.00		4'005'114.40
30.06.2022	92787/2311/GARTENBAU RHODO SEBA Umgebungsarbeiten Akonto	20000.01 K				
30.06.2022	2311 GARTENBAU RHODO SEBA Umgebungsarbeiten Akonto	20000.01 K+	92787	100'000.00		4'105'114.40
04.07.2022	93768/3817/PAUL PFIRTER & C SEBA Äussere Malerarbeiten Akonto 33416	20000.01 K				
04.07.2022	3817 PAUL PFIRTER & C SEBA Äussere Malerarbeiten Akonto 33416	20000.01 K+	93768	21'540.00		4'126'654.40
05.07.2022	92777/6217/JENZER & PARTNER SEBA Planerhonorar 7. Akonto	20000.01 K				
05.07.2022	6217 JENZER & PARTNER SEBA Planerhonorar 7. Akonto	20000.01 K+	92777	32'310.00		4'158'964.40
06.07.2022	93034/7119/AGI AG SEBA Dämmungen Sanitärinstallationen 1. Akonto	20000.01 K				
06.07.2022	7119 AGI AG SEBA Dämmungen Sanitärinstallationen 1. Akonto	20000.01 K+	93034	2'897.15		4'161'861.55
07.07.2022	92749/10/ZT MEDIEN AG SEBA Broschüren Back to Badi	20000.01 K				
07.07.2022	10 ZT MEDIEN AG SEBA Broschüren Back to Badi	20000.01 K+	92749	691.45		4'162'553.00
07.07.2022	92750/10/ZT MEDIEN AG SEBA Publikation Eröffnung	20000.01 K				
07.07.2022	10 ZT MEDIEN AG SEBA Publikation Eröffnung	20000.01 K+	92750	1'208.40		4'163'761.40
07.07.2022	93018/6979/EBAG EDELSTAHLTE SEBA Beckeneinbauteile	20000.01 K				
07.07.2022	6979 EDELSTAHL WANDVE SEBA Beckeneinbauteile	20000.01 K+	93018	40'253.45		4'204'014.85
07.07.2022	93128/687/SANA BAUMPFLEGE SEBA Totholz entfernen, Teilentlastungen, Kronenverankерungen	20000.01 K				
07.07.2022	687 SANA BAUMPFLEGE SEBA Totholz entfernen, Teilentlastungen, Kronenverankерungen	20000.01 K+	93128	6'314.15		4'210'329.00
08.07.2022	92846/7070/FISCHER BAUSER 1 SEBA Hochwasserschutz Schlussrechnung	20000.01 K				
08.07.2022	7070 FISCHER BAUSER 1 SEBA Hochwasserschutz Schlussrechnung	20000.01 K+	92846	2'470.90		4'212'799.90
08.07.2022	92889/10/ZT MEDIEN AG SEBA Flyer Eröffnung Badi	20000.01 K				
08.07.2022	10 ZT MEDIEN AG SEBA Flyer Eröffnung Badi	20000.01 K+	92889	1'550.90		4'214'350.80
12.07.2022	92847/7108/NETTOSHOP.CH SEBA Waschmaschine	20000.01 K				
12.07.2022	7108 NETTOSHOP.CH SEBA Waschmaschine	20000.01 K+	92847	1'172.90		4'215'523.70
12.07.2022	93028/4453/MARRER UNTERLAGS SEBA Hartbetonbelag 1. Akonto	20000.01 K				
12.07.2022	4453 MARRER UNTERLAGS SEBA Hartbetonbelag 1. Akonto	20000.01 K+	93028	25'000.00		4'240'523.70
13.07.2022	93030/1040/GEHRIG HAUSTECHN SEBA Sanitäre Anlagen 4. Akonto	20000.01 K				
13.07.2022	1040 GEHRIG HAUSTECHN SEBA Sanitäre Anlagen 4. Akonto	20000.01 K+	93030	15'000.00		4'255'523.70
14.07.2022	92848/291/HEGGLI EISENWARE SEBA Sonnenschirme	20000.01 K				
14.07.2022	291 HEGGLI EISENWARE SEBA Sonnenschirme	20000.01 K+	92848	3'950.10		4'259'473.80
14.07.2022	92870/10/ZT MEDIEN AG SEBA Publikation Eröffnung	20000.01 K				
14.07.2022	10 ZT MEDIEN AG SEBA Publikation Eröffnung	20000.01 K+	92870	1'457.20		4'260'931.00
14.07.2022	92904/1153/VITALI RV STOREN SEBA Sonnensegel Schlussrechnung	20000.01 K				
14.07.2022	1153 VITALI RV STOREN SEBA Sonnensegel Schlussrechnung	20000.01 K+	92904	9'208.35		4'270'139.35
14.07.2022	93017/7116/REALSPORT AG SEBA Fallschutzbeläge	20000.01 K				
14.07.2022	7116 REALSPORT AG SEBA Fallschutzbeläge	20000.01 K+	93017	22'658.35		4'292'797.70
14.07.2022	93020/6845/00-KABINETT AG SEBA Miete mobiles WC 07/22	20000.01 K				
14.07.2022	6845 00-KABINETT AG SEBA Miete mobiles WC 07/22	20000.01 K+	93020	646.20		4'293'443.90

**Sanierung Schwimmbad 2021-2022****Hochbauten****1.3411.5040.01**

01.01.2020 - 31.12.2024

Sachkonto: 5040.01

Datum	Text	Gegenkonto A	Beleg	Soll	Haben	Saldo
15.07.2022	92893/5707/GLOOR MALER WERB SEBA Werbeblachen und Plakate	20000.01 K				
15.07.2022	5707 GLOOR MALER WERB SEBA Werbeblachen und Plakate	20000.01 K+	92893	1'230.65		4'294'674.55
15.07.2022	93031/7062/GYGER-BRACK AG SEBA Sichtschutzaun, Terrasse, Decken 4. Akonto	20000.01 K				
15.07.2022	7062 GYGER-BRACK AG SEBA Sichtschutzaun, Terrasse, Decken 4. Akonto	20000.01 K+	93031	60'000.00		4'354'674.55
17.07.2022	92920/6529/OPT AG SEBA Kletterpyramide Schlussrechnung	20000.01 K				
17.07.2022	6529 OPT AG SEBA Kletterpyramide Schlussrechnung	20000.01 K+	92920	18'906.55		4'373'581.10
17.07.2022	92964/7113/ARMANDO'S ATTRAK SEBA Eröffnungsattraktion Hüpfburg	20000.01 K				
17.07.2022	7113 ARMANDO'S ATTRAK SEBA Eröffnungsattraktion Hüpfburg	20000.01 K+	92964	2'148.60		4'375'729.70
18.07.2022	92911/7110/CR COMMUNICATION SEBA Gage Band Eröffnungsfeier	20000.01 K				
18.07.2022	7110 CR COMMUNICATION SEBA Gage Band Eröffnungsfeier	20000.01 K+	92911	1'000.00		4'376'729.70
20.07.2022	92912/7111/CAMPINGPLATZ WIG SEBA Konsumation Eröffnungsfeier	20000.01 K				
20.07.2022	7111 CAMPINGPLATZ WIG SEBA Konsumation Eröffnungsfeier	20000.01 K+	92912	5'403.60		4'382'133.30
21.07.2022	92972/7114/COOP GENOSSENS 4 SEBA Sonnenschirme	20000.01 K				
21.07.2022	7114 COOP GENOSSENS 4 SEBA Sonnenschirme	20000.01 K+	92972	3'745.00		4'385'878.30
21.07.2022	92973/7114/COOP GENOSSENS 4 SEBA Füllsockel	20000.01 K				
21.07.2022	7114 COOP GENOSSENS 4 SEBA Füllsockel	20000.01 K+	92973	79.90		4'385'958.20
21.07.2022	93022/7117/CLEANNESS FACILI SEBA Baureinigung Zusatzauftrag	20000.01 K				
21.07.2022	7117 CLEANNESS FACILI SEBA Baureinigung Zusatzauftrag	20000.01 K+	93022	1'147.55		4'387'105.75
21.07.2022	93023/7117/CLEANNESS FACILI SEBA Baureinigung	20000.01 K				
21.07.2022	7117 CLEANNESS FACILI SEBA Baureinigung	20000.01 K+	93023	3'213.30		4'390'319.05
24.07.2022	95372/1336/FREY MANFRED 1 SEBA Beanspruchung Privatparz. 321	20000.01 K				
24.07.2022	1336 FREY MANFRED 1 SEBA Beanspruchung Privatparz. 321	20000.01 K+	95372	450.00		4'390'769.05
25.07.2022	93016/6921/GRAFIKFABRIK GMB SEBA Kommunikation Eröffnung	20000.01 K				
25.07.2022	6921 GRAFIKFABRIK GMB SEBA Kommunikation Eröffnung	20000.01 K+	93016	1'709.25		4'392'478.30
25.07.2022	93279/4448/TBA ENERGIE AG SEBA Baustrom 07/22 Schlussrechnung	20000.01 K				
25.07.2022	4448 TBA ENERGIE AG SEBA Baustrom 07/22 Schlussrechnung	20000.01 K+	93279	80.85		4'392'559.15
26.07.2022	92985/4448/TBA ENERGIE AG SEBA Strom 04-06/2022	20000.01 K				
26.07.2022	4448 TBA ENERGIE AG SEBA Strom 04-06/2022	20000.01 K+	92985	71.20		4'392'630.35
26.07.2022	92988/4448/TBA ENERGIE AG SEBA Bauwasser 04-06/22	20000.01 K				
26.07.2022	4448 TBA ENERGIE AG SEBA Bauwasser 04-06/22	20000.01 K+	92988	540.60		4'393'170.95
26.07.2022	93013/305/FLUECKIGER AG 1 SEBA maschinelle Strassenreinigung	20000.01 K				
26.07.2022	305 FLUECKIGER AG 1 SEBA maschinelle Strassenreinigung	20000.01 K+	93013	614.30		4'393'785.25
26.07.2022	93024/7118/BLECHWORKS AG SEBA Elektroschrank	20000.01 K				
26.07.2022	7118 BLECHWORKS AG SEBA Elektroschrank	20000.01 K+	93024	4'794.85		4'398'580.10
26.07.2022	93281/4448/TBA ENERGIE AG SEBA Arbeitsleitung und Material Baustrom	20000.01 K				
26.07.2022	4448 TBA ENERGIE AG SEBA Arbeitsleitung und Material Baustrom	20000.01 K+	93281	1'200.85		4'399'780.95
27.07.2022	93019/6845/00-KABINETT AG SEBA Miete öffentl. WC KW 28	20000.01 K				
27.07.2022	6845 00-KABINETT AG SEBA Miete öffentl. WC KW 28	20000.01 K+	93019	161.55		4'399'942.50

**Sanierung Schwimmbad 2021-2022****Hochbauten****1.3411.5040.01**

01.01.2020 - 31.12.2024

Sachkonto: 5040.01

Datum	Text	Gegenkonto A	Beleg	Soll	Haben	Saldo
28.07.2022	93280/7073/AVANTI BAU GMBH SEBA Dichtungs-/Dämmungsarbeiten	20000.01 K				
28.07.2022	7073 AVANTI BAU GMBH SEBA Dichtungs-/Dämmungsarbeiten	20000.01 K+	93280	17'299.20		4'417'241.70
29.07.2022	93120/7123/HUNN GARTENMOEBE SEBA Liegen	20000.01 K				
29.07.2022	7123 HUNN GARTENMOEBE SEBA Liegen	20000.01 K+	93120	12'665.50		4'429'907.20
29.07.2022	93637/7119/AGI AG SEBA BKP 255 Dämmungen Sanitärinstallationen Schlussrechnung	20000.01 K				
29.07.2022	7119 AGI AG SEBA BKP 255 Dämmungen Sanitärinstallationen Schlussrechnung	20000.01 K+	93637	10'212.85		4'440'120.05
02.08.2022	93646/4617/AESCHLIMANN ENGI SEBA BKP 25 Sanitäranlagen, 3. Akonto	20000.01 K				
02.08.2022	4617 AESCHLIMANN ENGI SEBA BKP 25 Sanitäranlagen, 3. Akonto	20000.01 K+	93646	5'385.00		4'445'505.05
03.08.2022	93642/7072/CORAY M. SCHREIN SEBA BKP 273 Schreinerarbeiten Akonto 210630	20000.01 K				
03.08.2022	7072 CORAY M. SCHREIN SEBA BKP 273 Schreinerarbeiten Akonto 210630	20000.01 K+	93642	63'004.50		4'508'509.55
05.08.2022	93310/7128/BAFILCO AG SEBA Schmutzauffangwannen	20000.01 K				
05.08.2022	7128 BAFILCO AG SEBA Schmutzauffangwannen	20000.01 K+	93310	10'996.20		4'519'505.75
06.08.2022	93266/5313/ALLERART BLUMEN SEBA Pflanzenarrangement Eröffnungsfeier	20000.01 K				
06.08.2022	5313 ALLERART BLUMEN SEBA Pflanzenarrangement Eröffnungsfeier	20000.01 K+	93266	780.00		4'520'285.75
08.08.2022	93634/755/WUELSER ZOFINGEN SEBA BKP 24 Heizungsanlagen Schlussrechnung	20000.01 K				
08.08.2022	755 WUELSER ZOFINGEN SEBA BKP 24 Heizungsanlagen Schlussrechnung	20000.01 K+	93634	13'967.20		4'534'252.95
08.08.2022	93640/385/LANDOLT G. AG SEBA Kanalreinigung	20000.01 K				
08.08.2022	385 LANDOLT G. AG SEBA Kanalreinigung	20000.01 K+	93640	2'653.85		4'536'906.80
10.08.2022	93278/6845/00-KABINETT AG SEBA Miete mobiles WC KW 29-30	20000.01 K				
10.08.2022	6845 00-KABINETT AG SEBA Miete mobiles WC KW 29-30	20000.01 K+	93278	323.10		4'537'229.90
12.08.2022	94149/4595/BERNASCONI SEBA BKP Innere Malerarbeiten Markierungen	20000.01 K				
12.08.2022	4595 BERNASCONI SEBA BKP Innere Malerarbeiten Markierungen	20000.01 K+	94149	15'839.50		4'553'069.40
16.08.2022	93645/6193/BOUYGUES E&S INT SEBA BKP 23 Elektroanlagen 3. Teilrechnung	20000.01 K				
16.08.2022	6193 EQUANS SWITZERLA SEBA BKP 23 Elektroanlagen 3. Teilrechnung	20000.01 K+	93645	64'620.00		4'617'689.40
22.08.2022	93635/84/BAER HAUSTECHNIK SEBA BKP 25 Sanitäre Anlagen Schlussrechnung 26 581	20000.01 K				
22.08.2022	84 BAER HAUSTECHNIK SEBA BKP 25 Sanitäre Anlagen Schlussrechnung 26581	20000.01 K+	93635	9'182.30		4'626'871.70
22.08.2022	93636/84/BAER HAUSTECHNIK SEBA BKP 25 Sanitäre Anlagen Schlussrechnung 26 580	20000.01 K				
22.08.2022	84 BAER HAUSTECHNIK SEBA BKP 25 Sanitäre Anlagen Schlussrechnung 26580	20000.01 K+	93636	29'355.70		4'656'227.40
23.08.2022	93638/6130/ATELIER 68 AG SEBA Baureklametafel Schlussrechnung	20000.01 K				
23.08.2022	6130 ATELIER 68 AG SEBA Baureklametafel Schlussrechnung	20000.01 K+	93638	333.85		4'656'561.25
23.08.2022	93771/2311/GARTENBAU RHODO SEBA Umgebung Schlussrechnung	20000.01 K				
23.08.2022	2311 GARTENBAU RHODO SEBA Umgebung Schlussrechnung	20000.01 K+	93771	48'323.75		4'704'885.00
26.08.2022	93639/4608/DEP VOLKSWIRTSCH SEBA Sanierung Badbänkli	20000.01 K				
26.08.2022	4608 DEP VOLKSWIRTSCH SEBA Sanierung Badbänkli	20000.01 K+	93639	370.50		4'705'255.50
29.08.2022	93766/7062/GYGER-BRACK AG SEBA BKP 273.51 Inneneinrichtungen Küche/div. Einbaumöbel 1. Akonto	20000.01 K				
29.08.2022	7062 GYGER-BRACK AG SEBA BKP 273.51 Inneneinrichtungen Küche/div. Einbaumöbel 1. Akonto	20000.01 K+	93766	50'000.00		4'755'255.50

**Sanierung Schwimmbad 2021-2022****Hochbauten****1.3411.5040.01**

01.01.2020 - 31.12.2024

Sachkonto: 5040.01

Datum	Text	Gegenkonto A	Beleg	Soll	Haben	Saldo
29.08.2022	93769/7062/GYGER-BRACK AG SEBA BKP 273.4 Innentüren	20000.01 K				
29.08.2022	7062 GYGER-BRACK AG SEBA BKP 273.4 Innentüren	20000.01 K+	93769	5'968.75		4'761'224.25
30.08.2022	94128/5897/FEHLMANN WASSE 1 SEBA Wasseraufbereitung 3. Akonto	20000.01 K				
30.08.2022	5897 FEHLMANN WASSE 1 SEBA Wasseraufbereitung 3. Akonto	20000.01 K+	94128	239'133.75		5'000'358.00
05.09.2022	93644/6217/JENZER & PARTNER SEBA 1171 Ingenieur- und Planungsarbeiten 8. Akonto	20000.01 K				
05.09.2022	6217 JENZER & PARTNER SEBA 1171 Ingenieur- und Planungsarbeiten 8. Akonto	20000.01 K+	93644	32'310.00		5'032'668.00
05.09.2022	93770/7163/ARVATO PAYMENT S SEBA Schlauchhalter	20000.01 K				
05.09.2022	7163 ARVATO PAYMENT S SEBA Schlauchhalter	20000.01 K+	93770	122.50		5'032'790.50
06.09.2022	95368/3817/PAUL PFIRTER & C SEBA Äussere Malerarbeiten	20000.01 K				
06.09.2022	3817 PAUL PFIRTER & C SEBA Äussere Malerarbeiten	20000.01 K+	95368	30'000.00		5'062'790.50
09.09.2022	93767/7071/GYGER MALERGESCH SEBA 271 Gipserarbeiten 2. Akonto	20000.01 K				
09.09.2022	7071 GYGER MALERGESCH SEBA 271 Gipserarbeiten 2. Akonto	20000.01 K+	93767	20'463.00		5'083'253.50
13.09.2022	94129/7073/AVANTI BAU GMBH SEBA Bautenschutz Regiearbeiten	20000.01 K				
13.09.2022	7073 AVANTI BAU GMBH SEBA Bautenschutz Regiearbeiten	20000.01 K+	94129	4'074.65		5'087'328.15
16.09.2022	93912/7072/CORAY M. SCHREIN SEBA Schreinerarbeiten Garderobenbänke und Kleiderhaken Akonto	20000.01 K				
16.09.2022	7072 CORAY M. SCHREIN SEBA Schreinerarbeiten Garderobenbänke und Kleiderhaken Akonto	20000.01 K+	93912	15'993.45		5'103'321.60
28.09.2022	94007/6855/ANLIKER AG BAUUN SEBA Ersatz Schnitzelhaufen durch Humus	20000.01 K				
28.09.2022	6855 ANLIKER AG BAUUN SEBA Ersatz Schnitzelhaufen durch Humus	20000.01 K+	94007	392.30		5'103'713.90
28.09.2022	94008/6855/ANLIKER AG BAUUN SEBA Abwasserschacht Event	20000.01 K				
28.09.2022	6855 ANLIKER AG BAUUN SEBA Abwasserschacht Event	20000.01 K+	94008	4'535.25		5'108'249.15
29.09.2022	94166/4595/BERNASCONI SEBA BKP 285 Innere Malerarbeiten 2. Akonto	20000.01 K				
29.09.2022	4595 BERNASCONI SEBA BKP 285 Innere Malerarbeiten 2. Akonto	20000.01 K+	94166	16'155.00		5'124'404.15
30.09.2022	94557/4448/TBA ENERGIE AG SEBA Leihmaterial Bauwasseruhr "Aare Chill" 04-09/22	20000.01 K				
30.09.2022	4448 TBA ENERGIE AG SEBA Leihmaterial Bauwasseruhr "Aare Chill" 04-09/22	20000.01 K+	94557	204.65		5'124'608.80
30.09.2022	94558/4448/TBA ENERGIE AG SEBA Leihmaterial Bauwasseruhr "Badi" 06-08/22	20000.01 K				
30.09.2022	4448 TBA ENERGIE AG SEBA Leihmaterial Bauwasseruhr "Badi" 06-08/22	20000.01 K+	94558	96.95		5'124'705.75
30.09.2022	94559/4448/TBA ENERGIE AG SEBA Bauwasser/-abwasser "Aare Chill"	20000.01 K				
30.09.2022	4448 TBA ENERGIE AG SEBA Bauwasser/-abwasser "Aare Chill"	20000.01 K+	94559	685.30		5'125'391.05
30.09.2022	94560/4448/TBA ENERGIE AG SEBA Bauwasser/-abwasser Schlussrg	20000.01 K				
30.09.2022	4448 TBA ENERGIE AG SEBA Bauwasser/-abwasser Schlussrg	20000.01 K+	94560	541.45		5'125'932.50
10.10.2022	94556/6132/SOLGEO AG SEBA Erschütterungsüberwachung Spundwandarbeiten	20000.01 K				
10.10.2022	6132 SOLGEO AG SEBA Erschütterungsüberwachung Spundwandarbeiten	20000.01 K+	94556	1'142.70		5'127'075.20
27.10.2022	95369/4972/OWI TORTECHNIK A SEBA Toranlagen	20000.01 K				
27.10.2022	4972 OWI TORTECHNIK A SEBA Toranlagen	20000.01 K+	95369	17'093.60		5'144'168.80
28.10.2022	94487/4417/PAMO GERUESTE AG SEBA Fassadengerüst Akonto	20000.01 K				
28.10.2022	4417 PAMO GERUESTE AG SEBA Fassadengerüst Akonto	20000.01 K+	94487	1'292.40		5'145'461.20

**Sanierung Schwimmbad 2021-2022****Hochbauten****1.3411.5040.01**

01.01.2020 - 31.12.2024

Sachkonto: 5040.01

Datum	Text	Gegenkonto A	Beleg	Soll	Haben	Saldo
28.10.2022	94512/5707/GLOOR MALER WERB SEBA Beschriftung Abfalleimer	20000.01 K				
28.10.2022	5707 GLOOR MALER WERB SEBA Beschriftung Abfalleimer	20000.01 K+	94512	1'715.80		5'147'177.00
02.11.2022	95375/7062/GYGER-BRACK AG SEBA Schreinerarbeiten Schlussrg	20000.01 K				
02.11.2022	7062 GYGER-BRACK AG SEBA Schreinerarbeiten Schlussrg	20000.01 K+	95375	60'916.10		5'208'093.10
08.11.2022	95370/4595/BERNASCONI SEBA Türbeschriftungen	20000.01 K				
08.11.2022	4595 BERNASCONI SEBA Türbeschriftungen	20000.01 K+	95370	1'463.05		5'209'556.15
11.11.2022	95371/1560/G+M ELEKTRONIK A SEBA Audio und Uhrenanlage	20000.01 K				
11.11.2022	1560 G+M ELEKTRONIK A SEBA Audio und Uhrenanlage	20000.01 K+	95371	12'409.50		5'221'965.65
17.11.2022	94833/4448/TBA ENERGIE AG SEBA Technikraum Neuanschluss Wasser	20000.01 K				
17.11.2022	4448 TBA ENERGIE AG SEBA Technikraum Neuanschluss Wasser	20000.01 K+	94833	3'123.45		5'225'089.10
21.11.2022	95012/4448/TBA ENERGIE AG SEBA neuer Elektroanschluss	20000.01 K				
21.11.2022	4448 TBA ENERGIE AG SEBA neuer Elektroanschluss	20000.01 K+	95012	4'846.50		5'229'935.60
29.11.2022	95668/7262/HUG SCHRIFTEN GM SEBA Spiegelbeschriftung	20000.01 K				
29.11.2022	7262 HUG SCHRIFTEN GM SEBA Spiegelbeschriftung	20000.01 K+	95668	348.95		5'230'284.55
30.11.2022	95102/291/HEGGGLI EISENWARE SEBA Haken + Schlüsselringe	20000.01 K				
30.11.2022	291 HEGGLI EISENWARE SEBA Haken + Schlüsselringe	20000.01 K+	95102	288.55		5'230'573.10
01.12.2022	95670/7263/ATELIER TILIJA SEBA Stühle antik	20000.01 K				
01.12.2022	7263 ATELIER TILIJA SEBA Stühle antik	20000.01 K+	95670	1'350.00		5'231'923.10
02.12.2022	95478/444/JORDI SCHLOSSERE SEBA BKP 272.2 Filterpodest	20000.01 K				
02.12.2022	444 JORDI SCHLOSSERE SEBA BKP 272.2 Filterpodest	20000.01 K+	95478	2'874.50		5'234'797.60
05.12.2022	95662/7117/CLEANNESS FACILI SEBA Baunachreinigung	20000.01 K				
05.12.2022	7117 CLEANNESS FACILI SEBA Baunachreinigung	20000.01 K+	95662	942.40		5'235'740.00
06.12.2022	95373/7073/AVANTI BAU GMBH SEBA Fugenarbeiten	20000.01 K				
06.12.2022	7073 AVANTI BAU GMBH SEBA Fugenarbeiten	20000.01 K+	95373	1'670.30		5'237'410.30
06.12.2022	95374/7073/AVANTI BAU GMBH SEBA Brandabschottung	20000.01 K				
06.12.2022	7073 AVANTI BAU GMBH SEBA Brandabschottung	20000.01 K+	95374	4'184.45		5'241'594.75
07.12.2022	95474/6855/ANLIKER AG BAUUN SEBA BKP 211 Baumeisterarbeiten Regie Sichtschutzmauer Schlussrg	20000.01 K				
07.12.2022	6855 ANLIKER AG BAUUN SEBA BKP 211 Baumeisterarbeiten Regie Sichtschutzmauer Schlussrg	20000.01 K+	95474	48'465.00		5'290'059.75
07.12.2022	95475/6855/ANLIKER AG BAUUN SEBA BKP 211 Baumeisterarbeiten Regie Winterbau massnahmen Schlussrg	20000.01 K				
07.12.2022	6855 ANLIKER AG BAUUN SEBA BKP 211 Baumeisterarbeiten Regie Winterbaumassnahmen Schlussrg	20000.01 K+	95475	23'417.25		5'313'477.00
07.12.2022	95476/6855/ANLIKER AG BAUUN SEBA BKP 211 Baumeisterarbeiten Regie Allgemein Schlussrg	20000.01 K				
07.12.2022	6855 ANLIKER AG BAUUN SEBA BKP 211 Baumeisterarbeiten Regie Allgemein Schlussrg	20000.01 K+	95476	134'261.00		5'447'738.00
07.12.2022	95477/6855/ANLIKER AG BAUUN SEBA BKP 211 Baumeisterarbeiten Hauptauftrag Schlussrg	20000.01 K				
07.12.2022	6855 ANLIKER AG BAUUN SEBA BKP 211 Baumeisterarbeiten Hauptauftrag Schlussrg	20000.01 K+	95477	282'925.45		5'730'663.45
07.12.2022	95479/6855/ANLIKER AG BAUUN SEBA BKP 211 Baumeisterarbeiten Stahlteuerung + Bauverzögerung Schlussrg	20000.01 K				

**Sanierung Schwimmbad 2021-2022****Hochbauten****1.3411.5040.01**

01.01.2020 - 31.12.2024

Sachkonto: 5040.01

Datum	Text	Gegenkonto A	Beleg	Soll	Haben	Saldo
07.12.2022	6855 ANLIKER AG BAUUN SEBA BKP 211 Baumeisterarbeiten Stahlteuerung + Bauverzögerung Schlussrg	20000.01 K+	95479	79'460.30		5'810'123.75
09.12.2022	95671/766/BOPP AG INNENDEK SEBA Sichtschutz	20000.01 K				
09.12.2022	766 BOPP AG INNENDEK SEBA Sichtschutz	20000.01 K+	95671	1'421.30		5'811'545.05
12.12.2022	95367/3427/EPPRECHTARCHITEK SEBA Architektenhonorar 7. Akonto	20000.01 K				
12.12.2022	3427 EPPRECHTARCHITEK SEBA Architektenhonorar 7. Akonto	20000.01 K+	95367	32'310.00		5'843'855.05
15.12.2022	95669/7107/ABT. FINANZEN AA SEBA Sanierung Tisch	20000.01 K				
15.12.2022	7107 ABT. FINANZEN AA SEBA Sanierung Tisch	20000.01 K+	95669	646.20		5'844'501.25
21.12.2022	95821/84/BAER HAUSTECHNIK SEBA Rückbau Brunnen	20000.01 K				
21.12.2022	84 BAER HAUSTECHNIK SEBA Rückbau Brunnen	20000.01 K+	95821	711.35		5'845'212.60
31.12.2022	95720/4972/OWI TORTECHNIK A SEBA Einstellhallentor Nachrüstung Funkcodetaster	20000.01 K				
31.12.2022	4972 OWI TORTECHNIK A SEBA Einstellhallentor Nachrüstung Funkcodetaster	20000.01 K+	95720	70.00		5'845'282.60
31.12.2022	RA/Sanierung Schwimmbad Restausgaben 2022	20460.01 F	4323	131'128.40		5'976'411.00
01.01.2023	94561/4417/PAMO GERUESTE AG SEBA Gerüstarbeiten	20000.01 K				
01.01.2023	4417 PAMO GERUESTE AG SEBA Gerüstarbeiten	20000.01 K+	94561	6'071.05		5'982'482.05
01.01.2023	95667/7071/GYGER MALERGESCH SEBA BKP 271 Gipserarbeiten	20000.01 K				
01.01.2023	7071 GYGER MALERGESCH SEBA BKP 271 Gipserarbeiten	20000.01 K+	95667	4'468.20		5'986'950.25
01.01.2023	95970/4595/BERNASCONI SEBA BKP 285+227 Malerarbeiten Schlussrg	20000.01 K				
01.01.2023	4595 BERNASCONI SEBA BKP 285+227 Malerarbeiten Schlussrg	20000.01 K+	95970	13'063.00		6'000'013.25
01.01.2023	95817/2311/GARTENBAU RHODO SEBA Mäharbeiten Badi + Umgebung	20000.01 K				
01.01.2023	2311 GARTENBAU RHODO SEBA Mäharbeiten Badi + Umgebung	20000.01 K+	95817	3'700.00		6'003'713.25
01.01.2023	95816/7062/GYGER-BRACK AG SEBA BKP 214 Montagebau in Holz Schlusrg	20000.01 K				
01.01.2023	7062 GYGER-BRACK AG SEBA BKP 214 Montagebau in Holz Schlusrg	20000.01 K+	95816	27'679.45		6'031'392.70
01.01.2023	95818/7072/CORAY M. SCHREIN SEBA Sanierung Türen	20000.01 K				
01.01.2023	7072 CORAY M. SCHREIN SEBA Sanierung Türen	20000.01 K+	95818	5'830.55		6'037'223.25
01.01.2023	95819/7072/CORAY M. SCHREIN SEBA Schreinerarbeiten Garderobenbänke, Kleiderhaken	20000.01 K				
01.01.2023	7072 CORAY M. SCHREIN SEBA Schreinerarbeiten Garderobenbänke, Kleiderhaken	20000.01 K+	95819	4'278.70		6'041'501.95
01.01.2023	95820/6787/STURZENEGGER PLA SEBA Planerhonorar Elektrotechnik 5. Akonto	20000.01 K				
01.01.2023	6787 STURZENEGGER PLA SEBA Planerhonorar Elektrotechnik 5. Akonto	20000.01 K+	95820	4'308.00		6'045'809.95
01.01.2023	95676/6217/JENZER & PARTNER SEBA Planerhonorar Schlussrg	20000.01 K				
01.01.2023	6217 JENZER & PARTNER SEBA Planerhonorar Schlussrg	20000.01 K+	95676	30'358.60		6'076'168.55
01.01.2023	95881/385/LANDOLT G. AG SEBA Kanalspülung und K-TV	20000.01 K				
01.01.2023	385 LANDOLT G. AG SEBA Kanalspülung und K-TV	20000.01 K+	95881	2'753.25		6'078'921.80
01.01.2023	100132/4149/KWZ AG SEBA Universalspender+Wandeimer Damenhygiene	20000.01 K				
01.01.2023	4149 KWZ AG SEBA Universalspender+Wandeimer Damenhygiene	20000.01 K+	100132	4'174.70		6'083'096.50
01.01.2023	95969/138/ELEKTRO-BAU AG SEBA BKP 231 Elektroverteilungen	20000.01 K				
01.01.2023	138 ELEKTRO-BAU AG SEBA BKP 231 Elektroverteilungen	20000.01 K+	95969	23'784.05		6'106'880.55
01.01.2023	RA/Sanierung Schwimmbad Restausgaben 2022	20460.01 F	325	-131'128.40		5'975'752.15
01.01.2023	100287/4417/PAMO GERUESTE AG SEBA Gerüst	20000.01 K				

**Sanierung Schwimmbad 2021-2022****Hochbauten****1.3411.5040.01**

01.01.2020 - 31.12.2024

Sachkonto: 5040.01

Datum	Text	Gegenkonto A	Beleg	Soll	Haben	Saldo
01.01.2023	4417 PAMO GERUESTE AG SEBA Gerüst	20000.01 K+	100287	377.40		5'976'129.55
01.01.2023	100284/2311/GARTENBAU RHODO SEBA Umbegungsarbeiten	20000.01 K				
01.01.2023	2311 GARTENBAU RHODO SEBA Umbegungsarbeiten	20000.01 K+	100284	9'277.10		5'985'406.65
01.01.2023	100637/3278/MARTI AG 1 SEBA Schliessanlage Akonto	20000.01 K				
01.01.2023	3278 MARTI AG 1 SEBA Schliessanlage Akonto	20000.01 K+	100637	26'925.00		6'012'331.65
01.01.2023	100762/7072/CORAY M. SCHREIN SEBA BKP 273.2 Kabinetturen	20000.01 K				
01.01.2023	7072 CORAY M. SCHREIN SEBA BKP 273.2 Kabinetturen	20000.01 K+	100762	29'498.60		6'041'830.25
01.01.2023	100878/7302/WILD ARMATUREN A SEBA Hochwasserschutzkissen	20000.01 K				
01.01.2023	7302 WILD ARMATUREN A SEBA Hochwasserschutzkissen	20000.01 K+	100878	8'723.70		6'050'553.95
01.01.2023	101764/6609/SEIFERT SCHREINE SEBA Briefkasten	20000.01 K				
01.01.2023	6609 SEIFERT SCHREINE SEBA Briefkasten	20000.01 K+	101764	1'449.05		6'052'003.00
01.01.2023	101765/6609/SEIFERT SCHREINE SEBA BKP 273.4 Kippore Schlussrg	20000.01 K				
01.01.2023	6609 SEIFERT SCHREINE SEBA BKP 273.4 Kippore Schlussrg	20000.01 K+	101765	25'088.40		6'077'091.40
01.01.2023	102208/7061/JAEGGI-PFLUGER A SEBA Fassadenputze	20000.01 K				
01.01.2023	7061 JAEGGI-PFLUGER A SEBA Fassadenputze	20000.01 K+	102208	35'122.10		6'112'213.50
01.01.2023	102210/7071/GYGER MALERGESCH SEBA Gipserarbeiten Schlussrechnung	20000.01 K				
01.01.2023	7071 GYGER MALERGESCH SEBA Gipserarbeiten Schlussrechnung	20000.01 K+	102210	38'938.65		6'151'152.15
01.01.2023	102211/7071/GYGER MALERGESCH SEBA Malerarbeiten Schlussrechnung	20000.01 K				
01.01.2023	7071 GYGER MALERGESCH SEBA Malerarbeiten Schlussrechnung	20000.01 K+	102211	4'669.85		6'155'822.00
01.01.2023	102811/7072/CORAY M. SCHREIN SEBA Kabinetturen	20000.01 K				
01.01.2023	7072 CORAY M. SCHREIN SEBA Kabinetturen	20000.01 K+	102811	2'804.50		6'158'626.50
01.01.2023	106303/5796/NEBA THERM AG SEBA Reparatur Wandplatten Nasszellen	20000.01 K				
01.01.2023	5796 NEBA THERM AG SEBA Reparatur Wandplatten Nasszellen	20000.01 K+	106303	2'632.75		6'161'259.25
03.01.2023	103221/6701/ZAUNTEAM WILLIMA SEBA Erneuerung div. Zäune und Eingänge	20000.01 K				
03.01.2023	6701 ZAUNTEAM WILLIMA SEBA Erneuerung div. Zäune und Eingänge	20000.01 K+	103221	50'755.95		6'212'015.20
09.01.2023	100636/3278/MARTI AG 1 SEBA Schliessanlage	20000.01 K				
09.01.2023	3278 MARTI AG 1 SEBA Schliessanlage	20000.01 K+	100636	9'407.40		6'221'422.60
24.01.2023	100227/4149/KWZ AG SEBA Seifenspender und Füllung	20000.01 K				
24.01.2023	4149 KWZ AG SEBA Seifenspender und Füllung	20000.01 K+	100227	281.45		6'221'704.05
25.01.2023	100761/3817/PAUL PFIRTER & C SEBA Äussere Malerarbeiten	20000.01 K				
25.01.2023	3817 PAUL PFIRTER & C SEBA Äussere Malerarbeiten	20000.01 K+	100761	563.70		6'222'267.75
03.03.2023	102216/4595/BERNASCONI SEBA BKP 285 Innere Malerarbeiten Regiearbeiten	20000.01 K				
03.03.2023	4595 BERNASCONI SEBA BKP 285 Innere Malerarbeiten Regiearbeiten	20000.01 K+	102216	464.45		6'222'732.20
08.03.2023	102207/6886/A.AESCHBACH GMBH SEBA Kunststeinarbeiten	20000.01 K				
08.03.2023	6886 A.AESCHBACH GMBH SEBA Kunststeinarbeiten	20000.01 K+	102207	2'276.60		6'225'008.80
13.03.2023	102214/2729/ROWO-PLAST AG SEBA BKP 281.2 Fugenlose Boden-/Wandbeläge	20000.01 K				
13.03.2023	2729 ROWO-PLAST AG SEBA BKP 281.2 Fugenlose Boden-/Wandbeläge	20000.01 K+	102214	22'735.00		6'247'743.80
17.03.2023	tba energie ag Werkleitungsneuerung Wasser und Elektro Badi 20	20090.01 F	851	-45'500.00		6'202'243.80
	22					

**Sanierung Schwimmbad 2021-2022****Hochbauten****1.3411.5040.01**

01.01.2020 - 31.12.2024

Sachkonto: 5040.01

Datum	Text	Gegenkonto A	Beleg	Soll	Haben	Saldo
30.03.2023	102219/1040/GEHRIG HAUSTECHN SEBA Sanitäre Anlagen Akonto	20000.01 K				
30.03.2023	1040 GEHRIG HAUSTECHN SEBA Sanitäre Anlagen Akonto	20000.01 K+	102219	50'000.00		6'252'243.80
05.04.2023	102227/6193/BOUYGUES E&S INT SEBA BKP 230 Elektroanlagen 4. Akonto	20000.01 K				
05.04.2023	6193 EQUANS SWITZERLA SEBA BKP 230 Elektroanlagen 4. Akonto	20000.01 K+	102227	16'155.00		6'268'398.80
17.04.2023	102218/7360/J. BACHMANN AG SEBA Belagsarbeiten	20000.01 K				
17.04.2023	7360 J. BACHMANN AG SEBA Belagsarbeiten	20000.01 K+	102218	1'560.15		6'269'958.95
25.04.2023	102215/4595/BERNASCONI SEBA BKP 285 Innere Malerarbeiten Regiearbeiten	20000.01 K				
25.04.2023	4595 BERNASCONI SEBA BKP 285 Innere Malerarbeiten Regiearbeiten	20000.01 K+	102215	2'581.40		6'272'540.35
28.04.2023	102159/2311/GARTENBAU RHODO SEBA Mängelbehebung Rasenfläche	20000.01 K				
28.04.2023	2311 GARTENBAU RHODO SEBA Mängelbehebung Rasenfläche	20000.01 K+	102159	5'979.10		6'278'519.45
04.05.2023	102217/7117/CLEANNESS FACILI SEBA Baureinigung	20000.01 K				
04.05.2023	7117 CLEANNESS FACILI SEBA Baureinigung	20000.01 K+	102217	604.75		6'279'124.20
05.05.2023	102684/7373/ABT. FINANZEN 1 SEBA WC-Rollenhalterungen	20000.01 K				
05.05.2023	7373 ABT. FINANZEN 1 SEBA WC-Rollenhalterungen	20000.01 K+	102684	938.05		6'280'062.25
09.05.2023	102156/7/ZUERICH Endabrechnung Bauherrenhaftpflicht Sanierung Badi 26.07.21-28.02.23	20000.01 K				
09.05.2023	7 ZUERICH Endabrechnung Bauherrenhaftpflicht Sanierung Badi 26.07.21-28.02.23	20000.01 K+	102156	25.40		6'280'087.65
11.05.2023	102161/2311/GARTENBAU RHODO SEBA Mängelbehebung Rasen	20000.01 K				
11.05.2023	2311 GARTENBAU RHODO SEBA Mängelbehebung Rasen	20000.01 K+	102161	503.95		6'280'591.60
11.05.2023	102212/444/JORDI SCHLOSSERE SEBA Metallbauarbeiten	20000.01 K				
11.05.2023	444 JORDI SCHLOSSERE SEBA Metallbauarbeiten	20000.01 K+	102212	2'889.60		6'283'481.20
22.05.2023	103708/6845/00-KABINETT AG SEBA Miete mobiles WC KW 18-19	20000.01 K				
22.05.2023	6845 00-KABINETT AG SEBA Miete mobiles WC KW 18-19	20000.01 K+	103708	242.35		6'283'723.55
26.05.2023	105828/4453/MARRER UNTERLAGS SEBA BKP 281.0 Hartbeton Schlussrechng.	20000.01 K				
26.05.2023	4453 MARRER UNTERLAGS SEBA BKP 281.0 Hartbeton Schlussrechng.	20000.01 K+	105828	7'615.05		6'291'338.60
01.06.2023	104859/444/JORDI SCHLOSSERE SEBA Metallbauarbeiten	20000.01 K				
01.06.2023	444 JORDI SCHLOSSERE SEBA Metallbauarbeiten	20000.01 K+	104859	231.55		6'291'570.15
05.06.2023	103222/6609/SEIFERT SCHREINE SEBA Türsockel/Gummipuffer	20000.01 K				
05.06.2023	6609 SEIFERT SCHREINE SEBA Türsockel/Gummipuffer	20000.01 K+	103222	2'249.00		6'293'819.15
05.06.2023	103710/6609/SEIFERT SCHREINE SEBA BKP 273.1 Fenster Schlussrechnung	20000.01 K				
05.06.2023	6609 SEIFERT SCHREINE SEBA BKP 273.1 Fenster Schlussrechnung	20000.01 K+	103710	21'739.40		6'315'558.55
05.06.2023	103711/6609/SEIFERT SCHREINE SEBA BKP 273.0 Fensterläden Schlussrg	20000.01 K				
05.06.2023	6609 SEIFERT SCHREINE SEBA BKP 273.0 Fensterläden Schlussrg	20000.01 K+	103711	18'382.20		6'333'940.75
21.06.2023	103712/6368/KURT STRUB ZIMME SEBA Montage in Holz Schlussrechnung	20000.01 K				
21.06.2023	6368 KURT STRUB ZIMME SEBA Montage in Holz Schlussrechnung	20000.01 K+	103712	10'000.00		6'343'940.75
21.06.2023	103713/6368/KURT STRUB ZIMME SEBA Spenglerrarbeiten BKP 224	20000.01 K				
21.06.2023	6368 KURT STRUB ZIMME SEBA Spenglerrarbeiten BKP 224	20000.01 K+	103713	12'890.75		6'356'831.50
30.06.2023	103220/6193/BOUYGUES E&S INT SEBA BKP 230 Elektroanlagen 5. Akonto	20000.01 K				
30.06.2023	6193 EQUANS SWITZERLA SEBA BKP 230 Elektroanlagen 5. Akonto	20000.01 K+	103220	32'310.00		6'389'141.50

**Sanierung Schwimmbad 2021-2022****Hochbauten****1.3411.5040.01**

01.01.2020 - 31.12.2024

Sachkonto: 5040.01

Datum	Text	Gegenkonto A	Beleg	Soll	Haben	Saldo
26.07.2023	103709/1040/GEHRIG HAUSTECHN SEBA Sanitäranlagen	20000.01 K				
26.07.2023	1040 GEHRIG HAUSTECHN SEBA Sanitäranlagen	20000.01 K+	103709	47'445.00		6'436'586.50
08.08.2023	103368/5571/FLURY INGENIEU 1 SEBA Vermessungen Flury	20000.01 K				
08.08.2023	5571 FLURY INGENIEU 1 SEBA Vermessungen Flury	20000.01 K+	103368	3'241.40		6'439'827.90
16.08.2023	103923/4617/AESCHLIMANN ENGI SEBA BKP 295 HLS-Ingenieur	20000.01 K				
16.08.2023	4617 AESCHLIMANN ENGI SEBA BKP 295 HLS-Ingenieur	20000.01 K+	103923	15'078.00		6'454'905.90
16.08.2023	103924/4617/AESCHLIMANN ENGI SEBA BKP 295 Sanitäringenieur Nebenkosten	20000.01 K				
16.08.2023	4617 AESCHLIMANN ENGI SEBA BKP 295 Sanitäringenieur Nebenkosten	20000.01 K+	103924	813.65		6'455'719.55
18.09.2023	104860/444/JORDI SCHLOSSERE SEBA Metallbauarbeiten	20000.01 K				
18.09.2023	444 JORDI SCHLOSSERE SEBA Metallbauarbeiten	20000.01 K+	104860	856.20		6'456'575.75
04.10.2023	104858/6855/ANLIKER AG BAUUN SEBA Deckbelagarbeiten	20000.01 K				
04.10.2023	6855 ANLIKER AG BAUUN SEBA Deckbelagarbeiten	20000.01 K+	104858	22'055.80		6'478'631.55
06.10.2023	105081/7489/NOVENTIS AG SEBA Bügelparker	20000.01 K				
06.10.2023	7489 NOVENTIS AG SEBA Bügelparker	20000.01 K+	105081	1'038.25		6'479'669.80
13.10.2023	104496/6529/OPT AG SEBA Unterhalt Pyramide	20000.01 K				
13.10.2023	6529 OPT AG SEBA Unterhalt Pyramide	20000.01 K+	104496	102.30		6'479'772.10
14.11.2023	106074/4595/BERNASCONI SEBA Material	20000.01 K				
14.11.2023	4595 BERNASCONI SEBA Material	20000.01 K+	106074	901.65		6'480'673.75
28.11.2023	106073/7541/FOTOPRESTO GMBH SEBA BKP 524 Dokumentation Denkmalpflege	20000.01 K				
28.11.2023	7541 FOTOPRESTO GMBH SEBA BKP 524 Dokumentation Denkmalpflege	20000.01 K+	106073	1'387.15		6'482'060.90
30.11.2023	106075/6609/SEIFERT SCHREINE SEBA Technikgebäude Panikschloss	20000.01 K				
30.11.2023	6609 SEIFERT SCHREINE SEBA Technikgebäude Panikschloss	20000.01 K+	106075	1'522.60		6'483'583.50
30.11.2023	106076/6609/SEIFERT SCHREINE SEBA Fenster Technikgebäude	20000.01 K				
30.11.2023	6609 SEIFERT SCHREINE SEBA Fenster Technikgebäude	20000.01 K+	106076	5'230.20		6'488'813.70
04.12.2023	105589/7062/GYGER-BRACK AG SEBA Schreinerarbeiten	20000.01 K				
04.12.2023	7062 GYGER-BRACK AG SEBA Schreinerarbeiten	20000.01 K+	105589	5'336.55		6'494'150.25
07.12.2023	106072/6193/BOUYGUES E&S INT SEBA BKP 230 Elektroanlagen Schlussrechnung	20000.01 K				
07.12.2023	6193 EQUANS SWITZERLA SEBA BKP 230 Elektroanlagen Schlussrechnung	20000.01 K+	106072	25'006.65		6'519'156.90
21.12.2023	106070/3427/EPPRECHTARCHITEK SEBA Architektenhonorar	20000.01 K				
21.12.2023	3427 EPPRECHTARCHITEK SEBA Architektenhonorar	20000.01 K+	106070	63'210.00		6'582'366.90
21.12.2023	106071/3427/EPPRECHTARCHITEK SEBA Architektenhonorar	20000.01 K				
21.12.2023	3427 EPPRECHTARCHITEK SEBA Architektenhonorar	20000.01 K+	106071	13'020.95		6'595'387.85
01.01.2024	201033/3817/PAUL PFIRTER & C SEBA Äussere Malerarbeiten Schlussausbesserungen	20000.01 K				
01.01.2024	3817 PAUL PFIRTER & C SEBA Äussere Malerarbeiten Schlussausbesserungen	20000.01 K+	201033	1'806.20		6'597'194.05
22.03.2024	201188/6855/ANLIKER AG BAUUN SEBA Hochwasserschutz Technikschaft	20000.01 K				
22.03.2024	6855 ANLIKER AG BAUUN SEBA Hochwasserschutz Technikschaft	20000.01 K+	201188	4'340.20		6'601'534.25
26.03.2024	202200/5836/BAUTHERM FLACHDA SEBA BKP 222 Spenglerarbeiten	20000.01 K				
26.03.2024	5836 BAUTHERM FLACHDA SEBA BKP 222 Spenglerarbeiten	20000.01 K+	202200	1'351.05		6'602'885.30

**Sanierung Schwimmbad 2021-2022****Hochbauten****1.3411.5040.01**

01.01.2020 - 31.12.2024

Sachkonto: 5040.01

Datum	Text	Gegenkonto A	Beleg	Soll	Haben	Saldo
22.04.2024	202203/4453/MARRER UNTERLAGS SEBA Unterlagsböden	20000.01 K				
22.04.2024	4453 MARRER UNTERLAGS SEBA Unterlagsböden	20000.01 K+	202203	7'196.05		6'610'081.35
07.05.2024	202198/4595/BERNASCONI SEBA BKP 285.1 Innere Malerarbeiten	20000.01 K				
07.05.2024	4595 BERNASCONI SEBA BKP 285.1 Innere Malerarbeiten	20000.01 K+	202198	1'631.95		6'611'713.30
07.05.2024	202199/6855/ANLIKER AG BAUUN SEBA Abläufe in Bodenplatte	20000.01 K				
07.05.2024	6855 ANLIKER AG BAUUN SEBA Abläufe in Bodenplatte	20000.01 K+	202199	1'645.05		6'613'358.35
07.05.2024	202202/4595/BERNASCONI SEBA BKP 285.1 Innere Malerarbeiten	20000.01 K				
07.05.2024	4595 BERNASCONI SEBA BKP 285.1 Innere Malerarbeiten	20000.01 K+	202202	1'062.10		6'614'420.45
16.05.2024	202201/2729/ROWO-PLAST AG SEBA Beläge Duschanlagen	20000.01 K				
16.05.2024	2729 ROWO-PLAST AG SEBA Beläge Duschenanlagen	20000.01 K+	202201	6'000.00		6'620'420.45
27.05.2024	203818/444/JORDI SCHLOSSERE SEBA BKP 272.1 Hochwasserschutz Planschbecken	20000.01 K				
27.05.2024	444 JORDI SCHLOSSERE SEBA BKP 272.1 Hochwasserschutz Planschbecken	20000.01 K+	203818	4'391.00		6'624'811.45
17.06.2024	203815/5897/FEHLMANN WASSE 1 SEBA BKP 272.1 Schutzschalter Planschbecken	20000.01 K				
17.06.2024	5897 FEHLMANN WASSE 1 SEBA BKP 272.1 Schutzschalter Planschbecken	20000.01 K+	203815	5'584.35		6'630'395.80
17.06.2024	203816/5897/FEHLMANN WASSE 1 SEBA Steuerungsnachtrag	20000.01 K				
17.06.2024	5897 FEHLMANN WASSE 1 SEBA Steuerungsnachtrag	20000.01 K+	203816	3'243.00		6'633'638.80
24.06.2024	203817/2729/ROWO-PLAST AG SEBA BKP 281.1 Kunstharzmörtelbelag Duschanlage n	20000.01 K				
24.06.2024	2729 ROWO-PLAST AG SEBA BKP 281.1 Kunstharzmörtelbelag Duschanlagen	20000.01 K+	203817	1'569.70		6'635'208.50
26.06.2024	203819/7062/GYGER-BRACK AG SEBA BKP 273.4 Montagebau in Holz	20000.01 K				
26.06.2024	7062 GYGER-BRACK AG SEBA BKP 273.4 Montagebau in Holz	20000.01 K+	203819	936.15		6'636'144.65
16.08.2024	203812/1040/GEHRIG HAUSTECHN SEBA BKP 251 Bodenabläufe	20000.01 K				
16.08.2024	1040 GEHRIG HAUSTECHN SEBA BKP 251 Bodenabläufe	20000.01 K+	203812	237.80		6'636'382.45
16.08.2024	203814/1040/GEHRIG HAUSTECHN SEBA Kontrolle Abwasserpumpe/Pumpensteuerung	20000.01 K				
16.08.2024	1040 GEHRIG HAUSTECHN SEBA Kontrolle Abwasserpumpe/Pumpensteuerung	20000.01 K+	203814	2'208.50		6'638'590.95
24.08.2024	204018/6787/STURZENEGGER PLA SEBA BKP 293 Schlussrg.	20000.01 K				
24.08.2024	6787 STURZENEGGER PLA SEBA BKP 293 Schlussrg.	20000.01 K+	204018	4'658.05		6'643'249.00
27.08.2024	203768/4595/BERNASCONI SEBA BKP 227.1 Äussere Malerarbeiten	20000.01 K				
27.08.2024	4595 BERNASCONI SEBA BKP 227.1 Äussere Malerarbeiten	20000.01 K+	203768	114.70		6'643'363.70
27.08.2024	203813/6193/EQUANS SWITZERLA SEBA BKP 230 Elektroanlagen 08/23-06/24	20000.01 K				
27.08.2024	6193 EQUANS SWITZERLA SEBA BKP 230 Elektroanlagen 08/23-06/24	20000.01 K+	203813	7'795.30		6'651'159.00
27.08.2024	203833/6193/EQUANS SWITZERLA SEBA BKP 230 Elektroanlagen Steckdose defekt	20000.01 K				
27.08.2024	6193 EQUANS SWITZERLA SEBA BKP 230 Elektroanlagen Steckdose defekt	20000.01 K+	203833	176.65		6'651'335.65
31.08.2024	204019/6609/SEIFERT SCHREINE SEBA Technikraumtüre instandstellen	20000.01 K				
31.08.2024	6609 SEIFERT SCHREINE SEBA Technikraumtüre instandstellen	20000.01 K+	204019	1'053.35		6'652'389.00
31.08.2024	204020/6609/SEIFERT SCHREINE SEBA Allgemeine Schreinerarbeiten	20000.01 K				
31.08.2024	6609 SEIFERT SCHREINE SEBA Allgemeine Schreinerarbeiten	20000.01 K+	204020	2'005.25		6'654'394.25
24.09.2024	Diverse Umbuchungen Gemäss Aufstellung	3411.3101.00 F	2792		1'499.90	6'652'894.35
24.09.2024	Diverse Umbuchungen Gemäss Aufstellung	3411.3144.00 F	2792		3'530.35	6'649'364.00

**Sanierung Schwimmbad 2021-2022  
Hochbauten****1.3411.5040.01**

01.01.2020 - 31.12.2024

Sachkonto: 5040.01

Datum	Text	Gegenkonto A	Beleg	Soll	Haben	Saldo
	Saldo			6'654'394.25	5'030.25	6'649'364.00
	Budget				5'180'000.00	
	Restbudget				-1'469'364.00	

**Subvention Sanierung Schwimmbad 2021-2022****IR-Beiträge vom Kanton****1.3411.6310.04**

01.01.2020 - 31.12.2024

Sachkonto: 6310.01

Datum	Text	Gegenkonto A	Beleg	Soll	Haben	Saldo
31.12.2022	RA/Kanton Subvention Sanierung Schwimmbad	10460.01 F	4322		480'000.00	480'000.00
01.01.2023	RA/Kanton Subvention Sanierung Schwimmbad	10460.01 F	324		-480'000.00	0.00
31.12.2023	RA/Kanton	10460.01 F	4051		480'000.00	480'000.00
01.01.2024	RA/Abteilung Finanzen Aargau Endzahlung Subventionsbeitrag Kanton Schwimmbad	20430.01 F	1289		48'591.00	528'591.00
01.01.2024	RA/Abteilung Finanzen Aargau Teilzahlung Subventionsbeitrag Kanton Schwimmbad	20430.01 F	1290		200'000.00	728'591.00
01.01.2024	RA/Kanton Subvention Sanierung Schwimmbad	10460.01 F	1291	480'000.00		248'591.00
30.04.2024	Abt. Finanzen Aargau, Tresorerie Bundesbeitrag Renovation und Erneuerung Badi	10020.01 F	1244		170'000.00	418'591.00
<b>Saldo</b>				<b>480'000.00</b>	<b>898'591.00</b>	<b>418'591.00</b>
<b>Budget</b>						<b>480'000.00</b>
<b>Restbudget</b>						<b>61'409.00</b>