



Aarburg

KREDITABRECHNUNG

LV-Anbindung Bahnhof Aarburg Ost (inkl. AKH)

Gemeindeversammlung

GV-Beschluss
21.06.2019

Vorgesehene GV-Genehmigung
13.06.2025

Abteilung Finanzen


Abrechnung
20.03.2025

Ausgangslage

Die Einwohner-Gemeindeversammlung hat am 21. Juni 2019 den Bruttokredit von CHF 2'750'000 mit einem Gemeindeanteil von CHF 500'000 genehmigt.

Die Kosten für die Ankunftshalle (inkl. Treppe und Rampe) sind von der Franke Schweiz AG und der SBB zu tragen. Die Kosten für die Erschliessung werden von der Gemeinde mit Kostenbeteiligung des Bundes aus dem Agglomerationsprogramm 2. Generation getragen.

Gesamtkosten EGV 21.06.2019 mit Kostenteiler:



Das von der Stadt beauftragte Planerteam hat das Bauprojekt inklusive Kostenvoranschlag mit einer Kostengenauigkeit von $\pm 15\%$ erarbeitet.

Abrechnung

Der Kreditvergleich zeigt folgendes Bild:

Bruttoanlagekosten	CHF	2'996'088
Verpflichtungskredit	CHF	2'750'000
Kreditüberschreitung (+8,95 %)	CHF	246'088

Bruttoanlagekosten	CHF	2'996'088
Kostenanteil Bund	CHF	-412'499
Kostenanteil SBB	CHF	-444'966
Kostenanteil Franke Schweiz AG	CHF	-1'700'000
Nettoanlagekosten Stadt Aarburg	CHF	438'623
Kreditantrag Kostenanteil Stadt Aarburg	CHF	500'000
Kreditunterschreitung (-12,28 %)	CHF	-61'377

Erläuterungen

Aufgrund der eingereichten Offerten wurde während der Bauphase festgestellt, dass für die Ankunftshalle mit Treppe und Rampe eine Kostenüberschreitung von ca. CHF 240'000 zu erwarten sei. Die Franke Schweiz AG und die SBB AG erklärten sich bereit diese Mehrkosten zu übernehmen

Nettoanlagekosten

Bruttoanlagekosten	CHF	2'996'088
Kostenbeteiligungen	CHF	-2'557'465
Nettoanlagekosten	CHF	438'623
Kreditunterschreitung (-12,28 %)	CHF	-61'377

KREDITABRECHNUNG

Verpflichtungskredit		CHF 2'750'000.00			
Objekt		LV-Anbindung Bahnhof Aarburg Ost (inkl. AKH)			
Beschluss		Gemeindeversammlung vom 21.06.2019			
1 Bruttoanlagekosten					
Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto		1.6150.5010.12		CHF	2'995'506.75
		1.6150.5060.01		CHF	580.80
Zuzüglich bezogene Vorsteuern				CHF	-
Total Bruttoanlagekosten				CHF	2'996'087.55
2 Kreditvergleich					
Verpflichtungskredit				CHF	2'750'000.00
Kreditüberschreitung			+ 8.95%	CHF	+246'087.55
3 Einnahmen					
Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto		1.6150.6300.02		CHF	412'499.00
		1.6150.6340.01		CHF	444'965.75
		1.6150.6350.01		CHF	1'700'000.00
Ausstehende Subventionen und Beiträge abzüglich Vorsteuerkürzung					
Total Einnahmen				CHF	2'557'464.75
4 Nettoinvestition					
Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern				CHF	2'996'087.55
Total Einnahmen				CHF	2'557'464.75
Nettoinvestition				CHF	438'622.80
5 Aktivierung					
Übertrag von Konto	1.14270.01	Anlagenummer	Bilanz	Erfolgsrechnung	Betrag
	- Hochbauten				
	- Mobilien				
	- Tiefbauten	10'024'601	1.14010.01	1.6150.3300.30	CHF 438'622.80
	- Immat. Anlagen				
Total der Nettoinvestition:					CHF 438'622.80
Das Total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen					CHF -0.00
Hinweis: Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen.					
6 Erläuterungen					
Zur Umsetzung zum Vorhaben sowie Begründungen von Kreditübertretungen oder wesentlichen Kreditunterschreitungen.					
Details siehe Botschaft.					

**LV-Anbindung Bahnhof Aarburg Ost (inkl. AKH)
Strassen/Verkehrswege**
1.6150.5010.12

01.01.2019 - 31.12.2024

Sachkonto: 5010.01

Datum	Text	Gegenkonto A	Beleg	Soll	Haben	Saldo
05.07.2019	62925/6364/TALDIS AG LV-Anbindung BHF Ost	20000.01 K				
05.07.2019	6364 TALDIS AG LV-Anbindung BHF Ost	20000.01 K+	62925	566.60		566.60
05.07.2019	Taldis AG LV-Anbindung BHF OST	20090.01 F	4430	-566.60		0.00
20.12.2019	65146/4618/KELLER + STEINER LV Anbindung	20000.01 K				
20.12.2019	4618 KELLER + STEINER LV Anbindung	20000.01 K+	65146	1'279.80		1'279.80
01.01.2020	70285/5571/FLURY INGENIEU 1 BG LV-Anbindung BHF Ost	20000.01 K				
01.01.2020	5571 FLURY INGENIEU 1 BG LV-Anbindung BHF Ost	20000.01 K+	70285	161.55		1'441.35
13.01.2020	Artemis Immobilien AG LV-Anbindung Bahnhof Ost Drittkosten	20090.01 F	148	-55'665.25		-54'223.90
29.01.2020	70588/4447/PLANAR AG Erschliessung Bahnhof Ost	20000.01 K				
29.01.2020	4447 PLANAR AG FUER R Erschliessung Bahnhof Ost	20000.01 K+	70588	6'510.85		-47'713.05
10.03.2020	71100/6210/LEUENBERGER ARCH LV BHF Ost	20000.01 K				
10.03.2020	6210 LEUENBERGER ARCH LV BHF Ost	20000.01 K+	71100	5'923.50		-41'789.55
10.03.2020	71230/6210/LEUENBERGER ARCH LV-Anbindung BHF Ost	20000.01 K				
10.03.2020	6210 LEUENBERGER ARCH LV-Anbindung BHF Ost	20000.01 K+	71230	7'754.40		-34'035.15
18.03.2020	71227/5386/DIE MOBILIAR LV-Anbindung BHF Ost	20000.01 K				
18.03.2020	5386 DIE MOBILIAR LV-Anbindung BHF Ost	20000.01 K+	71227	1'308.30		-32'726.85
20.03.2020	71103/4447/PLANAR AG LV BHF Ost	20000.01 K				
20.03.2020	4447 PLANAR AG FUER R LV BHF Ost	20000.01 K+	71103	4'918.40		-27'808.45
25.03.2020	71228/5386/DIE MOBILIAR LV-Anbindung BHF Ost	20000.01 K				
25.03.2020	5386 DIE MOBILIAR LV-Anbindung BHF Ost	20000.01 K+	71228	2'244.90		-25'563.55
31.03.2020	71226/131/AARGAUISCHE GEBA LV-Anbindung BHF Ost	20000.01 K				
31.03.2020	131 AARGAUISCHE GEBA LV-Anbindung BHF Ost	20000.01 K+	71226	775.70		-24'787.85
08.04.2020	71619/6549/EBERHARD & PARTN LV-Anbindung	20000.01 K				
08.04.2020	6549 EBERHARD & PARTN LV-Anbindung	20000.01 K+	71619	2'193.20		-22'594.65
18.04.2020	71738/2730/STRUB BAU AG LV-Anbindung	20000.01 K				
18.04.2020	2730 STRUB BAU AG LV-Anbindung	20000.01 K+	71738	1'703.05		-20'891.60
28.04.2020	71739/57/KANTON AARGAU 5 LV-Anbindung	20000.01 K				
28.04.2020	57 KANTON AARGAU 5 LV-Anbindung	20000.01 K+	71739	2'305.00		-18'586.60
28.04.2020	71740/57/KANTON AARGAU 5 LV-Anbindung	20000.01 K				
28.04.2020	57 KANTON AARGAU 5 LV-Anbindung	20000.01 K+	71740	1'925.00		-16'661.60
29.04.2020	71859/6210/LEUENBERGER ARCH LV-Anbindung BHF Ost	20000.01 K				
29.04.2020	6210 LEUENBERGER ARCH LV-Anbindung BHF Ost	20000.01 K+	71859	26'925.00		10'263.40
29.04.2020	71861/6210/LEUENBERGER ARCH LV-Anbindung BHF Ost	20000.01 K				
29.04.2020	6210 LEUENBERGER ARCH LV-Anbindung BHF Ost	20000.01 K+	71861	496.05		10'759.45
05.05.2020	71860/6269/TAGMAR AG LV-Anbindung BHF Ost	20000.01 K				
05.05.2020	6269 TAGMAR AG LV-Anbindung BHF Ost	20000.01 K+	71860	5'385.00		16'144.45
25.05.2020	72102/6210/LEUENBERGER ARCH LV-Anbindung	20000.01 K				
25.05.2020	6210 LEUENBERGER ARCH LV-Anbindung	20000.01 K+	72102	2'149.95		18'294.40

**LV-Anbindung Bahnhof Aarburg Ost (inkl. AKH)
Strassen/Verkehrswege**
1.6150.5010.12

01.01.2019 - 31.12.2024

Sachkonto: 5010.01

Datum	Text	Gegenkonto A	Beleg	Soll	Haben	Saldo
25.05.2020	72103/6210/LEUENBERGER ARCH LV-Anbindung	20000.01 K				
25.05.2020	6210 LEUENBERGER ARCH LV-Anbindung	20000.01 K+	72103	19'924.50		38'218.90
25.05.2020	72104/4447/PLANAR AG LV-Anbindung	20000.01 K				
25.05.2020	4447 PLANAR AG FUER R LV-Anbindung	20000.01 K+	72104	20'581.80		58'800.70
16.06.2020	72628/4618/KELLER + STEINER LV-Anbindung Bahnhof Ost	20000.01 K				
16.06.2020	4618 KELLER + STEINER LV-Anbindung Bahnhof Ost	20000.01 K+	72628	409.75		59'210.45
17.06.2020	72629/5830/ALPHA-PLAN AG LV-Anbindung Bahnhof Ost	20000.01 K				
17.06.2020	5830 ALPHA-PLAN AG LV-Anbindung Bahnhof Ost	20000.01 K+	72629	3'270.85		62'481.30
19.06.2020	72624/6210/LEUENBERGER ARCH LV-Anbindung Bahnhof Ost	20000.01 K				
19.06.2020	6210 LEUENBERGER ARCH LV-Anbindung Bahnhof Ost	20000.01 K+	72624	39'849.00		102'330.30
19.06.2020	72625/6210/LEUENBERGER ARCH LV-Anbindung Bahnhof Ost	20000.01 K				
19.06.2020	6210 LEUENBERGER ARCH LV-Anbindung Bahnhof Ost	20000.01 K+	72625	300.70		102'631.00
22.06.2020	72896/6210/LEUENBERGER ARCH LV-Anbindung BHF Ost	20000.01 K				
22.06.2020	6210 LEUENBERGER ARCH LV-Anbindung BHF Ost	20000.01 K+	72896	4'308.00		106'939.00
23.06.2020	72626/6210/LEUENBERGER ARCH LV-Anbindung Bahnhof Ost	20000.01 K				
23.06.2020	6210 LEUENBERGER ARCH LV-Anbindung Bahnhof Ost	20000.01 K+	72626	753.90		107'692.90
23.06.2020	72627/6210/LEUENBERGER ARCH LV-Anbindung Bahnhof Ost	20000.01 K				
23.06.2020	6210 LEUENBERGER ARCH LV-Anbindung Bahnhof Ost	20000.01 K+	72627	538.50		108'231.40
08.07.2020	73235/6614/PLANSTAETTE GMBH LV-Anbindung	20000.01 K				
08.07.2020	6614 PLANSTAETTE GMBH LV-Anbindung	20000.01 K+	73235	3'769.50		112'000.90
09.07.2020	72621/4608/DEP VOLKSWIRTSCH Erschliessung LV-Anbindung, Bahnhof Ost	20000.01 K				
09.07.2020	4608 DEP VOLKSWIRTSCH Erschliessung LV-Anbindung, Bahnhof Ost	20000.01 K+	72621	40.00		112'040.90
22.07.2020	72897/4447/PLANAR AG LV-Anbindung BHF Ost	20000.01 K				
22.07.2020	4447 PLANAR AG FUER R LV-Anbindung BHF Ost	20000.01 K+	72897	14'373.85		126'414.75
30.07.2020	73063/5571/FLURY INGENIEU 1 BG 20/04	20000.01 K				
30.07.2020	5571 FLURY INGENIEU 1 BG 20/04	20000.01 K+	73063	280.00		126'694.75
23.09.2020	73992/5830/ALPHA-PLAN AG LV-Anbindung	20000.01 K				
23.09.2020	5830 ALPHA-PLAN AG LV-Anbindung	20000.01 K+	73992	3'231.00		129'925.75
24.09.2020	73702/4447/PLANAR AG Erschliessung BHF Ost	20000.01 K				
24.09.2020	4447 PLANAR AG FUER R Erschliessung BHF Ost	20000.01 K+	73702	6'348.40		136'274.15
24.09.2020	73703/4447/PLANAR AG Erschliessung BHF Ost	20000.01 K				
24.09.2020	4447 PLANAR AG FUER R Erschliessung BHF Ost	20000.01 K+	73703	2'601.80		138'875.95
25.09.2020	73993/6660/BK- GRUNDBAUBERA LV-Anbindung	20000.01 K				
25.09.2020	6660 BK- GRUNDBAUBERA LV-Anbindung	20000.01 K+	73993	1'997.05		140'873.00
25.09.2020	73994/6660/BK- GRUNDBAUBERA LV-Anbindung	20000.01 K				
25.09.2020	6660 BK- GRUNDBAUBERA LV-Anbindung	20000.01 K+	73994	5'324.25		146'197.25
17.11.2020	74405/6681/SCHWEIZ. BUNDESB Ankunftshalle	20000.01 K				
17.11.2020	6681 SCHWEIZ. BUNDESB Ankunftshalle	20000.01 K+	74405	1'292.40		147'489.65

**LV-Anbindung Bahnhof Aarburg Ost (inkl. AKH)
Strassen/Verkehrswege**
1.6150.5010.12

01.01.2019 - 31.12.2024

Sachkonto: 5010.01

Datum	Text	Gegenkonto A	Beleg	Soll	Haben	Saldo
27.11.2020	74694/4447/PLANAR AG Erschliessung BHF Ost	20000.01 K				
27.11.2020	4447 PLANAR AG FUER R Erschliessung BHF Ost	20000.01 K+	74694	2'714.30		150'203.95
30.11.2020	75367/6364/TALDIS AG Ankunftshalle BHF Ost	20000.01 K				
30.11.2020	6364 TALDIS AG Ankunftshalle BHF Ost	20000.01 K+	75367	268.45		150'472.40
21.12.2020	75366/6269/TAGMAR AG Ankunftshalle BHF Ost	20000.01 K				
21.12.2020	6269 TAGMAR AG Ankunftshalle BHF Ost	20000.01 K+	75366	1'615.50		152'087.90
17.03.2021	81550/6269/TAGMAR AG LVA Bahnhof Ost	20000.01 K				
17.03.2021	6269 TAGMAR AG LVA Bahnhof Ost	20000.01 K+	81550	5'385.00		157'472.90
19.03.2021	81551/6210/LEUENBERGER ARCH LVA Bahnhof Ost	20000.01 K				
19.03.2021	6210 LEUENBERGER ARCH LVA Bahnhof Ost	20000.01 K+	81551	21'540.00		179'012.90
06.04.2021	82876/6364/TALDIS AG Bahnhof Ost	20000.01 K				
06.04.2021	6364 TALDIS AG Bahnhof Ost	20000.01 K+	82876	942.60		179'955.50
07.04.2021	82335/6269/TAGMAR AG Ankunftshalle BHF Ost	20000.01 K				
07.04.2021	6269 TAGMAR AG Ankunftshalle BHF Ost	20000.01 K+	82335	1'077.00		181'032.50
12.04.2021	81552/385/LANDOLT G. AG Kanalreinigung/Kanalfernsehen	20000.01 K				
12.04.2021	385 LANDOLT G. AG Kanalreinigung/Kanalfernsehen	20000.01 K+	81552	755.55		181'788.05
14.04.2021	82877/6806/TRIGONET AG Bahnhof Ost	20000.01 K				
14.04.2021	6806 TRIGONET AG Bahnhof Ost	20000.01 K+	82877	3'981.40		185'769.45
27.04.2021	82334/6210/LEUENBERGER ARCH Ankunftshalle BHF Ost	20000.01 K				
27.04.2021	6210 LEUENBERGER ARCH Ankunftshalle BHF Ost	20000.01 K+	82334	7'539.00		193'308.45
28.04.2021	82332/3050/KIBAG Ankunftshalle BHF Ost	20000.01 K				
28.04.2021	3050 KIBAG Ankunftshalle BHF Ost	20000.01 K+	82332	55'939.75		249'248.20
28.04.2021	82333/3050/KIBAG Ankunftshalle BHF Ost	20000.01 K				
28.04.2021	3050 KIBAG Ankunftshalle BHF Ost	20000.01 K+	82333	64'602.50		313'850.70
06.05.2021	82143/6269/TAGMAR AG AKH BHF Ost	20000.01 K				
06.05.2021	6269 TAGMAR AG AKH BHF Ost	20000.01 K+	82143	5'385.00		319'235.70
11.05.2021	82142/6210/LEUENBERGER ARCH AKH BHF Ost	20000.01 K				
11.05.2021	6210 LEUENBERGER ARCH AKH BHF Ost	20000.01 K+	82142	10'231.50		329'467.20
11.05.2021	82144/6806/TRIGONET AG AKH BHF Ost	20000.01 K				
11.05.2021	6806 TRIGONET AG AKH BHF Ost	20000.01 K+	82144	861.60		330'328.80
21.05.2021	82337/779/SENN AG Ankunftshalle BHF Ost	20000.01 K				
21.05.2021	779 SENN AG Ankunftshalle BHF Ost	20000.01 K+	82337	160'020.20		490'349.00
27.05.2021	82336/3050/KIBAG Ankunftshalle BHF Ost	20000.01 K				
27.05.2021	3050 KIBAG Ankunftshalle BHF Ost	20000.01 K+	82336	52'474.60		542'823.60
31.05.2021	82338/5841/WUEEST & CIE AG Ankunftshalle BHF Ost	20000.01 K				
31.05.2021	5841 WUEEST & CIE AG Ankunftshalle BHF Ost	20000.01 K+	82338	129'240.00		672'063.60
07.06.2021	82540/6269/TAGMAR AG BHF Ost	20000.01 K				
07.06.2021	6269 TAGMAR AG BHF Ost	20000.01 K+	82540	3'231.00		675'294.60

**LV-Anbindung Bahnhof Aarburg Ost (inkl. AKH)
Strassen/Verkehrswege**
1.6150.5010.12

01.01.2019 - 31.12.2024

Sachkonto: 5010.01

Datum	Text	Gegenkonto A	Beleg	Soll	Haben	Saldo
07.06.2021	84626/6269/TAGMAR AG LVA BHF Ost	20000.01 K				
07.06.2021	6269 TAGMAR AG LVA BHF Ost	20000.01 K+	84626	1'077.00		676'371.60
14.06.2021	82539/6210/LEUENBERGER ARCH BHF Ost	20000.01 K				
14.06.2021	6210 LEUENBERGER ARCH BHF Ost	20000.01 K+	82539	8'077.50		684'449.10
30.06.2021	82875/5841/WUEEST & CIE AG Bahnhof Ost	20000.01 K				
30.06.2021	5841 WUEEST & CIE AG Bahnhof Ost	20000.01 K+	82875	172'320.00		856'769.10
15.07.2021	83065/6193/BOUYGUES E&S INT Bahnhof Ost	20000.01 K				
15.07.2021	6193 EQUANS SWITZERLA Bahnhof Ost	20000.01 K+	83065	10'770.00		867'539.10
15.07.2021	83156/6063/SCHNEIDERSCHMID Bahnhof Ost	20000.01 K				
15.07.2021	6063 SCHNEIDERSCHMID Bahnhof Ost	20000.01 K+	83156	3'015.35		870'554.45
19.07.2021	83064/6210/LEUENBERGER ARCH Bahnhof Ost	20000.01 K				
19.07.2021	6210 LEUENBERGER ARCH Bahnhof Ost	20000.01 K+	83064	8'077.50		878'631.95
27.07.2021	83817/5841/WUEEST & CIE AG Ankunftshalle BHF Ost	20000.01 K				
27.07.2021	5841 WUEEST & CIE AG Ankunftshalle BHF Ost	20000.01 K+	83817	48'027.00		926'658.95
29.07.2021	83155/4447/PLANAR AG FUER R Bahnhof Ost	20000.01 K				
29.07.2021	4447 PLANAR AG FUER R Bahnhof Ost	20000.01 K+	83155	974.95		927'633.90
05.08.2021	83819/6269/TAGMAR AG Ankunftshalle Bahnhof Ost	20000.01 K				
05.08.2021	6269 TAGMAR AG Ankunftshalle Bahnhof Ost	20000.01 K+	83819	3'231.00		930'864.90
16.08.2021	83818/6364/TALDIS AG Ankunftshalle Bahnhof Ost	20000.01 K				
16.08.2021	6364 TALDIS AG Ankunftshalle Bahnhof Ost	20000.01 K+	83818	618.65		931'483.55
31.08.2021	84179/3050/KIBAG LVA BHF Ost	20000.01 K				
31.08.2021	3050 KIBAG LVA BHF Ost	20000.01 K+	84179	53'561.95		985'045.50
28.09.2021	83894/824/AZ REPROPLAN AG Ankunftshalle BHF Ost	20000.01 K				
28.09.2021	824 AZ REPROPLAN AG Ankunftshalle BHF Ost	20000.01 K+	83894	118.25		985'163.75
29.09.2021	84167/6210/LEUENBERGER ARCH LVA BHF Ost	20000.01 K				
29.09.2021	6210 LEUENBERGER ARCH LVA BHF Ost	20000.01 K+	84167	10'770.00		995'933.75
29.09.2021	84290/6210/LEUENBERGER ARCH LVA BHF Ost	20000.01 K				
29.09.2021	6210 LEUENBERGER ARCH LVA BHF Ost	20000.01 K+	84290	1'204.40		997'138.15
19.10.2021	84291/6210/LEUENBERGER ARCH LVA BHF Ost	20000.01 K				
19.10.2021	6210 LEUENBERGER ARCH LVA BHF Ost	20000.01 K+	84291	58.30		997'196.45
19.10.2021	84292/6210/LEUENBERGER ARCH LVA BHF Ost	20000.01 K				
19.10.2021	6210 LEUENBERGER ARCH LVA BHF Ost	20000.01 K+	84292	8'077.50		1'005'273.95
28.10.2021	84625/4443/BAER DACHTECHNIK LVA BHF Ost	20000.01 K				
28.10.2021	4443 BAER DACHTECHNIK LVA BHF Ost	20000.01 K+	84625	1'019.60		1'006'293.55
29.10.2021	84627/4453/MARRER UNTERLAGS LVA BHF Ost	20000.01 K				
29.10.2021	4453 MARRER UNTERLAGS LVA BHF Ost	20000.01 K+	84627	7'000.00		1'013'293.55
31.10.2021	84628/5830/ALPHA-PLAN AG LVA BHF Ost	20000.01 K				
31.10.2021	5830 ALPHA-PLAN AG LVA BHF Ost	20000.01 K+	84628	3'231.00		1'016'524.55

**LV-Anbindung Bahnhof Aarburg Ost (inkl. AKH)
Strassen/Verkehrswege**
1.6150.5010.12

01.01.2019 - 31.12.2024

Sachkonto: 5010.01

Datum	Text	Gegenkonto A	Beleg	Soll	Haben	Saldo
09.11.2021	85159/6806/TRIGONET AG LVA BHF Ost	20000.01 K				
09.11.2021	6806 TRIGONET AG LVA BHF Ost	20000.01 K+	85159	1'723.20		1'018'247.75
11.11.2021	85335/6681/SCHWEIZ. BUNDESB LVA BHF Ost	20000.01 K				
11.11.2021	6681 SCHWEIZ. BUNDESB LVA BHF Ost	20000.01 K+	85335	6'332.75		1'024'580.50
17.11.2021	85158/6660/BK- GRUNDBAUBERA LVA BHF Ost	20000.01 K				
17.11.2021	6660 BK- GRUNDBAUBERA LVA BHF Ost	20000.01 K+	85158	2'822.65		1'027'403.15
26.11.2021	85336/3050/KIBAG LVA BHF Ost	20000.01 K				
26.11.2021	3050 KIBAG LVA BHF Ost	20000.01 K+	85336	75'784.85		1'103'188.00
26.11.2021	85337/5776/AESCHLIMANN AG LVA BHF Ost	20000.01 K				
26.11.2021	5776 AESCHLIMANN AG LVA BHF Ost	20000.01 K+	85337	48'465.00		1'151'653.00
26.11.2021	85369/6063/SCHNEIDERSCHMID LVA BHF Ost	20000.01 K				
26.11.2021	6063 SCHNEIDERSCHMID LVA BHF Ost	20000.01 K+	85369	5'705.15		1'157'358.15
26.11.2021	85370/6063/SCHNEIDERSCHMID LVA BHF Ost	20000.01 K				
26.11.2021	6063 SCHNEIDERSCHMID LVA BHF Ost	20000.01 K+	85370	7'330.85		1'164'689.00
30.11.2021	85371/2875/IMP BAUTEST AG LVA BHF Ost	20000.01 K				
30.11.2021	2875 IMP BAUTEST AG LVA BHF Ost	20000.01 K+	85371	786.20		1'165'475.20
03.12.2021	85368/444/JORDI SCHLOSSERE LVA BHF Ost	20000.01 K				
03.12.2021	444 JORDI SCHLOSSERE LVA BHF Ost	20000.01 K+	85368	30'000.00		1'195'475.20
14.12.2021	85619/5841/WUEEST & CIE AG LVA BHF Ost	20000.01 K				
14.12.2021	5841 WUEEST & CIE AG LVA BHF Ost	20000.01 K+	85619	16'708.00		1'212'183.20
14.12.2021	85620/5841/WUEEST & CIE AG LVA BHF Ost	20000.01 K				
14.12.2021	5841 WUEEST & CIE AG LVA BHF Ost	20000.01 K+	85620	9'134.40		1'221'317.60
14.12.2021	85621/5841/WUEEST & CIE AG LVA BHF Ost	20000.01 K				
14.12.2021	5841 WUEEST & CIE AG LVA BHF Ost	20000.01 K+	85621	42'331.50		1'263'649.10
14.12.2021	85622/5841/WUEEST & CIE AG LVA BHF Ost	20000.01 K				
14.12.2021	5841 WUEEST & CIE AG LVA BHF Ost	20000.01 K+	85622	2'876.40		1'266'525.50
14.12.2021	85623/5841/WUEEST & CIE AG LVA BHF Ost	20000.01 K				
14.12.2021	5841 WUEEST & CIE AG LVA BHF Ost	20000.01 K+	85623	24'509.50		1'291'035.00
14.12.2021	85624/5841/WUEEST & CIE AG LVA BHF Ost	20000.01 K				
14.12.2021	5841 WUEEST & CIE AG LVA BHF Ost	20000.01 K+	85624	9'489.25		1'300'524.25
14.12.2021	85625/5841/WUEEST & CIE AG LVA BHF Ost	20000.01 K				
14.12.2021	5841 WUEEST & CIE AG LVA BHF Ost	20000.01 K+	85625	9'489.25		1'310'013.50
15.12.2021	85627/5571/FLURY INGENIEU 1 LVA BHF Ost	20000.01 K				
15.12.2021	5571 FLURY INGENIEU 1 LVA BHF Ost	20000.01 K+	85627	2'523.70		1'312'537.20
17.12.2021	85626/6193/BOUYGUES E&S INT LVA BHF Ost	20000.01 K				
17.12.2021	6193 EQUANS SWITZERLA LVA BHF Ost	20000.01 K+	85626	8'616.00		1'321'153.20
20.12.2021	85372/5469/KFB PFISTER AG LVA BHF Ost	20000.01 K				
20.12.2021	5469 KFB PFISTER AG LVA BHF Ost	20000.01 K+	85372	3'814.65		1'324'967.85

**LV-Anbindung Bahnhof Aarburg Ost (inkl. AKH)
Strassen/Verkehrswege**
1.6150.5010.12

01.01.2019 - 31.12.2024

Sachkonto: 5010.01

Datum	Text	Gegenkonto A	Beleg	Soll	Haben	Saldo
31.12.2021	85662/6210/LEUENBERGER ARCH LVA BHF Ost Planerkosten	20000.01 K				
31.12.2021	6210 LEUENBERGER ARCH LVA BHF Ost Planerkosten	20000.01 K+	85662	2'707.30		1'327'675.15
31.12.2021	85663/6210/LEUENBERGER ARCH LVA BHF Ost Planerkosten	20000.01 K				
31.12.2021	6210 LEUENBERGER ARCH LVA BHF Ost Planerkosten	20000.01 K+	85663	12'292.60		1'339'967.75
31.12.2021	85683/4448/TBA ENERGIE AG Ankunftshalle BHF Ost Strom 11-12/21	20000.01 K				
31.12.2021	4448 TBA ENERGIE AG Ankunftshalle BHF Ost Strom 11-12/21	20000.01 K+	85683	49.05		1'340'016.80
31.12.2021	85684/4448/TBA ENERGIE AG Ankunftshalle BHF Ost Wasser 11-12/21	20000.01 K				
31.12.2021	4448 TBA ENERGIE AG Ankunftshalle BHF Ost Wasser 11-12/21	20000.01 K+	85684	33.60		1'340'050.40
19.01.2022	90283/779/SENN AG AKH BHF Ost 2. Akonto	20000.01 K				
19.01.2022	779 SENN AG AKH BHF Ost 2. Akonto	20000.01 K+	90283	76'744.35		1'416'794.75
21.01.2022	91283/6063/SCHNEIDERSCHMID LV-Anbindung BHF Ost Planerhonorar	20000.01 K				
21.01.2022	6063 SCHNEIDERSCHMID LV-Anbindung BHF Ost Planerhonorar	20000.01 K+	91283	7'286.60		1'424'081.35
03.02.2022	90412/779/SENN AG AKH BHF Ost Stahlkonstruktionsbau 3. Akonto	20000.01 K				
03.02.2022	779 SENN AG AKH BHF Ost Stahlkonstruktionsbau 3. Akonto	20000.01 K+	90412	80'010.05		1'504'091.40
14.02.2022	90663/6210/LEUENBERGER ARCH AKH BHF Ost AKH Architektenhonorar Akonto	20000.01 K				
14.02.2022	6210 LEUENBERGER ARCH AKH BHF Ost AKH Architektenhonorar Akonto	20000.01 K+	90663	3'231.00		1'507'322.40
16.02.2022	90661/6972/PAUL ARNOLD AG LV-Anbindung BHF Ost Montage Tragholz 1. Akonto	20000.01 K				
16.02.2022	6972 PAUL ARNOLD AG LV-Anbindung BHF Ost Montage Tragholz 1. Akonto	20000.01 K+	90661	100'000.00		1'607'322.40
22.02.2022	91022/779/SENN AG AKH BHF Ost Akonto	20000.01 K				
22.02.2022	779 SENN AG AKH BHF Ost Akonto	20000.01 K+	91022	80'010.90		1'687'333.30
24.02.2022	90662/4443/BAER DACHTECHNIK LV-Anbindung BHF Ost Flachdacharbeiten Akonto	20000.01 K				
24.02.2022	4443 BAER DACHTECHNIK LV-Anbindung BHF Ost Flachdacharbeiten Akonto	20000.01 K+	90662	60'000.00		1'747'333.30
10.03.2022	91023/4443/BAER DACHTECHNIK LV-Anbindung Bhf Ost; BKP 224 Flachdacharbeiten 2. Akonto	20000.01 K				
10.03.2022	4443 BAER DACHTECHNIK LV-Anbindung Bhf Ost; BKP 224 Flachdacharbeiten 2. Akonto	20000.01 K+	91023	40'000.00		1'787'333.30
11.03.2022	91021/6193/BOUYGUES E&S INT LV-Anbindung Bhf Ost; Elektroarbeiten 3. Akonto	20000.01 K				
11.03.2022	6193 EQUANS SWITZERLA LV-Anbindung Bhf Ost; Elektroarbeiten 3. Akonto	20000.01 K+	91021	53'850.00		1'841'183.30
14.03.2022	90932/6063/SCHNEIDERSCHMID LV-Anbindung Bhf Ost; Planerhonorar Phase 41b/52b, 2. Et.3. Akonto	20000.01 K				
14.03.2022	6063 SCHNEIDERSCHMID LV-Anbindung Bhf Ost; Planerhonorar Phase 41b/52b, 2. Et.3. Akonto	20000.01 K+	90932	3'343.60		1'844'526.90
14.03.2022	90933/6063/SCHNEIDERSCHMID LV-Anbindung Bhf Ost; Planerhonorar Phase 51a/52a, 1. Et.3. Akonto	20000.01 K				
14.03.2022	6063 SCHNEIDERSCHMID LV-Anbindung Bhf Ost; Planerhonorar Phase 51a/52a, 1. Et.3. Akonto	20000.01 K+	90933	10'198.40		1'854'725.30
17.03.2022	91019/6269/TAGMAR AG AKH BHF Ost Pläne Schlussrechnung Nebenkosten	20000.01 K				
17.03.2022	6269 TAGMAR AG AKH BHF Ost Pläne Schlussrechnung Nebenkosten	20000.01 K+	91019	352.40		1'855'077.70
17.03.2022	91020/6269/TAGMAR AG AKH BHF Ost Planer Schlussrechnung	20000.01 K				
17.03.2022	6269 TAGMAR AG AKH BHF Ost Planer Schlussrechnung	20000.01 K+	91020	1'507.80		1'856'585.50
24.03.2022	91349/4443/BAER DACHTECHNIK AKH BHF Ost Flachdacharbeiten	20000.01 K				
24.03.2022	4443 BAER DACHTECHNIK AKH BHF Ost Flachdacharbeiten	20000.01 K+	91349	25'000.00		1'881'585.50

**LV-Anbindung Bahnhof Aarburg Ost (inkl. AKH)
Strassen/Verkehrswege**
1.6150.5010.12

01.01.2019 - 31.12.2024

Sachkonto: 5010.01

Datum	Text	Gegenkonto A	Beleg	Soll	Haben	Saldo
27.03.2022	91804/6972/PAUL ARNOLD AG AKH BHF Ost Montage Tragholzplatten Schlussrechnung	20000.01 K				
27.03.2022	6972 PAUL ARNOLD AG AKH BHF Ost Montage Tragholzplatten Schlussrechnung	20000.01 K+	91804	31'896.05		1'913'481.55
07.04.2022	91348/7003/SUTER & CO LV-Anbindung BHF Ost Neubau Veloterminal	20000.01 K				
07.04.2022	7003 SUTER & CO LV-Anbindung BHF Ost Neubau Veloterminal	20000.01 K+	91348	3'516.80		1'916'998.35
12.04.2022	91370/4148/FLURY PLANER + I LV-Anbindung BHF Ost Geometerarbeiten	20000.01 K				
12.04.2022	4148 FLURY PLANER + I LV-Anbindung BHF Ost Geometerarbeiten	20000.01 K+	91370	260.10		1'917'258.45
19.04.2022	91704/7024/INOVA METALL AG LV-Anbindung BHF Ost Verteilkasten Akonto	20000.01 K				
19.04.2022	7024 INOVA METALL AG LV-Anbindung BHF Ost Verteilkasten Akonto	20000.01 K+	91704	5'385.00		1'922'643.45
21.04.2022	91618/846/STA STRASSEN- 1 LV-Anbindung BHF Ost BKP 462/465 2. Etappe 1. Akonto	20000.01 K				
21.04.2022	846 STA STRASSEN- 1 LV-Anbindung BHF Ost BKP 462/465 2. Etappe 1. Akonto	20000.01 K+	91618	24'703.85		1'947'347.30
22.04.2022	91703/3050/KIBAG LV-Anbindung BHF Ost Rückbau + Aushub 4. Akonto	20000.01 K				
22.04.2022	3050 KIBAG LV-Anbindung BHF Ost Rückbau + Aushub 4. Akonto	20000.01 K+	91703	7'850.35		1'955'197.65
26.04.2022	91540/4448/TBA ENERGIE AG LV-Anbindung BHF Ost Baustrom 01-03/22	20000.01 K				
26.04.2022	4448 TBA ENERGIE AG LV-Anbindung BHF Ost Baustrom 01-03/22	20000.01 K+	91540	477.55		1'955'675.20
26.04.2022	91541/4448/TBA ENERGIE AG LV-Anbindung BHF Ost Wasser, Abw. 01-03/22	20000.01 K				
26.04.2022	4448 TBA ENERGIE AG LV-Anbindung BHF Ost Wasser, Abw. 01-03/22	20000.01 K+	91541	43.85		1'955'719.05
26.04.2022	91705/6614/PLANSTAETTE GMBH LV-Anbindung BHF Ost Brandschutzingenieur Schlussrg	20000.01 K				
26.04.2022	6614 PLANSTAETTE GMBH LV-Anbindung BHF Ost Brandschutzingenieur Schlussrg	20000.01 K+	91705	1'613.35		1'957'332.40
29.04.2022	91741/7025/ARNET AG LV-Anbindung BHF Ost Sitzelemente	20000.01 K				
29.04.2022	7025 ARNET AG LV-Anbindung BHF Ost Sitzelemente	20000.01 K+	91741	22'925.25		1'980'257.65
03.05.2022	92191/6193/BOUYGUES E&S INT AKH BHF Ost S18022 Elektroanlagen 4. Teilrechnung	20000.01 K				
03.05.2022	6193 EQUANS SWITZERLA AKH BHF Ost S18022 Elektroanlagen 4. Teilrechnung	20000.01 K+	92191	12'924.00		1'993'181.65
12.05.2022	91966/5776/AESCHLIMANN AG AKH BHF Ost Umgebungs- und Belagsarbeiten	20000.01 K				
12.05.2022	5776 AESCHLIMANN AG AKH BHF Ost Umgebungs- und Belagsarbeiten	20000.01 K+	91966	75'390.00		2'068'571.65
17.05.2022	92192/444/JORDI SCHLOSSERE AKH BHF Ost BKP 272.2 Metallbauarbeiten Schlussrechnung	20000.01 K				
17.05.2022	444 JORDI SCHLOSSERE AKH BHF Ost BKP 272.2 Metallbauarbeiten Schlussrechnung	20000.01 K+	92192	56'055.15		2'124'626.80
18.05.2022	92069/7025/ARNET AG AKH BHF Ost Stahlbetonarbeiten	20000.01 K				
18.05.2022	7025 ARNET AG AKH BHF Ost Stahlbetonarbeiten	20000.01 K+	92069	24'753.55		2'149'380.35
23.05.2022	92190/5841/WUEEST & CIE AG BHF Ost Nachtrag 6 San. Anl.	20000.01 K				
23.05.2022	5841 WUEEST & CIE AG BHF Ost Nachtrag 6 San. Anl.	20000.01 K+	92190	5'344.65		2'154'725.00
24.05.2022	92333/7024/INOVA METALL AG LV-Anbindung BHF Ost Brandschutzfront	20000.01 K				
24.05.2022	7024 INOVA METALL AG LV-Anbindung BHF Ost Brandschutzfront	20000.01 K+	92333	12'426.45		2'167'151.45
10.06.2022	94249/6210/LEUENBERGER ARCH LV-Anbindung BHF Ost; Planerhonorar Akonto	20000.01 K				
10.06.2022	6210 LEUENBERGER ARCH LV-Anbindung BHF Ost; Planerhonorar Akonto	20000.01 K+	94249	3'231.00		2'170'382.45
15.06.2022	93099/846/STA STRASSEN- 1 LV-Anbindung BHF Ost 2. Et., Umgebungsarbeiten Akonto	20000.01 K				
15.06.2022	846 STA STRASSEN- 1 LV-Anbindung BHF Ost 2. Et., Umgebungsarbeiten Akonto	20000.01 K+	93099	99'203.00		2'269'585.45

**LV-Anbindung Bahnhof Aarburg Ost (inkl. AKH)
Strassen/Verkehrswege**
1.6150.5010.12

01.01.2019 - 31.12.2024

Sachkonto: 5010.01

Datum	Text	Gegenkonto A	Beleg	Soll	Haben	Saldo
16.06.2022	92768/4453/MARRER UNTERLAGS LVA Bhf Ost, Hartbetonbeläge, Schlussrg	20000.01 K				
16.06.2022	4453 MARRER UNTERLAGS LVA Bhf Ost, Hartbetonbeläge, Schlussrg	20000.01 K+	92768	8'734.50		2'278'319.95
18.06.2022	92555/7081/XDENGINEERING GM LV-Anbindung BHF Ost Rep. Kabelkanal	20000.01 K				
18.06.2022	7081 XDENGINEERING GM LV-Anbindung BHF Ost Rep. Kabelkanal	20000.01 K+	92555	969.30		2'279'289.25
20.06.2022	92852/3050/KIBAG LV-Anbindung BHF Ost Baustelleneinrichtung 04-06/22	20000.01 K				
20.06.2022	3050 KIBAG LV-Anbindung BHF Ost Baustelleneinrichtung 04-06/22	20000.01 K+	92852	23'383.80		2'302'673.05
22.06.2022	92499/4448/TBA ENERGIE AG LV-Anbindung BHF Ost, Anschlussgebühr Strom	20000.01 K				
22.06.2022	4448 TBA ENERGIE AG LV-Anbindung BHF Ost, Anschlussgebühr Strom	20000.01 K+	92499	538.50		2'303'211.55
23.06.2022	92681/4448/TBA ENERGIE AG LV-Anbindung BHF Ost Leihmaterial Zählerkasten 01-06/22	20000.01 K				
23.06.2022	4448 TBA ENERGIE AG LV-Anbindung BHF Ost Leihmaterial Zählerkasten 01-06/22	20000.01 K+	92681	420.05		2'303'631.60
23.06.2022	92682/4448/TBA ENERGIE AG LV-Anbindung BHF Ost Leihmaterial Bauwasseruhr 01-06/22	20000.01 K				
23.06.2022	4448 TBA ENERGIE AG LV-Anbindung BHF Ost Leihmaterial Bauwasseruhr 01-06/22	20000.01 K+	92682	280.00		2'303'911.60
04.07.2022	92826/5776/AESCHLIMANN AG LVA Bhf Ost; Umgebungs-/Belagsarbeiten 11/2021-06/2022 3. Akonto	20000.01 K				
04.07.2022	5776 AESCHLIMANN AG LVA Bhf Ost; Umgebungs-/Belagsarbeiten 11/2021-06/2022 3. Akonto	20000.01 K+	92826	86'160.00		2'390'071.60
07.07.2022	92856/6364/TALDIS AG LV-Anbindung BHF Ost, Pläne Plot	20000.01 K				
07.07.2022	6364 TALDIS AG LV-Anbindung BHF Ost, Pläne Plot	20000.01 K+	92856	319.85		2'390'391.45
08.07.2022	92853/444/JORDI SCHLOSSERE LVA Bhf Ost; Metallbauarbeiten Nachtrag	20000.01 K				
08.07.2022	444 JORDI SCHLOSSERE LVA Bhf Ost; Metallbauarbeiten Nachtrag	20000.01 K+	92853	694.00		2'391'085.45
11.07.2022	92854/6210/LEUENBERGER ARCH LV-Anbindung BHF Ost; Architektenhonorar	20000.01 K				
11.07.2022	6210 LEUENBERGER ARCH LV-Anbindung BHF Ost; Architektenhonorar	20000.01 K+	92854	8'885.25		2'399'970.70
11.07.2022	92855/6210/LEUENBERGER ARCH LV-Anbindung BHF Ost, Nebenkosten Architekt	20000.01 K				
11.07.2022	6210 LEUENBERGER ARCH LV-Anbindung BHF Ost, Nebenkosten Architekt	20000.01 K+	92855	940.20		2'400'910.90
15.07.2022	93079/1996/HASAN BAUTECHNIK LV-Anbindung BHF Ost, Verbindungsgang	20000.01 K				
15.07.2022	1996 HASAN BAUTECHNIK LV-Anbindung BHF Ost, Verbindungsgang	20000.01 K+	93079	4'959.00		2'405'869.90
19.07.2022	92982/5776/AESCHLIMANN AG LV-Anbindung BHF Ost Umgebungs-/Belagsarbeiten 4. Akonto	20000.01 K				
19.07.2022	5776 AESCHLIMANN AG LV-Anbindung BHF Ost Umgebungs-/Belagsarbeiten 4. Akonto	20000.01 K+	92982	43'080.00		2'448'949.90
26.07.2022	92984/4448/TBA ENERGIE AG Strom AKH Velo 05-06/22	20000.01 K				
26.07.2022	4448 TBA ENERGIE AG Strom AKH Velo 05-06/22	20000.01 K+	92984	47.75		2'448'997.65
26.07.2022	92987/4448/TBA ENERGIE AG LV-Anbindung BHF Ost, Baustrom 04-06/2022	20000.01 K				
26.07.2022	4448 TBA ENERGIE AG LV-Anbindung BHF Ost, Baustrom 04-06/2022	20000.01 K+	92987	93.65		2'449'091.30
26.07.2022	92989/4448/TBA ENERGIE AG LV-Anbindung BHF Ost, Bauwasser 04-06/22	20000.01 K				
26.07.2022	4448 TBA ENERGIE AG LV-Anbindung BHF Ost, Bauwasser 04-06/22	20000.01 K+	92989	70.00		2'449'161.30
27.07.2022	93603/4148/FLURY PLANER + I LV-Anbindung BHF Ost, Ingenieurarbeiten Schlussrechnung	20000.01 K				
27.07.2022	4148 FLURY PLANER + I LV-Anbindung BHF Ost, Ingenieurarbeiten Schlussrechnung	20000.01 K+	93603	368.90		2'449'530.20
28.07.2022	93276/4448/TBA ENERGIE AG LV-Anbindung BHF Ost, Arbeitsleitung und Material Bauström	20000.01 K				

**LV-Anbindung Bahnhof Aarburg Ost (inkl. AKH)
Strassen/Verkehrswege**
1.6150.5010.12

01.01.2019 - 31.12.2024

Sachkonto: 5010.01

Datum	Text	Gegenkonto A	Beleg	Soll	Haben	Saldo
28.07.2022	4448 TBA ENERGIE AG LV-Anbindung BHF Ost, Arbeitsleitung und Material Baustrom	20000.01 K+	93276	1'088.70		2'450'618.90
28.07.2022	93601/4448/TBA ENERGIE AG LV-Anbindung BHF Ost, Wasserhahn	20000.01 K				
28.07.2022	4448 TBA ENERGIE AG LV-Anbindung BHF Ost, Wasserhahn	20000.01 K+	93601	1'607.70		2'452'226.60
29.07.2022	93275/4448/TBA ENERGIE AG LV-Anbindung BHF Ost, öff. Beleuchtung Arbeitsleitung und Material Baustrom	20000.01 K				
29.07.2022	4448 TBA ENERGIE AG LV-Anbindung BHF Ost, öff. Beleuchtung Arbeitsleitung und Material Baustrom	20000.01 K+	93275	41'191.15		2'493'417.75
08.08.2022	94010/846/STA STRASSEN- 1 LV-Anbindung BHF Ost Etappe 2 Tiefbauarbeiten 3. Akonto	20000.01 K				
08.08.2022	846 STA STRASSEN- 1 LV-Anbindung BHF Ost Etappe 2 Tiefbauarbeiten 3. Akonto	20000.01 K+	94010	60'000.00		2'553'417.75
10.08.2022	94456/7194/BIOFORTE GMBH LV-Anbindung BHF Ost; Graffiti-schutzarbeiten	20000.01 K				
10.08.2022	7194 BIOFORTE GMBH LV-Anbindung BHF Ost; Graffiti-schutzarbeiten	20000.01 K+	94456	9'162.35		2'562'580.10
19.08.2022	93604/4595/BERNASCONI LV-Anbindung BHF Ost, BKP 285.1 Innere Malerarbeiten	20000.01 K				
19.08.2022	4595 BERNASCONI LV-Anbindung BHF Ost, BKP 285.1 Innere Malerarbeiten	20000.01 K+	93604	1'631.65		2'564'211.75
25.08.2022	93602/4448/TBA ENERGIE AG LV-Anbindung BHF Ost, Zählerkasten	20000.01 K				
25.08.2022	4448 TBA ENERGIE AG LV-Anbindung BHF Ost, Zählerkasten	20000.01 K+	93602	452.35		2'564'664.10
25.08.2022	93735/1027/SONDEREGGER P. A LV-Anbindung BHF Ost, Reinigung Stützen/Geländer/Untersichten/Boden	20000.01 K				
25.08.2022	1027 SONDEREGGER P. A LV-Anbindung BHF Ost, Reinigung Stützen/Geländer/Untersichten/Boden	20000.01 K+	93735	2'068.30		2'566'732.40
31.08.2022	93626/7149/SV (SCHWEIZ) AG Catering Eröffnung	20000.01 K				
31.08.2022	7149 SV (SCHWEIZ) AG Catering Eröffnung	20000.01 K+	93626	1'945.10		2'568'677.50
31.08.2022	93851/4443/BAER DACHTECHNIK LV-Anbindung BHF Ost, Spenglerarbeiten Dachentwässerung+Anschlussbleche	20000.01 K				
31.08.2022	4443 BAER DACHTECHNIK LV-Anbindung BHF Ost, Spenglerarbeiten Dachentwässerung+Anschlussbleche	20000.01 K+	93851	18'937.60		2'587'615.10
07.09.2022	94077/779/SENN AG LVA Bhf Ost, Montagebau Stahl/Verglasung Schlussrg	20000.01 K				
07.09.2022	779 SENN AG LVA Bhf Ost, Montagebau Stahl/Verglasung Schlussrg	20000.01 K+	94077	139'495.25		2'727'110.35
30.09.2022	94093/291/HEGLI EISENWARE LV-Anbindung BHF Ost; Band für Eröffnungsfeier	20000.01 K				
30.09.2022	291 HEGGLI EISENWARE LV-Anbindung BHF Ost; Band für Eröffnungsfeier	20000.01 K+	94093	61.35		2'727'171.70
07.10.2022	94197/846/STA STRASSEN- 1 LVA Bhf Ost; Tiefbauarbeiten Et. 2, Schlussrg	20000.01 K				
07.10.2022	846 STA STRASSEN- 1 LVA Bhf Ost; Tiefbauarbeiten Et. 2, Schlussrg	20000.01 K+	94197	32'849.20		2'760'020.90
14.10.2022	94196/5776/AESCHLIMANN AG LVA Bhf Ost; Umgebungs-/Belagsarbeiten Schlussrg	20000.01 K				
14.10.2022	5776 AESCHLIMANN AG LVA Bhf Ost; Umgebungs-/Belagsarbeiten Schlussrg	20000.01 K+	94196	106'202.90		2'866'223.80
14.10.2022	94455/7193/AARTIGROUP GMBH LV-Anbindung BHF Ost; Procap-Auflagen	20000.01 K				
14.10.2022	7193 AARTIGROUP GMBH LV-Anbindung BHF Ost; Procap-Auflagen	20000.01 K+	94455	4'646.25		2'870'870.05
26.10.2022	94391/4448/TBA ENERGIE AG LV-Anbindung BHF Ost; Baustrom 07-08/22 Schlussrg	20000.01 K				
26.10.2022	4448 TBA ENERGIE AG LV-Anbindung BHF Ost; Baustrom 07-08/22 Schlussrg	20000.01 K+	94391	112.60		2'870'982.65
26.10.2022	94402/4448/TBA ENERGIE AG LV-Anbindung BHF Ost; Bauwasser/-abwasser 07-09/22	20000.01 K				
26.10.2022	4448 TBA ENERGIE AG LV-Anbindung BHF Ost; Bauwasser/-abwasser 07-09/22	20000.01 K+	94402	52.55		2'871'035.20

**LV-Anbindung Bahnhof Aarburg Ost (inkl. AKH)
Strassen/Verkehrswege**
1.6150.5010.12

01.01.2019 - 31.12.2024

Sachkonto: 5010.01

Datum	Text	Gegenkonto A	Beleg	Soll	Haben	Saldo
31.10.2022	94548/7204/PFENNINGER LV-Anbindung BHF Ost; Baureinigung Ankunfts- halle	20000.01 K				
31.10.2022	7204 PFENNINGER LV-Anbindung BHF Ost; Baureinigung Ankunfts- halle	20000.01 K+	94548	3'317.95		2'874'353.15
31.10.2022	94906/5830/ALPHA-PLAN AG LV-Anbindung BHF Ost; Elektroingenieurarbeiten SIA Phase 5	20000.01 K				
31.10.2022	5830 ALPHA-PLAN AG LV-Anbindung BHF Ost; Elektroingenieurarbeiten SIA Phase 5	20000.01 K+	94906	2'727.70		2'877'080.85
14.12.2022	95864/6193/BOUYGUES E&S INT LV-Anbindung BHF Ost; Nachtrag 1: BKP 231 Kabeltr assen	20000.01 K				
14.12.2022	6193 EQUANS SWITZERLA LV-Anbindung BHF Ost; Nachtrag 1: BKP 231 Kabeltrassen	20000.01 K+	95864	38'601.80		2'915'682.65
31.12.2022	95867/6210/LEUENBERGER ARCH LV-Anbindung BHF Ost; Planerhonorar	20000.01 K				
31.12.2022	6210 LEUENBERGER ARCH LV-Anbindung BHF Ost; Planerhonorar	20000.01 K+	95867	9'423.75		2'925'106.40
05.01.2023	100519/6364/TALDIS AG LV-Anbindung BHF Ost; Plot farbig	20000.01 K				
05.01.2023	6364 TALDIS AG LV-Anbindung BHF Ost; Plot farbig	20000.01 K+	100519	30.95		2'925'137.35
02.05.2023	101928/6364/TALDIS AG LV-Anbindung BHF Ost; Laserprint + Plotter Pläne	20000.01 K				
02.05.2023	6364 TALDIS AG LV-Anbindung BHF Ost; Laserprint + Plotter Pläne	20000.01 K+	101928	144.85		2'925'282.20
07.07.2023	102934/6210/LEUENBERGER ARCH LVA Bhf Ost NK Architekt 07/22-05/23	20000.01 K				
07.07.2023	6210 LEUENBERGER ARCH LVA Bhf Ost NK Architekt 07/22-05/23	20000.01 K+	102934	398.25		2'925'680.45
29.08.2023	103670/7410/SCHWEIZERISCH 37 LVA Bhf Ost SBB Finanzierungsvereinbarung	20000.01 K				
29.08.2023	7410 SCHWEIZERISCH 37 LVA Bhf Ost SBB Finanzierungsvereinbarung	20000.01 K+	103670	52'970.75		2'978'651.20
31.10.2023	105803/6063/SCHNEIDERSCHMID LV-Anbindung BHF Ost Planerhonorar Schlussrg	20000.01 K				
31.10.2023	6063 SCHNEIDERSCHMID LV-Anbindung BHF Ost Planerhonorar Schlussrg	20000.01 K+	105803	8'000.00		2'986'651.20
14.11.2023	105145/7392/BELKE GARTENBAU LVA Bhf Ost Gartenanlage	20000.01 K				
14.11.2023	7392 BELKE GARTENBAU LVA Bhf Ost Gartenanlage	20000.01 K+	105145	5'204.95		2'991'856.15
01.05.2024	201821/5571/FLURY INGENIEU 1 LVA Bhf Ost Geometerkosten	20000.01 K				
01.05.2024	5571 FLURY INGENIEU 1 LVA Bhf Ost Geometerkosten	20000.01 K+	201821	3'650.60		2'995'506.75
Saldo				2'995'506.75	0.00	2'995'506.75
Budget						0.00
Restbudget						-2'995'506.75
Saldo				0.00	0.00	0.00
Budget						4'448'000.00
Restbudget						4'448'000.00
06.05.2020	72357/6364/TALDIS AG LV-Anbindung BHF Ost	20000.01 K				
06.05.2020	6364 TALDIS AG LV-Anbindung BHF Ost	20000.01 K+	72357	580.80		580.80
Saldo				580.80	0.00	580.80
Budget						0.00
Restbudget						-580.80

IR-Beitrag Bund LV-Anbindung BH Ost (inkl. AKH)**IR-Beiträge vom Bund****1.6150.6300.02**

01.01.2019 - 31.12.2024

Sachkonto: 6300.01

Datum	Text	Gegenkonto A	Beleg	Soll	Haben	Saldo
08.12.2022	Abteilung Finanzen Aargau Bundesbeitrag LV-Anbindung BH Ost	10020.01 F	4004		311'000.00	311'000.00
31.12.2022	RA/Abteilung Finanzen Aargau Vorauszahlung Bundesbeitrag LV-Anbindung BH Ost	20460.01 F	3418		-311'000.00	0.00
01.01.2023	RA/Abteilung Finanzen Aargau Vorauszahlung Bundesbeitrag LV-Anbindung BH Ost	20460.01 F	3		311'000.00	311'000.00
09.08.2024	Abteilung Finanzen Aargau Agglobeitrag ARE	10020.01 F	2322		101'499.00	412'499.00
Saldo				0.00	412'499.00	412'499.00
Budget						333'000.00
Restbudget						-79'499.00

IR-Beitrag SBB LV-Anbindung BH Ost (inkl. AKH)
IR-Beiträge an öffentliche Unternehmungen
1.6150.6340.01

01.01.2019 - 31.12.2024

Sachkonto: 6340.01

Datum	Text	Gegenkonto A	Beleg	Soll	Haben	Saldo
31.12.2021	RA/SBB IR-Restbeitrag LV-Anbindung BH Ost (IR 2021)	10460.01 F	3288		417'000.00	417'000.00
01.01.2022	RA/SBB IR-Restbeitrag LV-Anbindung BH Ost (IR 2021)	10460.01 F	35		-417'000.00	0.00
13.01.2022	SBB IR-Beitrag LV-Anbindung BH Ost	10010.01 F	183		400'000.00	400'000.00
31.12.2022	RA/SBB Restbeitrag LV-Anbindung BH Ost	10460.01 F	4314		17'000.00	417'000.00
01.01.2023	RA/SBB Restbeitrag LV-Anbindung BH Ost	10460.01 F	272		-17'000.00	400'000.00
27.06.2024	Schweizerische Bundesbahnen SBB Schlussrechnung Ankunftshalle	10010.01 F	1896		44'965.75	444'965.75
Saldo				0.00	444'965.75	444'965.75
Budget						417'000.00
Restbudget						-27'965.75

IR-Beitrag Artemis LV-Anbindung BH Ost (inkl. AKH)
IR-Beiträge von privaten Unternehmungen
1.6150.6350.01

01.01.2019 - 31.12.2024

Sachkonto: 6350.01

Datum	Text	Gegenkonto A	Beleg	Soll	Haben	Saldo
31.12.2020	RA/Artemis IR-Beitrag LV-Anbindung BH Ost (IR 2020)	10460.01 F	3909		1'500'000.00	1'500'000.00
01.01.2021	RA/Artemis IR-Beitrag LV-Anbindung BH Ost (IR 2020)	10460.01 F	6		-1'500'000.00	0.00
08.09.2021	Artemis Immobilien AG LVA Bahnhof Ost	10010.01 F	2711		1'500'000.00	1'500'000.00
21.06.2022	Artemis Immobilien AG IR-Beitrag LV-Anbindung BH Ost	10100.09 F	1987		200'000.00	1'700'000.00
Saldo				0.00	1'700'000.00	1'700'000.00
Budget						1'700'000.00
Restbudget						0.00

6. KREDITBEGEHREN VON CHF 2'750'000 BZW. CHF 500'000 Langsamverkehrs-Anbindung Bahnhof Ost mit Ankunftshalle, Veloparking und Bahnhofzugang

Gemeinderat Rolf Walser stellt das Bauvorhaben Langsamverkehrs-Anbindung Bahnhof Ost mit Ankunftshalle, Veloparking und Bahnhofzugang vor.



Ausgangslage

Das Projekt "Langsamverkehrs-Anbindung" ist die Verbindung zwischen den Bearbeitungsschwerpunkten

- BSP 5 "Bahnhof West" und
- BSP 7 „Gishalde-Steinbille“


Das Bauvorhaben schliesst Lücke im Langsamverkehrs-Netz der Stadt Aarburg sowie der Region.

Zunahme des Langsamverkehrs nordöstlich der Geleise zu und ab Bahnhof Aarburg.


(Trend geht einher mit kommunaler und regionaler Siedlungsentwicklung sowie Entwicklung Firmenstandort Franke Schweiz AG.)



Zwei Gemeinden – eine Idee



Übergeordnete Veloerschliessung




Vorhaben Aarburg

Planungen Projekt Langsamverkehrs-anbindung Bahnhof Ost verbindet all diese Planungen in einfacher und selbstverständlicher Art:

- Langsamverkehrsverbindung Richtung Frankestrasse / Baslerstrasse
- Ankunftshalle als Lärm- und Witterungsschutz sowie attraktivem Zugang zum Gebiet Gishalde und Firmenstandort der Franke Schweiz AG
- Ausbau (Witterungsschutz) und Erweiterung der Veloabstellplätze
- Ausbau Aufgang Personenunterführung mit Treppenanlage und Rampe



LV-Anbindung mit Ankunftshalle, Veloparking und Zugang an den Bahnhof



Ankunftshalle mit neuem Bahnhofzugang und Veloparking





Aarburg
central idaal

Gesamtkosten im Detail

Erschliessung (Langsamverkehr / Agglomerationsprogramm)	
Grundkosten, Abriss- und Fassadenarbeiten	CHF 186'900
Kaufpreispaket	CHF 182'900
Baugewerke	CHF 144'200
Objektarbeiten	CHF 51'900
Begrünung	CHF 48'000
Beleuchtung	CHF 95'900
Ausstattung	CHF 26'900
Untergrundkosten	CHF 18'000
Planungskosten / Gebühren	CHF 1'085'000
Total Erschliessung	CHF 2'750'000
Ankunftshalle (inkl. Trepp- und Rampe)	
Einbaufassaden (Abriss- und Rückkopfschalen)	CHF 23'000
Ausbaufassaden	CHF 57'000
Schutzwandbau (Bauwerk entlang Bahntrasse)	CHF 30'000
Gelände / Hochbauten	CHF 981'500
Rampenanlage und Treppen	CHF 215'000
Gemischte	CHF 43'000
Kaufpreispaket	CHF 18'000
Baugewerke	CHF 42'000
Ausstattung	CHF 26'000
Untergrundkosten	CHF 45'000
Planungskosten / Gebühren	CHF 1'591'000
Total Ankunftshalle	CHF 1'917'000
Gesamtprojekt	CHF 2'750'000

FGPK-Sprecher Walter Wiederkehr beantragt Zustimmung zum Kreditbegehren, welches als sehr wertvoll angesehen wird. Das Geschäft wurde von der Kommission im Detail geprüft und es wird zur Annahme vorgeschlagen.

In der **Detailberatung** ergeben sich weder Fragen noch Diskussionen.

ABSTIMMUNG

Beschluss (grossmehrheitlich, ohne Gegenstimmen)

Für die Langsamverkehrs-Anbindung Bahnhof Ost mit Ankunftshalle, Veloparking und Bahnhofzugang wird ein Kredit von brutto CHF 2'750'000 bzw. netto CHF 500'000 inkl. MwSt. genehmigt.

Dieser Beschluss ist am Montag, 29. Juli 2019 rechtskräftig geworden.

Protokollauszug an

- @ Abteilung Finanzen
- @ Abteilung Bau Planung Umwelt
- Akten GR B1.3.2 BSP 7