



# Aarburg

Aarburg, 30. Mai 2025

Registratur 720.0.040 Leitungserneuerung und Leitungssanierung (Kreditgeschäfte)  
Geschäft 2025-304

## TRAKTANDUM 4

### Kreditabrechnung Sanierung Frohburgstrasse 3. Etappe – Strasse und Kanalisation

#### Ausgangslage

Die Einwohnergemeindeversammlung hat den Verpflichtungskredit in der Höhe von CHF 1'800'000 (genehmigt am 22. November 2019) für die Sanierung der Frohburgstrasse 3. Etappe inklusive Kanalisation bewilligt. Die Arbeiten umfassten

- die Erneuerung der Kanalisation und Anpassung der Kanalisationsleitungen aus den Seitenstrassen,
- die Erneuerung der Hausanschlüsse im Strassenbereich bis an die Parzellengrenze,
- die Erneuerung der Strasseninfrastruktur inklusive Randabschlüsse und Strassenbeleuchtung,
- die Sanierung der Brücken über den Mühletych und den Tychkanal,
- die Durchführung der erforderlichen Werkleitungsarbeiten (Wasser, Elektrizität, Gasversorgung, Swisscom, Fernsehgenossenschaft),
- die Beseitigung der *Setzhöcker* nach der Tych-Brücke
- die Durchführung des Trottoirs entlang der Frohburgstrasse für einen durchgängigen Gehweg.

Die Arbeiten wurden gemäss der bewilligten Kreditvorlage und den festgelegten Planungs- und Bauebenen umgesetzt.

#### Abrechnung

Der Kreditvergleich zeigt folgendes Bild:

Kostenpunkt	Kredit	Abrechnung	Differenz
Kanalisation	750'000	346'560.55	-403'439.45
Strassenbau inkl. Brücken	1'050'000	846'735.65	- 203'264.35
<b>Gesamttotal</b>	<b>1'800'000</b>	<b>1'193'296.20</b>	<b>- 606'703.80</b>

#### Erläuterungen

Die ursprüngliche Kostenschätzung wurde auf Basis von Erfahrungswerten und ingenieurtechnischen Berechnungen mit einer Toleranz von +/- 10 % nach SIA<sup>1</sup> ermittelt. Während der Bauausführung konnten einige Optimierungen wie folgt vorgenommen werden:

- Durch Synergien mit anderen Werkleitungsarbeiten konnten Kosteneinsparungen erzielt werden.
- Die Submission erfolgte im offenen Verfahren, und die eingegangenen Offerten lagen weit unter den budgetierten Beträgen.
- Die tatsächlichen Kosten lagen 33.71 % unter dem bewilligten Kredit.
- Die effiziente Planung und Bauausführung führten zu weiteren Kosteneinsparungen.

<sup>1</sup> SIA-Normen sind nationale Regeln der Baukunde, aufgeteilt in drei Arten: technische Normen, Vertragsnormen und Verständigungsnormen. Sie werden durch die zuständigen Gremien des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins (SIA) erarbeitet und revidiert.



# Aarburg

- Die Brückensanierungen umfassten die Verstärkung der Tragkonstruktion und Fundamente, Sanierung der bestehenden Bausubstanz, neue Abdichtungen und Sicherheitsausrüstungen.
- Die Anpassungen an der Strassenführung wurden entsprechend den Empfehlungen der Einwohner-Gemeindeversammlung umgesetzt.

## Mitbericht und Stellungnahme der Finanz- und Geschäftsprüfungskommission EG

Die Finanz- und Geschäftsprüfungskommission EG der Stadt Aarburg hat die Kreditabrechnung geprüft. Die Finanzkommission empfiehlt, die Kreditabrechnung zu genehmigen und damit den Stadtrat und die Stadtverwaltung zu entlasten.

## Antrag des Stadtrats

**Die Kreditabrechnung *Sanierung Frohburgstrasse 3. Etappe – Strasse und Kanalisation* sei zu genehmigen**

**STADT AARBURG**  
**Stadtrat**

Hans Ulrich Schär  
Stadtpräsident

Claudia Castañal Bouso  
Vize-Stadtschreiberin