

#### 4. Kreditabrechnung Sanierung und Aufwertung Bahnhofstrasse mit Centralplatz und Damm (K310) inkl. Kanalisation

##### Ausgangslage

Die Gemeindeversammlung hat am 23.11.2012 den Kredit von CHF 2'980'000 für die Sanierung und Aufwertung Bahnhofstrasse mit Centralplatz und Damm inklusive Kanalisation und Wasser / Elektro bewilligt:

CHF inkl. MwSt.	Kostenteiler Gemeinde	<b>Gemeinde</b> Fr.	Kanton Fr.	Total Fr.
Strassenprojekt	42 %	1'470'000	2'030'000	3'500'000
Beleuchtung	100 %	210'000		
<b>Total Strasse + Beleuchtung</b>		<b>1'680'000</b>		
Kanalisation	100 %	340'000		
Meteorwasserleitung	100 %	560'000		
<b>Total Kanalisation + Meteorwasser</b>		<b>900'000</b>		
Wasserleitung	100 %	230'000		
Elektro- Block	100 %	170'000		
Total Technische Betriebe		400'000		
Total Gesamtkredit Gemeinde		2'980'000		

Mit der Privatisierung der TBA Energie AG werden die Gewerke Wasser und Elektro nicht mehr der EGV vorgelegt. Die Abrechnung von Wasser und Elektro erfolgt innerhalb der TBA Energie AG selbst.

Die Kreditabrechnung zu Handen der EGV beschränkt sich daher auf das Strassenbauprojekt mit Beleuchtung und die Kanalisation mit Meteorwasserleitung. Das Strassenbauprojekt wurde der Gemeinde gemäss Kantonsstrassendekret mit einem Anteil von 42 % verrechnet. Die öffentliche Strassenbeleuchtung und das Abwasserprojekt wurden gemäss Strassengesetz zu 100 % durch die Gemeinde getragen.

## Abrechnung

Der Kreditvergleich zeigt folgendes Bild:

Bruttoanlagekosten Strasse	CHF	1'391'977.25
Beleuchtung	CHF	236'465.65
Anlagekosten Kanalisation	CHF	668'359.30
Zuzüglich Vorsteuer	<u>CHF</u>	<u>59'263.55</u>
Total Bruttoanlagekosten	CHF	2'356'065.75
Verpflichtungskredit relevant	<u>CHF</u>	<u>2'580'000.00</u>

**Kreditunterschreitung** **CHF 223'934.25**

## Erläuterungen

Strasse - Kreditunterschreitung CHF 78'022.75

Die vorgegebenen Projektperimeter sind eingehalten worden. Ebenso entsprach das Ausführungsprojekt in allen wesentlichen Teilen dem tatsächlich ausgeführten Projekt. Mehraufwendungen bei einzelnen Positionen konnten mit Einsparungen kompensiert werden.

Öffentliche Beleuchtung - Kreditüberschreitung CHF 26'465.65

Die Kreditüberschreitung gründet insbesondere auf den Mehraufwendungen für zusätzliche Kandelaber, welche gemäss dem überarbeiteten Beleuchtungskonzept versetzt worden sind.

Kanalisation - Kreditunterschreitung CHF 172'377.15

Die Werkvertragssumme war tiefer als der Kostenvoranschlag. Zusätzlich ist auf eine neue Kanalisationsleitung quer unter der Kreuzung Zentralplatz hindurch verzichtet und stattdessen eine bestehende Pumpenanlage erneuert worden. Inlinesanierungen konnten günstiger als vorgesehen ausgeführt werden.

## Antrag

**Die Kreditabrechnung Sanierung und Aufwertung Bahnhofstrasse mit Centralplatz und Damm (K310) inkl. Kanalisation sei zu genehmigen.**